

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ

I7-0138.89

4-этажная рядовая блок-секция на 12 квартир
I-2-3

АЛЬБОМ IУ

ЧАСТЬ I

(стр. I - I58)

С М Е Т Ы

4-этажная рядовая блок-секция на 12 квартир

I-2-3

АЛЬБОМ IУ

ЧАСТЬ I

С М Е Т Ы

Стоимость:

общая	89,29	тыс.руб.
строительно-монтажные работы	89,23	тыс.руб.
I м3 здания	32,62	руб.
I м2 общей площади (без учета летних помещений)	120,88	руб.
I м2 жилой площади	240,41	руб.
I м2 общей площади (с учетом летних помещений)	115,57	руб.
I квартиры	7435,83	руб.

Разработан
проектным институтом
ЦНИИЭИграждансельстрой

Проект утвержден Госкомархитектуры
Приказ № 184 от 2 октября 1989г.

Главный инженер института
Главный архитектор проекта
/Начальник отдела АПР



М.Г. Лейзерович
О.Д. Добролюбова
Б.Е. Черкасов

СОДЕРЖАНИЕ

	стр
Часть I	
I Пояснительная записка	3
2 Объектная смета	5
3 Локальная смета I неизменяемая часть I2-квартирной рядовой блок-секции	7
4 Локальная смета 2 элемент блокировки ЭБ-1	72
5 Локальная смета 3 элемент блокировки ЭБ-2	95
6 Локальная смета 4 элемент блокировки ЭБ-3	118
7 Локальная смета 5 элемент блокировки ЭБ-4	139
Часть 2	
8 Локальная смета 6 сантехнические работы	159
9 Локальная смета 7 электроосвещение	190
10 Локальная смета 8 устройства связи	202

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная документация составлена в соответствии с Инструкцией СНиП I.02.01-85 и Указаниями по применению Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы (ЕРЕР-84). В качестве нормативной базы приняты сборники Единых районных единичных расценок на строительные работы для строек Московской области, введённые в действие с I января 1984 г.

Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена по Сборнику зональных сметных цен на местные строительные материалы, изделия и конструкции для Московской области, привозных материалов по сборнику Средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, введённых в действие с I января 1984 г.

Стоимость монтажных работ определена по ценникам на монтаж оборудования, стоимость материалов, не учтённых ценниками – по сборникам Средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции и прейскурантам Комитета цен, введённым в действие с I января 1984 г.

Накладные расходы в смете приняты:

- на общестроительные работы 16,5%
- на металлоконструкции 8,6%
- на внутренние санитарно-технические работы 13,3%
- плановые накопления 8%.

В проекте приняты следующие конструктивные решения:

Фундаменты ленточные из сборных железобетонных плит и бетонных блоков.

Стены наружные - из крупных легкобетонных блоков М50 объёмным весом 1000 кг/м³ толщиной 400 мм.

Стены внутренние - из крупных ж/б блоков толщ. 160 мм объёмным весом 2400 кг/м³.

Перекрытия - железобетонные многопустотные панели.

Крыша - чердачная по наслонным стропилам.

Кровля - из асбестоцементных волнистых листов.

Перегородки - укрупнённые гипсобетонные, в санузлах на гипсоцементнопуцолановых вяжущих.

Полы - дощатые из керамической плитки, из линолеума, дощатый паркет.

Лестницы - сборные железобетонные и металлические.

Окна - с отдельными переплётами.

Двери - наружные по серии I. I36.5-19.

Отделка внутренняя - оклейка обоями, масляная, клеевая окраска, панель из глазурованных плиток.

Локальные сметы выпущены с помощью ЭВМ ЕС-1033 по программе АВСЗ-ЕС.

Составила рук. группы



Р.А. Форафонова

ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

к типовому проекту 4-этажной рядовой блок-секции на 12 квартир
с 1-2-3-комнатными квартирами

Сметная стоимость	89,29 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость	14,06 тыс.руб
Сметная заработная плата	10,05 тыс.руб
Объём и расчётный измеритель единичной стоимости	772,60 м2

Составлена в ценах,
введённых с I.I.1964г.

№ пп	№ смет и расчётов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость тыс.руб					Нормативная условно-производственная	Нормативная трудоёмкость чел.ч	Сметная зарплата тыс.руб	Показатели единичной стоимости руб
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудованных мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Лок. смета I	Общестроительные работы неизменяемой части	70,97	-	-	-	70,97	-	11,73	8,37	91,86
2	Лок. смета 2	Общестроительные работы (ЭБ-1) К=0,5	4,33	-	-	-	4,33	-	0,29	0,25	5,60
3	Лок. смета 3	Общестроительные работы (ЭБ-2) К=0,5	4,47	-	-	-	4,47	-	0,30	0,26	5,79

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Лок. смета 6	Сантехнические работы	7,03	-	-	0,26	7,29	-	1,15	0,80	9,44
5	Лок. смета 7	Электроосвещение	1,82	-	-	-	1,82	-	0,43	0,26	2,36
6	Лок. смета 8	Устройства связи	-	0,35	0,06	-	0,41	-	0,16	0,11	0,53
		Итого	88,62	0,35	0,06	0,26	89,29	-	14,06	10,05	115,58

Главный архитектор проекта

О.Д.Добролюбова

Начальник отдела АПР



Б.Е.Черкасов

Составила нач.группы



Р.А.Форофонова

Проверила гл.специалист



Б.М.Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА I

к типовому проекту 4-этажной рядовой блок-секции на I2 квартир
с I-2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы

Основание: АСI-АС50

Составлена в ценах I984г.

Сметная стоимость 70,969 тыс.руб
 Нормативная трудоёмкость 904I чел. час
 Сметная заработная плата 6,525 тыс.руб
 Строительный объём 772,60 м3
 Цена единицы 9I,86 руб

№пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоим. ед. руб		Общая стоим. руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. з/пл.	Экспл. машин	в т.ч. з/пл.	обслуж. машины
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

А. Подземная часть

Раздел I. Земляные работы

I	EI-230 29-I таб 3	Разработка грунта бульдозерами мощностью до 59 квт с перемещением до I0 м, грунт I группы (срезка растительного слоя) I000м3	0,09	<u>36,59</u>	<u>36,59</u>	3	-	<u>3</u>	<u>17,84</u>	<u>2</u>
				-	I2,39			I		

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	EI-237 29-8 таб 3	Добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта бульдозерами к расценке № 230 1000м3 Объём 4	0,38	<u>29,99</u> -	<u>29,98</u> 10,16	II	-	<u>II</u> 4	<u>-</u> 14,63	<u>=</u> 6
3	EI-I74 22-I3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на автомобили-самосвалы грунт I группы (погрузка растительного грунта на автосамосвалы) 1000м3	0,09	<u>147,08</u> 6,41	<u>140,47</u> 56,65	I4	I	<u>I3</u> 5	<u>13,00</u> 81,58	<u>I</u> 8
4	EI-I94 25.I	Работа на отвале при доставке грунта автотранспортными средствами грунт I группы 1000м3	0,09	<u>11,48</u> 1,30	<u>10,04</u> 3,12	I	-	<u>I</u> -	<u>2,63</u> 4,49	<u>-</u> -
5	C310-I	Перевозка до 1 км т	131,60	<u>0,29</u> 0,06	-	38	8	-	0,09	12
6	EI-I75 22-I4 таб 3	Разработка грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на гусеничном и колёсном ходу с погрузкой на	0,28	<u>175,14</u> 7,64	<u>167,23</u> 67,54	48	2	<u>47</u> 19	<u>15,50</u> 97,26	<u>4</u> 27

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автомобили-самосвалы, грунт 2 группы (лишний грунт) 1000м3								
7	EI-195 25-2 таб 3	Работа на отвале при доставке грунта авто- транспортными средства- ми грунт 2-3 группы 1000м3	0,28	<u>14,15</u> 1,59	<u>12,29</u> 3,81	4	-	<u>3</u> 1	<u>3,23</u> 5,49	<u>1</u> 2
8	C3I0-I	Перевозка до 1 км т	483,00	<u>0,29</u> 0,06	-	140	29	-	0,09	43
9	EI-56 II-I4	Разработка грунта экс- каваторами на гусенич- ном и колёсном ходу в отвал с ковшом вместим- остью 0,5 м3 грунт 2 группы 1000м3	0,04	<u>151,89</u> 6,53	<u>145,36</u> 57,20	6	-	<u>6</u> 2	<u>13,20</u> 82,37	<u>1</u> 3
10	EI-106 I7-2	Срезка недобора грунта в выемках грунт 2 груп- пы, 100м3	0,18	<u>49,70</u> 25,30	<u>24,20</u> 9,00	9	5	<u>5</u> 2	<u>48,60</u> 12,96	<u>9</u> 2
11	EI-960 80-2 техчасть п 3.67	Доработка грунта вручную 100м2	0,05	<u>89,40</u> 89,40	-	4	4	-	154,00	8
12	EI-23I 29-2 таб 3.48	Разработка грунта буль- дозерами мощностью до 59 квт с перемещением	0,13	<u>36,82</u> -	<u>36,82</u> 14,30	5	-	<u>5</u> 2	<u>-</u> 20,59	<u>-</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		до 10 м грунт 2 группы (перемещение грунта в резерв и из резерва) 1000м ³								
13	EI-238 29-9 таб 3.48	Дополнительное переме- щение грунта на 40 м в резерв и из резерва 1000м ³	0,50	<u>29,15</u> -	<u>29,15</u> 11,30	15	-	<u>15</u> 6	<u>-</u> 16,27	<u>=</u> 8
14	EI-257 31-2 таб 3	Засыпка траншей и кот- лованов мощностью до 59 квт с перемещением грунта до 5 м бульдозе- рами грунт 2 группы 1000м ³	0,06	<u>20,46</u> -	<u>20,46</u> 6,92	1	-	<u>1</u> -	<u>-</u> 9,96	<u>=</u> 1
15	EI-II85 II8-II	Уплотнение грунта пнев- матическими трамбовками грунты 3, 4 групп 100м ³	0,59	<u>11,60</u> 7,40	<u>4,20</u> 2,73	7	4	<u>3</u> 2	<u>13,40</u> 3,93	<u>8</u> 2
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			306	53	<u>113</u> 44		<u>87</u> 64
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			306	-	-		-
		накладные расходы	"			50	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	6	-		-
		плановые накопления	"			28	-	-		-
		всего стоимость обще- строительных работ	"			384	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		155
		сметная зарплата	руб			-	103	-		-
		Итого по разделу I	"			384	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		155
		Сметная зарплата	руб			-	103	-		-
		Раздел 2. Фундаменты и стены								
I6	E8-10 3-1	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	4,70	<u>7,39</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	35	2	<u>I</u> -	<u>0,80</u> 0,13	<u>4</u> I
I7	E7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	106,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	159	23	<u>84</u> 31	<u>0,39</u> 0,37	<u>41</u> 39
I8	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административ- но-бытовых зданиях про- мышленных предприятий шт	40,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	78	12	<u>44</u> 16	<u>0,53</u> 0,52	<u>21</u> 21

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
19	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	24,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	71	II	<u>39</u> 14	<u>0,82</u> 0,77	<u>20</u> 18
20	Е7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструк- ций до 1,5 т шт	21,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	44	II	<u>33</u> 12	<u>0,86</u> 0,74	<u>18</u> 16
21	Е7-3 I-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конст- рукций до 3,5 т шт	30,00	<u>2,99</u> 0,76	<u>2,23</u> 0,79	90	23	<u>67</u> 24	<u>1,29</u> 1,02	<u>39</u> 31
22	Е6-13 I-13	Устройство фундаментов- столбов из бетона М100 бетонных м3	11,16	<u>35,30</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	394	31	<u>4</u> 1	<u>5,07</u> 0,13	<u>57</u> 1
23	Е8-13 4-1	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов це- ментная с жидким стек- лом 100м2	1,01	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	87	20	<u>1</u> -	<u>38,10</u> 0,58	<u>39</u> 1
24	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхно- сти бутовой кладки, кир-	0,97	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	87	19	<u>1</u> -	<u>33,60</u> 0,58	<u>33</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м2								
25	Е8-30 5-1	Стены из керамического кирпича наружные прос- тые для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4 м м3	2,93	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	100	6	<u>3</u> 1	<u>4,05</u> 0,31	<u>12</u> 1
26	Е7-445 38-10-1.8	Укладка перемычек мас- сой до 0,3 т при наи- большей массе монтажных элементов до 5 т и высо- те зданий до 30 м шт	7,00	<u>0,29</u> 0,08	<u>0,15</u> 0,06	2	1	<u>1</u> -	<u>0,13</u> 0,08	<u>1</u> 1
27	Е8-45 8-5	Перегородки из керами- ческого кирпича неар- мированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м 100м2	0,16	<u>472,00</u> 62,00	<u>7,59</u> 2,28	73	10	<u>1</u> -	<u>115,00</u> 2,94	<u>18</u> -
		Стоимость изделий								
28	ССМЦ п 12-1	Стоимость фундамент- ных бетонных блоков ФБС24.4.6Т шт	24,00	22,60	-	542	-	-	-	-
29	ССМЦ п 12-5	марки ФБС12.4.6Т шт	25,00	12,10	-	303	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	ССМЦ п I2-I2	марки ФБС9.4.6Т шт	22,00	9,01	-	198	-	-	-	-
31	ССМЦ п I2-8	марки ФБСИ2.4.3Т шт	53,00	5,83	-	309	-	-	-	-
32	ССМЦ п I2-I	марки ФБС24.3.6Т шт	15,00	17,60	-	264	-	-	-	-
33	ССМЦ п I2-II	марки ФБС9.3.6Т шт	31,00	6,76	-	210	-	-	-	-
34	ССМЦ доп 3 п 70	Стоимость фундаментных плит ФЛ14.24-2 шт	6,00	50,70	-	304	-	-	-	-
35	ССМЦ доп 3 п 71	марки ФЛ14.12-2 шт	1,00	25,20	-	25	-	-	-	-
36	ССМЦ доп 3 п 73	марки ФЛ12.24-2 шт	24,00	41,70	-	1001	-	-	-	-
37	ССМЦ доп 3 п 74	марки ФЛ12.12-2 шт	8,00	20,70	-	166	-	-	-	-
38	ССМЦ доп 3 п 77	марки ФЛ10.12-2 шт	6,00	17,50	-	105	-	-	-	-
39	ССМЦ п I755	марки ФЛ8.24-3 шт	4,00	32,00	-	128	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ССМЦ п I756	марки ФЛ8. I2-3 шт	3,00	15,60	-	47	-	-	-	-
41	ССЦМ п 515	Стоимость перемычек из бетона М200 м3	0,02	85,30	-	2	-	-	-	-
42	ССЦМ таб I	Стоимость арматуры из стали класса В-1 кг	4,66	0,22	-	1	-	-	-	-
43	ССЦМ таб I	То же, класса А-3 кг	9,70	0,25	-	2	-	-	-	-
44	Б8-59 7-3	Армирование отдельных мест т	0,14	<u>421,00</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	59	4	-	<u>54,30</u>	<u>8</u> -
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			4886	173	<u>279</u> 99		<u>311</u> 131
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			4886	-	-		-
		накладные расходы	"			805	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		75
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	146	-		-
		плановые накопления	"			453	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		всего стоимость обще- строительных работ	руб			6I44	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		5I7
		сметная зарплата	руб			-	4I8	-		-
		Итого по разделу 2	"			6I44	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		5I7
		Сметная зарплата	руб			-	4I8	-		-
		Раздел 3. Окна								
45	EIO-74 I3-3	Установка оконных бло- ков в каменных стенах с переплётами разделъ- ными и раздельно-спарен- ными площадью проёмов до 2 м2 м2	3,09	<u>4,47</u> I,49	<u>0,34</u> 0,IO	I4	5	<u>I</u> -	<u>2,56</u> 0,13	<u>8</u> -
		Стоимость изделий								
46	CI22-18 доп I	Стоимость оконного блока ФВ09-12 м2	3,03	22,34	-	68	-	-	-	-
47	CI11-425	Скобяные изделия для блоков оконных со спаренными и одинарными переплётами жилых зда- ний для одностворных переплётов высотой до I,8 м, компл	3,00	I,29	-	4	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			86	5	I		8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			86	-	-		-
		накладные расходы	"			14	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-
		плановые накопления	"			7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			107	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9
		сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Итого по разделу 3	"			107	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9
		Сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Раздел 4. Двери								
48	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площ. проёма до 3 м ² м ²	5,74	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	8	3	<u>2</u> I	<u>0,91</u> 0,14	<u>5</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	CI22-267	Блоки дверные марки ДС18-9гг м2	1,60	24,90	-	40	-	-	-	-
50	CI22-259	Блоки дверные решётчатой конструкции с полотнами одинаковой ширины марки ДН и ДТ 20-9.9-18, 23-9, 9-18 м2	4,14	14,60	-	60	-	-	-	-
51	СIII-446-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание однопольных компл	1,00	6,73	-	7	-	-	-	-
52	СIII-448-I	То же, в помещение однопольных компл	2,00	2,97	-	6	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			121	3	$\frac{2}{1}$		$\frac{5}{1}$
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			121	-	-		-
		накладные расходы	"			20	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	3	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб			13	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			154	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		8
		сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Итого по разделу 4	"			154	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		8
		Сметная зарплата	руб			-	7	-		-
		Итого прямые затраты								
		Раздел 5. Перекрытие над техподпольем								
53	E7-460 39-5-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	3,00	<u>3,15</u> 0,98	<u>0,71</u> 0,26	9	3	<u>2</u> 1	<u>1,65</u> 0,34	<u>5</u> 1
54	E7-463 39-6-I.8	То же, площадью до 10м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	20,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	95	28	<u>22</u> 8	<u>2,29</u> 0,49	<u>46</u> 10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
55	Е7-647 47-4-1.8	Установка плит лоджий площадью до 10 м ² в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	3,00	<u>2,26</u> 0,64	<u>0,97</u> 0,35	7	2	<u>3</u> I	<u>1,09</u> 0,45	<u>3</u> I
56	Е6-1815 16-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м ² и приведённой толщ. до 200 мм м ³	0,24	<u>50,40</u> 4,94	<u>0,92</u> 0,28	12	I	= -	<u>8,79</u> 0,36	<u>2</u> -
Стоимость изделий										
57	ССЦМ п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.10-3а4т шт	2,00	50,60	-	101	-	-	-	-
58	ССЦМ п 562	То же, марки ПК60.12-6абт шт	1,00	64,90	-	65	-	-	-	-
59	ССЦМ п 580	То же, марки ПК60.10.8-а4т шт	1,00	56,20	-	56	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ССЦМ п 539	То же, марки ПК60.15-6а4т шт	1,00	82,20	-	82	-	-	-	-
61	ССЦМ п 545	То же, марки ПК60.15-3а4т шт	15,00	78,80	-	1182	-	-	-	-
62	ССЦМ п 1610	То же, марки ПК24.15-8т шт	2,00	28,20	-	56	-	-	-	-
63	ССЦМ п 1634	То же, марки ПК24.12-6т шт	1,00	21,80	-	22	-	-	-	-
64	ССЦМ п 559	Стоимость плит лоджий марки ПК51.12-8а4т шт	3,00	54,30	-	163	-	-	-	-
65	СИ24-10	Арматура класса А1 т	-	338,00	-	-	-	-	-	-
66	СИ24-12	Арматура класса А3 т	0,03	325,00	-	10	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			1860	34	<u>27</u> 10		<u>56</u> 12
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			1860	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		накладные расходы	руб			309	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		27
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	55	-		-
		плановые накопления	"			173	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			2342	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		95
		сметная зарплата	руб			-	99	-		-
		Итого по разделу 5	"			2342	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		95
		Сметная зарплата	руб			-	99	-		-
		Раздел 6. Вход в техподполье								
67	Е8-30 5-1	Кирпичная кладка стен м3	2,76	<u>34,20</u> 2,21	<u>0,81</u> 0,24	94	6	<u>3</u> 1	<u>4,05</u> 0,31	<u>11</u> 1
68	Е8-13 4-1	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов це- ментная с жидким стек- лом 100м2	0,02	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	2	-	-	<u>38,10</u> 0,58	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
69	Б8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м ²	0,14	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	13	3	= -	<u>33,60</u> 0,58	<u>5</u> -
70	ЕII-3 I-3	Устройство подстилающих слоёв песчаных м ³	0,09	<u>10,40</u> 1,62	-	I	-	-	3,00	-
71	ЕII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных м ³	0,15	<u>29,30</u> 1,62	-	4	-	-	2,90	-
72	ЕII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм 100м ²	0,02	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	I	-	-	<u>18,80</u> 0,36	-
73	ЕII-56 8-2	Устройство стяжек цементных толщ. 5 мм 100м ²	0,07	<u>13,60</u> 0,16	<u>0,23</u> 0,07	I	-	-	<u>0,34</u> 0,09	-
74	Е7-733 57-I	Устройство лестниц из отдельных ж/б ступеней по готовому основанию гладких 100м	0,10	<u>79,90</u> 74,00	<u>5,90</u> 1,80	8	7	-	<u>128,00</u> 2,32	13
		Стоимость изделий								
75	ССЦМ п 775	Стоимость лестничных ступеней м ²	9,90	4,90	-	49	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			173	16	$\frac{3}{1}$		$\frac{30}{1}$
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			173	-	-		-
		накладные расходы	"			28	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	4	-		-
		плановые накопления	"			16	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			217	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		33
		сметная зарплата	руб			-	21	-		-
		Итого по разделу 6	"			217	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		33
		Сметная зарплата	руб			-	21	-		-
		Раздел 7. Крыльцо								
76	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных мз	0,38	$\frac{29,30}{1,62}$	-	11	1	-	2,90	1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
77	ЕИ-3 I-3	Устройство подстилающих слоев песчаных мЗ	0,19	<u>9,81</u> 1,62	-	2	-	-	3,00	I
78	ББ-6I 7-5	Решётка для вытирания ног т	0,01	<u>335,00</u> 23,00	<u>6,32</u> 1,90	3	-	-	<u>37,40</u> 2,45	-
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб			16	I	-		2
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			16	-	-		-
		накладные расходы	"			3	-	-		-
		плановые накопления	"			1	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			20	-	-		-
		норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата	руб			-	I	-		-
		Итого по разделу 7	"			20	-	-		-
		Норматив.трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		2
		Сметная зарплата	руб			-	I	-		-

Раздел 8. Пряжки

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
79	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоёв бетонных мЗ	0,36	<u>29,20</u> 1,62	-	II	I	-	2,90	I
80	ЕВ-38 5-I	Стены приямков и каналов из керамического кирпича мЗ	1,05	<u>37,90</u> 3,75	<u>0,62</u> 0,19	40	4	-	<u>6,86</u> 0,25	7
81	ЕВ-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, битумная 100м ²	0,04	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	3	I	-	<u>33,60</u> 0,58	I
82	ЕВ-59 7-3	Армирование бетонной подготовки т	-	<u>194,00</u> 27,80	<u>1,38</u> 0,41	-	-	-	<u>54,30</u> 0,53	-
83	EII-55 8-I	Устройство стяжек цементных толщ. 20 мм 100м ²	0,02	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	I	-	-	<u>18,80</u> 0,36	-
84	EII-56 8-2	То же, толщ. 5 мм 100м ²	0,02	<u>13,60</u> 0,16	<u>0,23</u> 0,07	I	-	-	<u>0,34</u> 0,09	-
85	ЕВ-6I 7-5	Установка металлических решёток приямков т	0,12	<u>335,00</u> 23,00	<u>6,32</u> 1,90	40	3	I	<u>37,40</u> 2,45	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	EII-77 II-II	Железнение цементных покрытий 100м2	0,02	<u>9,83</u> 7,86	<u>0,08</u> 0,02	I	-	-	<u>12,60</u> 0,03	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб			97	9	I		13
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			97	-	-		-
		накладные расходы	"			17	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-
		плановые накопления	"			9	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			123	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		15
		сметная зарплата	руб			-	11	-		-
		Итого по разделу 8	"			123	-	-		-
		Нормативная трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата	руб			-	11	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел 9. Основание под полы I этажа										
87	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий 100м ²	0,96	<u>72,90</u> 14,20	<u>0,99</u> 0,30	70	14	I	<u>25,50</u> 0,39	24
88	EII-II I-II	Устройство подстилающих слоев бетонных м ³	0,36	<u>29,30</u> 1,62	-	II	I	-	2,90	I
89	EII-50 7-I	Устройство тепло- и зву- коизоляции из керамзита м ³	10,30	<u>16,10</u> 1,80	<u>1,08</u> 0,32	166	19	<u>II</u> 3	<u>3,58</u> 0,41	<u>37</u> 4
90	EII-57 I 8-3	Устройство стяжек бе- тонных или легкобетон- ных толщ. 20 мм 100м ²	0,76	<u>82,60</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	63	II	I	<u>29,40</u> 0,44	22
91	EII-58 I 8-4	То же, толщ. 5 мм 100м ²	4,57	<u>15,40</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	70	I	I	<u>0,46</u> 0,10	2
92	EII-55 8-I	Устройство стяжек це- ментных толщ. 20 мм 100м ²	0,13	<u>70,00</u> 9,88	<u>0,95</u> 0,28	9	I	-	<u>18,80</u> 0,36	<u>3</u> -
93	EII-56 8-2	То же, толщ. 5 мм 100м ²	0,53	<u>13,60</u> 0,16	<u>0,23</u> 0,07	7	-	-	<u>0,34</u> 0,09	-
94	EII-14 3-I	Устройство гидроизоля- ции на мастике битуми- ноль из рубероида, пер- вый слой 100м ²	0,61	<u>96,60</u> 33,40	<u>6,94</u> 2,08	59	20	<u>4</u> I	<u>46,90</u> 2,68	<u>29</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 9	руб			455	67	<u>18</u> 4		<u>118</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			455	-	-		-
		накладные расходы	"			75	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	13	-		-
		плановые накопления	"			42	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			572	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		131
		сметная зарплата	руб			-	84	-		-
		Итого по разделу 9	"			572	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		131
		Сметная зарплата	руб			-	84	-		-
		Раздел 10. Отмостка								
95	E27-42 I-I	Основание из щебня толщ. 100 мм 100м ²	0,30	<u>157,00</u> 1,74	<u>12,76</u> 4,13	47	1	<u>4</u> 1	<u>3,30</u> 5,33	<u>1</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
96	E27-I69 42-I	Устройство покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 100м ²	0,30	<u>100,00</u> 8,23	-	30	2	-	14,40	4
97	E27-I72 42-2	На каждые 0,5 см изменения толщины слоя по расценке № I69 добавлять или исключать 100м ²	0,30	<u>15,78</u> 1,31	-	5	-	-	2,32	I
		Итого прямые затраты по разделу II	руб			72	3	$\frac{4}{I}$		$\frac{4}{2}$
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			72	-	-		-
		накладные расходы	"			12	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-
		плановые накопления	"			7	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			91	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		7
		сметная зарплата	руб			-	6	-		-
		Итого по разделу II	"			91	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		7
		Сметная зарплата	руб			-	6	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"			8072	364	<u>448</u> 160		<u>634</u> 217
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			8072	-	-		-
		накладные расходы	"			1333	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		121
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	233	-		-
		плановые накопления	"			749	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			10154	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		972
		сметная зарплата	руб			-	757	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по подземной части	руб			10154	-	-		№
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		972
		Сметная зарплата	руб			-	757	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел II. Стены								
98	E7-516 42-4-1.8	Установка блоков наружных стен массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	12,00	<u>2,86</u> 0,78	<u>0,95</u> 0,36	34	9	<u>11</u> 4	<u>1,36</u> 0,46	<u>16</u> 6
99	E7-519 42-5-1.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	36,00	<u>3,98</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	143	43	<u>56</u> 21	<u>2,03</u> 0,75	<u>73</u> 27
100	E7-534 42-13-1.8	Установка парапетных блоков массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	8,00	<u>3,24</u> 0,75	<u>1,01</u> 0,38	26	6	<u>8</u> 3	<u>1,21</u> 0,49	<u>10</u> 4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101	E7-543 42-13	Установка перемычных и подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	112,00	<u>1,62</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	181	84	<u>76</u> 28	<u>1,17</u> 0,32	<u>131</u> 36
102	E7-528 42-8-1.8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	120,00	<u>3,62</u> 1,16	<u>1,61</u> 0,60	434	139	<u>193</u> 72	<u>1,97</u> 0,77	<u>236</u> 92
103	E7-699 49-6-1.8	Установка вентиляционных блоков массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	24,00	<u>3,66</u> 1,37	<u>2,07</u> 0,79	88	33	<u>50</u> 19	<u>2,36</u> 1,02	<u>57</u> 24
104	E7-703 5I-3	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами 100м	2,32	<u>58,70</u> 5,49	<u>0,68</u> 0,20	136	13	<u>1</u> -	<u>10,50</u> 0,26	<u>24</u> 1
105	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами 100м	2,37	<u>37,20</u> 1,91	<u>0,44</u> 0,13	88	5	<u>1</u>	<u>3,62</u> 0,17	<u>9</u>

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I06	E7-714 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором 100м Стоимость изделий	4,69	<u>4,85</u> 4,54	<u>0,31</u> 0,09	23	21	<u>I</u> -	<u>7,35</u> 0,12	<u>34</u> I
I07	ССЛМ п 732 пр-нт 06-08 п 9.6I	Блоки наружных стен из лёгкого бетона объёмной массой 1000 кг/м3 толщ. 40 см м2 Транспорт: 21,5-18,93=2,57 Скидка на поясную, палосовую разрезку стен: 0,45	212,96	22,63	-	4819	-	-	-	-
I08	ССЛМ п II-9	То же, толщ. 32 см м2	42,07	21,50	-	905	-	-	-	-
I09	ССЛМ п II-80	Блоки внутренних стен из бетона М100 толщиной 20 см объёмной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры до 4 кг м2	297,55	10,90	-	3243	-	-	-	-
I10	ССЛМ п II-80 примеч	То же, с расходом арматуры 12,2 кг м2	1,76	13,38	-	24	-	-	-	-
III	ССЛМ п II-80 примеч	То же, с расходом арматуры 13 кг м2	3,76	13,69	-	51	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II2	СССМ п II-80 примеч	То же, с расходом арматуры 15,6 кг м2	2,56	14,62	-	37	-	-	-	-
II3	СССМ п II-124 примеч 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными кана- лами из бетона М200 объёмной массой 2400 кг/м3 толщ. 280 мм м2	75,08	11,90	-	893	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу II	руб			III25	353	<u>397</u> 147		<u>590</u> 191
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			III25	-	-		-
		накладные расходы	"			1835	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		169
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	332	-		-
		плановые накопления	"			1034	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			13994	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		950
		сметная зарплата	руб			-	832	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу II	руб			13994	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		950
		Сметная зарплата	руб			-	832	-		-
		Раздел I2. Перекрытие								
II4	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	60,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	283	83	<u>64</u> 23	<u>2,29</u> 0,49	<u>137</u> 29
II5	E7-647 47-4-I.8	Установка плит лоджий площадью до 10 м2 в кирпичных и блочных зданиях при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	9,00	<u>2,70</u> 0,64	<u>0,97</u> 0,35	24	6	<u>9</u> 3	<u>1,09</u> 0,45	<u>10</u> 4
II6	E6-I8I-5 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведённой толщ. до 200 мм м3	4,58	<u>44,47</u> 4,94	<u>0,92</u> 0,28	204	23	<u>4</u> 1	<u>8,79</u> 0,36	<u>40</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость изделий								
II7	ССЦМ п 580	Стоимость плит пере- крытия марки ПК60.10-8а4т шт	3,00	56,20	-	169	-	-	-	-
II8	ССЦМ п 592	То же, марки ПК60.10-3а4т шт	6,00	50,60	-	304	-	-	-	-
II9	ССЦМ п 568	То же, марки ПК60.12-6а4т шт	3,00	59,00	-	177	-	-	-	-
I20	ССЦМ п 539	То же, марки ПК60.15-6а4т шт	3,00	82,20	-	247	-	-	-	-
I21	ССЦМ п 551	То же, марки ПК60.15-3а4т шт	45,00	78,80	-	5546	-	-	-	-
I22	ССЦМ п 559	Стоимость плит лоджий марки ПК51.12-8а4т шт	9,00	54,30	-	489	-	-	-	-
I23	CI24-I0	Арматура класса АI т	0,04	338,00	-	14	-	-	-	-
I24	CI24-I2	Арматура класса А3 т	0,48	325,00	-	156	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I25	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,04	392,00	-	16	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I2	руб			5629	II2	<u>77</u> 27		<u>187</u> 35
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			5629	-	-		-
		накладные расходы	"			930	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		85
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	166	-		-
		плановые накопления	"			523	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			7082	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		307
		сметная зарплата	руб			-	305	-		-
		Итого по разделу I2	"			7082	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		307
		Сметная заработная плата	руб			-	305	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I3. Покрытие										
I26	E7-463 39-6-I	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2I,00	<u>4,72</u> I,39	<u>I,06</u> 0,38	99	29	<u>22</u> 8	<u>2,29</u> 0,49	<u>48</u> 10
I27	E6-I80 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 и приведённой толщине до 150 мм м3	I,28	<u>52,40</u> 6,79	<u>I,10</u> 0,33	67	9	<u>I</u> -	<u>I2,10</u> 0,43	<u>I5</u> I
I28	E12-289 9-6	Устройство оклеечной пароизоляции покрытий в один слой из рубероида РМ-350 на битумной мастике 100м2	2,17	<u>49,90</u> 10,70	<u>I,30</u> 0,39	108	23	<u>3</u> I	<u>I8,90</u> 0,50	<u>41</u> I
I29	E12-284 9-I	Утепление покрытий плитами минеральными или стеклопластовыми в один слой на битумной мастике 100м2	2,17	<u>54,70</u> 28,40	<u>4,00</u> I,20	119	62	<u>9</u> 3	<u>48,20</u> I,55	<u>105</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
I30	ССМЦ п 3-147	Стоимость плит тепло- изоляционных из пено- бетона м3	45,57	16,00	-	729	-	-	-	-
I31	Е12-299 10-1	Устройство выравнива- ющих цементных стяжек толщиной 15 мм 100м2	2,17	<u>51,60</u> 7,64	<u>0,74</u> 0,22	112	17	<u>1</u> -	<u>14,30</u> 0,28	<u>31</u> 1
I32	Е10-109 20-5	Установка блоков для люка в перекрытиях м2	0,92	<u>1,34</u> 0,69	<u>0,13</u> 0,04	1	1	= -	<u>1,29</u> 0,05	<u>1</u> -
		Стоимость изделий								
I33	ССЦМ п 592	Стоимость плит перек- рытия марки ПК60.10-3а4т шт	4,00	50,60	-	202	-	-	-	-
I34	ССЦМ п 574	То же, марки ПК60.12-3а4т шт	1,00	60,90	-	61	-	-	-	-
I35	ССЦМ п 551	То же, марки ПК60.15-3а4т шт	16,00	78,80	-	1261	-	-	-	-
I36	С124-10 т	Арматура класса А1	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
I37	С124-12 т	Арматура класса А3	0,16	325,00	-	52	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I38	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
I39	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	12,04	0,18	-	2	-	-	-	-
I40	CI22-270	Люк на чердак м2	0,92	30,40	-	28	-	-	-	-
I4I	СIII- 450-I	Скобяные изделия для люка компл	1,00	2,83	-	3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I3	руб			2855	I4I	<u>36</u> I2		<u>24I</u> I6
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			2855	-	-		-
		накладные расходы	"			470	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		43
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	85	-		-
		плановые накопления	"			266	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			359I	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		300
		сметная зарплата	руб			-	238	-		-
		Итого по разделу I3	"			359I	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		300
		Сметная зарплата	руб			-	238	-		-
		Раздел I4. Окна								
I42	EI0-75 I3-4	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов более 2 м ²	36,24	<u>3,25</u> I,15	<u>0,27</u> 0,08	II8	42	<u>I0</u> 3	<u>1,93</u> 0,10	<u>70</u> 4
I43	EI0-74 I3-3	То же, площадью проёмов до 2 м ²	68,76	<u>4,47</u> I,49	<u>0,34</u> 0,10	307	I02	<u>24</u> 7	<u>2,56</u> 0,13	<u>I76</u> 9
I44	EI0-I03 I9-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах при высоте проёма до 2 м	I05,40	<u>0,92</u> 0,34	<u>0,03</u> 0,0I	97	36	<u>3</u> I	<u>0,59</u> 0,0I	<u>62</u> I
I45	EI5-70I 20I-2-36	Остекление деревянных оконных переплётов в жилых и общественных каменных зданиях двойных, открывающихся в одну сторону оконным стеклом 3 мм, 100м ²	I,05	<u>229,00</u> 23,50	<u>I,50</u> 0,45	24I	25	<u>I</u> -	<u>43,10</u> 0,58	<u>45</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I46	E10-II4 22-3	Установка блоков бал- конных в каменных сте- нах жилых и обществен- ных зданий с полотнами раздельными и раздельно- спаренными площадью проёма до 3 м2 м2	18,84	<u>4,24</u> 1,34	<u>0,33</u> 0,10	80	25	<u>6</u> 2	<u>2,33</u> 0,13	<u>44</u> 2
I47	E15-7I9 20I-4	Остекление деревянных балконных дверных поло- тен двойных, открывающих- ся в одну сторону окон- ным стеклом 3 мм 100м2 Стоимость изделий	0,19	<u>151,00</u> 17,40	<u>0,90</u> 0,27	28	3	- -	<u>31,60</u> 0,35	<u>6</u> -
I48	CI22-27 доп I п 29	Блоки оконные марки ОPI5-12 м2	61,56	22,60	-	1391	-	-	-	-
I49	CI22-30 доп I п 22	То же, марки ОPI5-2I м2	36,24	20,50	-	743	-	-	-	-
I50	CI22-17 доп I п 18	То же, фрамуг марки ФP012-06 м2	7,20	28,70	-	207	-	-	-	-
I51	CI22-206 доп I п 151	То же, балконных блоков BP22-7.5 м2	18,84	25,10	-	473	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I52	CI22-359	Доски подоконные толщ. 34 мм, шириной 250 мм марки ПД7-25, ПД8-25, ПД10-25, ПД13-25, ПД14-25, ПД16-25 м	73,20	1,92	-	I4I	-	-	-	-
I53	СIII-410-I	Скобяные изделия для 2-створчатого окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий с форточкой высотой 1,8 м компл	46,00	3,56	-	I64	-	-	-	-
I54	СIII-406-I	Скобяные изделия для одностворчатого окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий высотой до 1,5м компл	12,00	1,78	-	2I	-	-	-	-
I55	СIII-442	Скобяные изделия для блоков дверных балконных со спаренными полотнами для жилых и общественных зданий однопольных с фрамугой компл	12,00	3,54	-	42	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу I4			руб			4053	233	<u>44</u> 13		<u>403</u> 17

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб			4053	-	-		-
		накладные расходы	"			670	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		60
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	120	-		-
		плановые накопления	"			377	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			5100	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		480
		сметная зарплата	руб			-	366	-		-
		Итого по разделу I4	"			5100	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		480
		Сметная зарплата	руб			-	366	-		-
		Раздел I5. Двери								
I56	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных блоков в каменных стенах площадь проёма до 3 м ² (входные в подъезд) м ²	2,66	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	4	I	<u>I</u> -	<u>0,91</u> 0,14	<u>2</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I57	E10-I07 20-5	Установка дверных бло- ков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м2 (входные в подъезд) м2	2,66	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	5	2	= -	<u>1,16</u> 0,05	<u>3</u> -
I58	E10-I07 20-I	Установка дверных бло- ков в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проёма до 3 м2 м2	74,73	<u>2,00</u> 0,67	<u>0,13</u> 0,04	149	50	<u>10</u> 3	<u>1,16</u> 0,05	<u>87</u> 4
I59	E10-I05 20-I	Установка наружных и внутренних дверных бло- ков в каменных стенах площадь проёма до 3 м2 м2	30,48	<u>1,45</u> 0,55	<u>0,35</u> 0,11	44	17	<u>10</u> 3	<u>0,91</u> 0,14	<u>28</u> 4
I60	E15-730 20I-6	Остекление дверных оди- нарных полотен на шта- пиках по замазке окон- ным стеклом матовым 3мм 100м2	0,12	<u>222,00</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	26	6	= -	<u>86,50</u> 0,46	<u>10</u> -
I61	E10-I40 26-I	Конопатка дверных коро- бок паклей в наружных стенах каменных площадь проёма до 3 м2 м2	2,66	<u>1,34</u> 0,20	-	4	1	-	0,36	1

Стоимость изделий

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I62	CI22-28I	Блоки дверные наружные марки ДН2I-13 м2	5,32	14,80	-	79	-	-	-	-
I63	CI22-2I7	Блоки дверные однопольные марки ДГ2I-7 м2	27,80	15,00	-	4I7	-	-	-	-
I64	CI22-2I8	марки ДГ2I-9 м2	43,20	14,20	-	6I3	-	-	-	-
I65	CI22-224	марки Д02I-16 м2	3I,56	9,79	-	309	-	-	-	-
I66	CIII-447-I	Скобяные изделия для дверей входных в здание двухпольных компл	2,00	8,94	-	I8	-	-	-	-
I67	CIII-448-I	То же, входных в помещение однопольных компл	56,00	2,97	-	I66	-	-	-	-
I68	CIII-449-I	То же, входных в помещение двухпольных компл	I2,00	3,23	-	39	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I5	руб			I873	77	<u>2I</u> 6		<u>I3I</u> 8
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			I873	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		накладные расходы	руб			309	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		28
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	54	-		-
		плановые накопления	"			174	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			2356	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		167
		сметная зарплата	руб			-	137	-		-
		Итого по разделу I5	"			2356	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		167
		Сметная зарплата	руб			-	137	-		-
		Раздел I6. Встроенные шкафы и антресоли								
169	EIO-I52 29-3	Установка шкафных дверных блоков IO блоков	3,20	<u>8,99</u> 3,54	<u>1,53</u> 0,46	29	II	<u>4</u> I	<u>6,56</u> 0,59	<u>21</u> 2
170	EIO-I53 29-4	Установка блоков двер- ных антресольных IO блоков	3,20	<u>4,81</u> 1,64	<u>0,48</u> 0,14	15	5	<u>1</u> -	<u>3,02</u> 0,18	<u>10</u> 1
171	EIO-I50 29-I	Установка по месту шкафных и антресольных стенок м2	18,72	<u>0,81</u> 0,35	<u>0,14</u> 0,04	15	7	<u>3</u> I	<u>0,66</u> 0,05	<u>12</u> 1

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I72	E10-151 29-2	Установка по месту шкафных и антресольных полок м2	60,82	<u>0,90</u> 0,64	<u>0,05</u> 0,01	55	39	<u>3</u> 1	<u>1,23</u> 0,01	<u>75</u> 1
I73	E10-155 29-6	Установка и крепление наличников 100м	1,54	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	7	6	- -	<u>7,94</u> 0,05	<u>12</u> -
Стоимость изделий										
I74	CI22-431	Блоки дверные шкафные ДШ17-5 м2	3,40	21,10	-	72	-	-	-	-
I75	CI22-434	То же, ДШ17-9 м2	36,72	16,70	-	613	-	-	-	-
I76	CI22-436	То же, ДШ17-10 м2	6,80	14,80	-	101	-	-	-	-
I77	CI22-447	Блоки антресольные марки ДА6-5 м2	1,28	28,00	-	36	-	-	-	-
I78	CI22-455	То же, марки ДА6-9 м2	13,68	26,00	-	356	-	-	-	-
I79	CI22-456	То же, марки ДА6-10 м2	2,52	24,40	-	61	-	-	-	-
I80	CI22-485	Полки переставные ПП4-10, ПП6-5, ПП6-10 м2	47,60	10,70	-	509	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I81	CI22-489	Полки антресольные м2	13,22	10,70	-	I41	-	-	-	-
I82	CI22-482	Стенки промежуточные 2СП-2 м2	18,72	9,81	-	I84	-	-	-	-
I83	CI22-491	Наличники марки Н-2 м	154,00	0,21	-	32	-	-	-	-
I84	CI22-494	Плинтусы м	30,40	0,87	-	26	-	-	-	-
I85	CI22-495	Монтажный брус МБ-2 шт	128,00	1,45	-	I86	-	-	-	-
I86	CI22-500	Штангодержатели марки ШД-1 шт	40,00	0,34	-	I4	-	-	-	-
I87	CI22-497	Штанги марки ШГ-4, ШГ-4,5, ШГ-5 шт	20,00	0,39	-	8	-	-	-	-
I88	CI22-502	Полкодержатель ПД-2 шт	224,00	0,13	-	29	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I6	руб			2489	68	<u>11</u> 3		<u>130</u> 5
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			2489	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		накладные расходы	руб			4II	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		36
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	73	-		-
		плановые накопления	"			230	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			3I30	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I7I
		сметная зарплата	руб			-	I44	-		-
		Итого по разделу I6	"			3I30	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		I7I
		Сметная зарплата	руб			-	I44	-		-
		Раздел I7. Перегородки								
I89	E7-629 46-3-I.8	Установка гипсобетонных крупнопанельных перегородок площ. до 6 м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	372,00	<u>3,74</u> I,08	<u>0,78</u> 0,29	I39I	402	<u>290</u> I08	<u>I,73</u> 0,37	<u>644</u> I38
		Стоимость изделий								

I7-0138.89(IV ч. I)

52

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I90	ССЦМ п 3-207	Панели гипсобетонные площ. до 6 м ² м ²	668,20	4,70	-	3141	-	-	-	-
I91	ССЦМ том I п 3-215	Панели гипсоцементо- бетонные площ. менее 6,0 м ² м ²	111,85	4,95	-	554	-	-	-	-
I92	E10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м ³	0,31	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	34	4	-	<u>24,00</u> 0,50	<u>7</u> -
I93	E10-155 29-6	Установка и крепление наличников 100м	1,96	<u>4,43</u> 4,16	<u>0,13</u> 0,04	9	8	-	<u>7,94</u> 0,05	16 -
I94	E10-110 21-I	Заполнение полотнами м ²	47,34	<u>3,38</u> 2,83	<u>0,17</u> 0,05	160	134	<u>8</u> 2	<u>4,54</u> 0,06	<u>215</u> 3
I95	С122-491	Наличники марки Н-2 м	196,10	0,21	-	41	-	-	-	-
I96	С122-294	Полотна глухие под остекление высотой 2000мм м ²	47,30	5,98	-	283	-	-	-	-
I97	E15-730 201-6	Остекление дверных оди- нарных полотен на шта- пиках по замазке окон- ным стеклом матовым 3 мм 1000м ²	0,17	<u>222,00</u> 47,80	<u>1,40</u> 0,36	39	8	-	<u>86,50</u> 0,46	15
Итого прямые затраты по разделу I7			руб			5652	556	<u>298</u> 110		<u>897</u> 141

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	EII-63 9-3	Укладка лаг по плитам перекрытий 100м2	2,87	<u>72,90</u> 14,20	<u>0,99</u> 0,30	209	4I	<u>3</u> I	<u>25,50</u> 0,39	<u>73</u> I
200	EII-50 7-1	Устройство тепло- и звукоизоляции из керам- зита м3	13,3I	<u>16,10</u> 1,80	<u>1,08</u> 0,32	214	24	<u>14</u> 4	<u>3,58</u> 0,4I	<u>48</u> 5
201	EII-57 I 8-3	Устройство стяжек бетон- ных или легкобетонных толщ. 20 мм 100м2	2,29	<u>82,60</u> 14,50	<u>1,12</u> 0,34	189	33	<u>3</u> I	<u>29,40</u> 0,44	<u>67</u> I
202	EII-58 I 8-4	То же, толщ. 5 мм 100м2	13,72	<u>15,60</u> 0,23	<u>0,28</u> 0,08	214	3	<u>4</u> I	<u>0,46</u> 0,10	<u>6</u> I
Покрытие										
203	EII-190 27-4	Устройство покрытий из паркетных досок с ли- цевым покрытием из берёзы м2	382,29	<u>10,40</u> 0,32	<u>0,04</u> 0,01	3976	122	<u>15</u> 4	<u>0,54</u> 0,01	<u>206</u> 4
204	EII-207 28-1	Устройство покрытий на клее бустилат из лино- леума поливинилхлорид- ного на теплозвукоизо- лирующей подоснове толщ. не менее 3,6 мм 100м2	3,05	<u>453,00</u> 43,60	<u>0,75</u> 0,22	1381	133	<u>3</u> I	<u>75,50</u> 0,28	<u>230</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	ЕИ-135 20-3	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных с красителем 100м ²	0,98	<u>417,00</u> 61,40	<u>4,52</u> 1,36	409	60	<u>4</u> 1	<u>108,00</u> 1,75	<u>106</u> 2
		Итого прямые затраты по разделу I8	руб			6670	423	<u>47</u> 13		<u>750</u> 16
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			6670	-	-		-
		накладные расходы	"			1100	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		100
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	197	-		-
		плановые накопления	"			622	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			8392	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		866
		сметная зарплата	руб			-	633	-		-
		Итого по разделу I8	"			8392	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		866
		Сметная зарплата	руб			-	633	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 19. Кровля										
206	E10-3 I-3	Монтаж ферм шт	34,00	<u>9,91</u> 3,00	<u>3,14</u> 1,07	337	102	<u>106</u> 36	<u>5,10</u> 1,38	<u>173</u> 47
207	C122-393	Стоимость ферм м3	3,43	143,00	-	490	-	-	-	-
208	E10-70 II-I	Установка стропил, сто- ек, подкосов, затяжек, мауэрлатов м3	7,53	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	843	95	<u>16</u> 5	<u>23,80</u> 0,81	<u>179</u> 6
209	E10-23 3-6	Устройство карнизов м2	38,20	<u>3,04</u> 0,80	<u>0,03</u> 0,01	116	31	1	<u>1,53</u> 0,01	58
210	E10-32 6-I	Установка лобовых досок м2	7,53	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	16	2	-	<u>0,40</u> 0,01	3
211	E10-69 10-8	Укладка ходовых досок (на чердаке и на крыше) м	90,00	<u>0,14</u> 0,02	- -	13	2	-	0,04	4
212	E12-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоце- ментных листов обыкно- венного профиля по де- ревянной обрешётке с её устройством 100м2	2,94	<u>213,00</u> 24,50	<u>3,50</u> 1,05	627	72	<u>10</u> 3	<u>43,90</u> 1,35	<u>129</u> 4
213	E10-28 4-I	Установка элементов каркасов из брусьев м3	0,07	<u>110,00</u> 12,90	<u>1,30</u> 0,39	8	1	-	<u>24,00</u> 0,50	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	E12-276 8-1	Устройство обрамлений на фасадах, включая водосточные трубы из готовых элементов 100м2	4,47	<u>28,90</u> 9,63	<u>0,08</u> 0,02	129	43	-	<u>13,30</u> 0,03	60
215	E10-201 37-1	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	10,96	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	38	5	I	<u>0,87</u> 0,05	<u>10</u> I
216	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам 100м2	2,94	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	32	5	I	<u>3,03</u> 0,15	9
217	E12-283 8-8	Ограждение кровли перилами 100м	0,38	<u>107,00</u> 6,20	<u>0,38</u> 0,11	40	2	-	<u>10,60</u> 0,14	4
218	E15-713 201	Остекление слуховых окон 100м2	0,01	<u>82,70</u> 12,50	<u>0,80</u> 0,24	I	-	-	<u>22,80</u> 0,31	-
		Стоимость изделий								
219	CI22-29	Слуховые окна м2	1,44	22,80	-	33	-	-	-	-
220	CI11-395	Скобяные изделия для слуховых окон шт	1,00	1,23	-	I	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу I9	руб			2724	360	<u>135</u> 44		<u>63I</u> 58
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			2724	-	-		-
		накладные расходы	"			448	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	80	-		-
		плановые накопления	"			255	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			3427	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		730
		сметная зарплата	руб			-	484	-		-
		Итого по разделу I9	"			3427	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		730
		Сметная зарплата	руб			-	484	-		-
		Раздел 20. Лестницы								
22I	E7-509 4I-6-I.8	Укладка лестничных маршей массой до 1т со сваркой шт	6,00	<u>5,20</u> I,4I	<u>3,05</u> I, I2	3I	8	<u>I9</u> 7	<u>2,35</u> I,44	<u>I4</u> 9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
222	E7-502 4I-2-I.8	Укладка лестничных площадок массой более 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	7,00	<u>3,5I</u> I,35	<u>1,92</u> 0,73	25	9	<u>13</u> 5	<u>2,28</u> 0,94	<u>16</u> 7
223	E8-32 5-I	Стены из керамического кирпича наружные средней сложности для зданий высотой до 9 этажей при высоте этажа до 4м м3	0,16	<u>34,90</u> 2,4I	<u>0,78</u> 0,23	6	-	-	<u>4,23</u> 0,30	I
224	E7-668 47-II-I.8	Укладка ступеней шт	6,00	<u>1,40</u> 0,59	<u>0,13</u> 0,05	8	4	-	<u>1,0I</u> 0,06	6
225	E7-737 58-3	Металлические ограждения лестничных маршей и оконных проёмов 100м	0,24	<u>823,00</u> 35,70	<u>3,10</u> 0,94	199	9	I	<u>6I,00</u> I,2I	15
226	E9-46 7-I	Монтаж металлических стремянок т	0,02	<u>58,00</u> 13,80	<u>32,10</u> 11,80	I	-	-	<u>22,60</u> 15,22	-
		Стоимость изделий								
227	ССЦМ п II-I6-8	Лестничные марши с бетонными ступенями, не требующими дополнительной отделки м2	17,82	12,30	-	219	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	ССЦМ п II-16-9	То же, площадки м2	25,74	9,94	-	256	-	-	-	-
229	ССЦМ пII-17-2	Лестничные ступени пм	6,60	3,72	-	25	-	-	-	-
230	СИ2I-1975	Металлические стремянки на чердак т	0,02	358,00	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 20	руб			777	30	<u>33</u> 12		<u>52</u> 16
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			769	-	-		-
		накладные расходы	"			126	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		10
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	24	-		-
		плановые накопления	"			72	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			967	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		78
		сметная зарплата	руб			-	66	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость металло-монтажных работ	руб			8	-	-		-
		накладные расходы	"			I	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"			10	-	-		-
		Итого по разделу 20	"			977	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		78
		Сметная зарплата	руб			-	66	-		-
		Раздел 2I. Внутренняя отделка								
23I	EI5-276 55-14	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков 100м2	8,0I	<u>42,10</u> 24,40	<u>I,10</u> 0,33	337	I95	<u>9</u> 3	<u>45,00</u> 0,43	<u>360</u> 3
232	EI5-275 55-13	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен 100м2	25,70	<u>35,80</u> 20,60	<u>I,00</u> 0,30	920	529	<u>26</u> 8	<u>37,00</u> 0,39	<u>95I</u> 10
233	EI5-502 152-2	Клеевая окраска внутри помещений высотой до 4 м улучшенная 100м2	7,49	<u>12,90</u> 6,80	<u>0,07</u> 0,02	97	5I	-	<u>12,70</u> 0,03	95
234	EI5-568 159-8	Улучшенная окраска колером масляным разбелённым по штукатурке стен, 100м2	11,24	<u>76,70</u> 27,80	<u>0,80</u> 0,24	862	312	<u>9</u> 3	<u>49,30</u> 0,3I	<u>554</u> 3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
235	EI5-569 I59-9	Улучшенная окраска ко- лером масляным разбе- лённым по штукатурке потолков 100м2	0,52	<u>90,10</u> 33,80	<u>1,26</u> 0,38	47	I7	-	<u>60,00</u> 0,49	3I
236	EI5-82 I4-I	Облицовка внутри зданий стен гладкая без карниз- ных и плитусных элемен- тов белыми керамическими глазурованными плитками без установки плиток ту- алетного гарнитура по кирпичу и бетону 100м2	0,28	<u>422,00</u> 94,70	<u>2,00</u> 0,60	II8	27	-	<u>I70,00</u> 0,77	48
237	EI5-802 252-I	Оклейка стен по моно- литной штукатурке и бе- тону обоями простыми и средней плотности улуч- шенными грунтованными 100м2	I7,23	<u>37,60</u> 15,30	-	648	264	-	26,80	462
238	EI5-608 I59-3	Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 2 раза 100м2	5,04	<u>40,20</u> 7,40	-	203	37	-	II,80	60
239	EI5-298 60-I	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен 100м2	0,15	<u>386,00</u> 66,00	<u>5,90</u> I,77	57	I0	I	<u>II5,00</u> 2,28	I7

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
240	EI5-299 60-2	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса потолков 100м2	0,03	<u>396,00</u> 74,00	<u>6,00</u> 1,80	II	2	-	<u>128,00</u> 2,32	4
241	EI5-304 61-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен 100м2	0,15	<u>73,00</u> 13,40	<u>0,50</u> 0,15	II	2	-	<u>22,30</u> 0,19	3
242	EI5-305 61-2	Устройство каркаса при оштукатуривании потолков 100м2	0,03	<u>121,00</u> 24,70	<u>0,80</u> 0,24	3	I	-	<u>41,20</u> 0,31	I
		Итого прямые затраты по разделу 2I	руб			3314	1447	<u>45</u> 14		<u>2586</u> 16
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			3314	-	-		-
		накладные расходы	"			547	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		50
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	98	-		-
		плановые накопления	"			307	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			4168	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		2652

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб			-	1559	-		-
		Итого по разделу 2I	"			4I68	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		2652
		Сметная зарплата	руб			-	1559	-		-
		Раздел 22. Наружная отделка								
243	E2I-15I 59-30a	Проолифка лобовой доски за 2 раза м2	7,53	<u>0,13</u> 0,03	-	I	-	-	-	-
244	EI5-627 I65-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунто- ванной поверхности стен за 2 раза 100м2	0,12	<u>3I,80</u> 9,65	-	4	I	-	15,50	2
245	E2I-152 59-30б	Проолифка карнизов и подшивок по дереву м2	38,20	<u>0,15</u> 0,03	-	6	I	-	<u>0,07</u>	3
246	EI5-629 I65-5-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунто- ванной поверхности по- толков за 2 раза 100м2	0,38	<u>34,30</u> 12,08	-	13	5	-	19,20	7
247	EI5-523 I56-4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхно- сти перхлорвиниловая 100м2	3,89	<u>56,80</u> 8,70	<u>0,70</u> 0,2I	22I	34	<u>3</u> I	<u>13,90</u> 0,27	<u>54</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 22	руб			245	4I	<u>3</u> I		<u>66</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			245	-	-		-
		накладные расходы	"			40	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	7	-		-
		плановые накопления	"			23	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			308	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		70
		сметная зарплата	руб			-	49	-		-
		Итого по разделу 22	"			308	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		70
		Сметная зарплата	руб			-	49	-		-

Раздел 23. Разные работы

Утепление вентиляционных стояков

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
248	E20-697 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полоски 50,5 100кг	-	<u>36,29</u> 3,67	<u>0,26</u> 0,08	I	-	-	<u>6,02</u> 0,10	-
249	E26-19 4-6	Утепление минераловатными плитами м3	2,72	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	22	I3	-	<u>7,90</u> 0,06	2I
250	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами 100м2	0,44	<u>64,40</u> 44,40	<u>1,70</u> 0,51	29	20	I	<u>74,10</u> 0,66	33
25I	E12-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной 100м2	0,25	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	49	I2	-	<u>83,00</u> 0,15	2I
252	ССЦМ таб I п I8	Лакокрасочные покрытия металлического каркаса кг	192,00	0,17	-	33	-	-	-	-
253	E12-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в два канала колпак	5,00	<u>8,39</u> 1,45	<u>0,01</u> -	42	7	-	2,63	I3
254	E12-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке № 281 колпак	2,00	<u>4,20</u> 0,72	<u>0,01</u> -	8	I	-	1,31	3

Стоимость изделий

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
255	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI50 м3	2,80	25,60	-	72	-	-	-	-
256	СIII-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером 1200x800x8 мм 100шт Козырёк	0,43	106,00	-	45	-	-	-	-
257	E10-310 6-2	Установка каркаса из брусьев м2	0,07	<u>133,00</u> 25,50	<u>1,50</u> 0,45	9	2	-	<u>40,50</u> 0,58	3
258	E10-32 6-I	Обшивка каркасных стен строгаными досками м2	3,75	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	8	I	-	<u>0,40</u> 0,01	I
259	E12-267 6-I	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешётке с её устройством 100 м2	0,03	<u>213,00</u> 24,50	<u>3,50</u> 1,05	7	I	-	<u>43,90</u> 1,35	I
260	E12-280 8-5	Устройство мелких покрытий 100м2	0,01	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	2	-	-	<u>83,00</u> 0,15	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ограждение лоджий								
261	E7-659 47-8-I.8	Установка экранов ограждений площ. до 10м ² при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	12,00	<u>2,16</u> 0,60	<u>1,14</u> 0,43	26	7	<u>14</u> 5	<u>1,00</u> 0,55	<u>12</u> 7
262	E15-523 I56-4	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая 100м ²	1,24	<u>56,80</u> 8,70	<u>0,70</u> 0,21	70	11	I	<u>13,90</u> 0,27	17
263	E11-69 II-3	Устройство покрытий цементных толщ. 20 мм 100м ²	0,72	<u>84,70</u> 15,50	<u>1,02</u> 0,31	61	11	I	<u>28,50</u> 0,40	20
264	E11-77 I-II	Железнение цементных покрытий 100м ²	0,72	<u>9,83</u> 7,86	<u>0,08</u> 0,02	7	6	-	<u>12,60</u> 0,03	9
		Стоимость изделий								
265	ССЦМ п 8-409 прим 3	Стоимость ограждений лоджий из бетона М300 толщ. 105 мм с расходом стали 6,64 кг м ²	61,80	7,20	-	445	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 23	руб			936	92	<u>17</u> 5		<u>155</u> 7

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб			936	-	-		-
		накладные расходы	"			153	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч"ч			-	-	-		13
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	26	-		-
		плановые накопления	"			89	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1178	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		175
		сметная зарплата	руб			-	123	-		-
		Итого по разделу 23	"			1178	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		175
		Сметная зарплата	руб			-	123	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"			48342	3933	<u>1164</u> 407		<u>6819</u> 527
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			48334	-	-		-
		накладные расходы	"			7971	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		724

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	1428	-		-
		плановые накопления	"			4500	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			60805	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		8070
		сметная зарплата	руб			-	5768	-		-
		стоимость металло-монтажных работ	"			8	-	-		-
		накладные расходы	"			I	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость металло-монтажных работ	"			10	-	-		-
		Итого по надземной части	"			60815	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		8070
		Сметная зарплата	руб			-	5768	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			56414	4297	<u>1612</u> 567		<u>7453</u> 744
		в том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			56406	-	-		-
		накладные расходы	"			9304	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		845
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	1661	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб			5249	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			70959	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9042
		сметная зарплата	руб			-	6525	-		-
		стоимость металло- монтажных работ	"			8	-	-		-
		накладные расходы	"			1	-	-		-
		плановые накопления	"			1	-	-		-
		всего стоимость металломонтажных работ	"			10	-	-		-
		Итого по смете	"			70969	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9042
		Сметная зарплата	руб			-	6525	-		-

Главный архитектор проекта

О. Д. Добролюбова

Начальник отдела АПР

Серг
Б. Е. Черкасов

Составила рук. группы

Ф. Ф.
Р. Ф. Форафонова

Проверила гл. специалист

То Се
Б. М. Мильман

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2

к типовому проекту 4-этажной рядовой блок-секции на 12 квартир
с 1-2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы (ЭБ-1)

Основание:
Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 8,664 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 573 чел. час
Сметная зарплата 0,497 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	I
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. з/пл	Экспл. машин		
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обслуж.машин	На ед. Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Подземная часть										
Раздел I. Фундаменты и стены										
I	Е8-10 3-1	Устройство песчаных оснований под фундамента м3	0,86	<u>9,32</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	8	-	-	<u>0,80</u> 0,13	I
2	Е7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	26,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	39	6	<u>21</u> 8	<u>0,39</u> 0,37	<u>10</u> 10

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
3	Е7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	2,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	4	I	<u>2</u> I	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
4	Е7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т шт	14,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	4I	7	<u>22</u> 8	<u>0,82</u> 0,77	<u>II</u> II
5	Е7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций 0,5 т шт	7,00	<u>1,52</u> 0,37	<u>1,15</u> 0,42	II	3	<u>8</u> 3	<u>0,65</u> 0,54	<u>5</u> 4
6	Е7-2 I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до I,5 т шт	3,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	6	2	<u>5</u> 2	<u>0,86</u> 0,74	<u>3</u> 2
7	Е6-I3 I-I3	Заделка отдельных мест бетоном м3	0,84	<u>35,12</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	30	2	-	<u>5,07</u> 0,13	4
8	Е8-I3 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом 100м2	0,29	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	25	6	-	<u>38,10</u> 0,58	II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ЕБ-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м ²	0,20	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	18	4	-	<u>33,60</u> 0,58	7
		Стоимость изделий								
10	ССМЦ том 3 п 80	Стоимость фундаментных плит марки ФЛБ. I2.4 шт	7,00	15,70	-	110	-	-	-	-
11	ССМЦ том 3 п 74	То же, марки ФЛI2. I2.2 шт	2,00	20,70	-	41	-	-	-	-
12	СССМЦ том 3 п 71	То же, марки ФЛI4. I2.2 шт	1,00	25,20	-	25	-	-	-	-
13	ССМЦ п I2-5	То же, марки ФБСI2.4.6т шт	2,00	12,10	-	24	-	-	-	-
14	ССМЦ п I2-I2	То же, марки ФБС9.4.6т шт	2,00	9,01	-	18	-	-	-	-
15	ССМЦ п I2-8	То же, марки ФБСI2.4.3т шт	11,00	5,83	-	64	-	-	-	-
16	ССМЦ п I2-II	То же, марки ФБС9.3.6т шт	7,00	6,76	-	47	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I7	ССМЦ п I2-9	То же, марки ФБС12.5.3т шт	6,00	7,29	-	44	-	-	-	-
I8	ССМЦ п I2-19	То же, марки ФБС.4.6т шт	14,00	22,60	-	316	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			871	31	<u>58</u> 22		<u>53</u> 28
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			871	-	-		-
		накладные расходы	"			144	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		13
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	25	-		-
		плановые накопления	"			81	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1096	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		94
		сметная зарплата	"			-	78	-		-
		Итого по разделу I	"			1096	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		94
		Сметная зарплата	руб			-	78	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Перекрытие										
19	E7-463 39-6-I.8	Установка панелей перекрытий площ. до 10м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	2,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	9	3	<u>2</u> 1	<u>2,29</u> 0,49	<u>5</u> 1
20	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	1,74	0,18	-	I	-	-	-	-
Стоимость изделий										
21	ССЦМ п 568	Стоимость панелей перекрытий марки ПК 60. I2-4ат шт	2,00	59,00	-	II8	-	-	-	-
22	E6-I83 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведённой толщине до 150 мм м3	0,30	<u>49,00</u> 4,80	<u>0,80</u> 0,25	15	I	-	<u>8,76</u> 0,32	3
23	CI24-I2 Т	Арматура класса А3	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
24	CI24-I0 Т	Арматура класса А1	-	338,00	-	-	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			150	4	<u>2</u> 1		<u>8</u> 1
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			150	-	-		-
		накладные расходы	"			24	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	4	-		-
		плановые накопления	"			14	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			188	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		11
		сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Итого по разделу 2	"			188	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		11
		Сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"			1021	35	<u>60</u> 23		<u>61</u> 29

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб			1021	-	-		-
		накладные расходы	"			168	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		15
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	29	-		-
		плановые накопления	"			95	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1284	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		105
		сметная зарплата	руб			-	87	-		-
		Итого по подземной части	"			1284	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		105
		Сметная зарплата	руб			-	87	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3. Стены								
25	E7-5I6 40-4-I.8	Установка блоков наружных стен массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м, шт	4,00	<u>3,03</u> 0,78	<u>0,95</u> 0,36	12	3	<u>3</u> 1	<u>1,36</u> 0,46	<u>5</u> 2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	E7-519 42-5-1.8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	36,00	<u>3,98</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	143	43	<u>56</u> 21	<u>2,03</u> 0,75	<u>73</u> 27
27	E7-543 42-13-1,8	Монтаж подкарнизных, поясных, перемычек блоков шт	58,00	<u>2,98</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	173	44	<u>40</u> 15	<u>1,17</u> 0,32	<u>68</u> 19
28	E7-528 42-5	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	<u>3,62</u> 1,16	<u>1,61</u> 0,60	22	7	<u>10</u> 4	<u>1,97</u> 0,77	<u>12</u> 5
29	E7-703 51-1	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами 100м	2,84	<u>58,70</u> 5,49	<u>0,68</u> 0,20	167	16	<u>2</u> 1	<u>10,50</u> 0,26	<u>30</u> 1
30	E7-702 51-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами 100м	1,13	<u>37,20</u> 1,91	<u>0,44</u> 0,13	42	2	-	<u>3,62</u> 0,17	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором 100м Стоимость изделий	3,98	<u>4,85</u> 4,54	<u>0,31</u> 0,09	19	18	I	<u>7,35</u> 0,12	29
32	ССЦМ п 732 пр-нт 06-08 п 9.71	Блоки наружных стен из лёгкого бетона объёмной массой 1000 кг/м3 толщ. 40 см м2 Транспорт: 21,5-18,93=2,57 Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45	178,07	22,63	-	4030	-	-	-	-
33	ССЦМ п II-I27 прим 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными кана- лами из жароупорного бе- тона М200 объёмной мас- сой 2400 кг/м3 толщи- ной 280 мм м2 Итого прямые затраты по разделу 3 В том числе: стоимость общестрои- тельных работ накладные расходы	27,00	13,74	-	371	-	-	-	-
			руб			4979	133	<u>112</u> 42	<u>221</u> 54	
			"			4979	-	-	-	
			"			823	-	-	-	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		76
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	148	-		-
		плановые накопления	"			465	-	-	-	-
		всего стоимость общестроительных работ	"			6267	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		35I
		сметная зарплата	руб			-	323	-		-
		Итого по разделу 3	"			6267	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		35I
		Сметная зарплата	руб			-	323	-		-
		Раздел 4. Перекрытие								
34	E7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	6,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	28	8	<u>6</u> 2	<u>2,29</u> 0,49	<u>14</u> 3
35	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	6,96	0,18	-	I	-	-	-	-
		Стоимость изделий								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ССЦМ доп 3 п 568	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60. I2-4a4т шт	6,00	59,00	-	354	-	-	-	-
37	Б6-183 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведённой толщине до 150 мм м2	0,39	<u>48,71</u> 4,80	<u>0,80</u> 0,25	19	2	-	<u>8,76</u> 0,32	3
38	CI24-I2	Арматура класса А3 т	0,06	325,00	-	20	-	-	-	-
39	CI24-43	Сетки из проволоки холоднотянутой т	0,02	392,00	-	8	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			430	10	<u>6</u> 2		<u>17</u> 3
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			430	-	-		-
		накладные расходы	"			70	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	14	-		-
		плановые накопления	"			4I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			54I	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		25
		сметная зарплата	руб			-	26	-		-
		Итого по разделу 4	"			54I	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		25
		Сметная зарплата	руб			-	26	-		-
		Раздел 5. Покрытие								
40	E7-463 39-6-1.8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	2,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	9	3	<u>2</u> 1	<u>2,29</u> 0,49	<u>5</u> 1
		Стоимость изделий								
4I	ССЦМ доп 3 п 568	Стоимость плит покрытия марки ПК60. 12-3т шт	2,00	60,90	-	122	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
42	Е6-183 I6-II	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии более 5 м2 и приведённой толщ. до 150 мм м3	0,13	<u>49,00</u> 4,80	<u>0,80</u> 0,25	6	I	-	<u>8,76</u> 0,32	I
43	CI24-I2 т	Арматура класса А3	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
44	CI24-42 т	Комплекты арматурной заготовки, не собранные в каркасы и сетки из стали класса А3 и углеродистой стали общего назначения диаметром 36-40 мм	-	217,00	-	-	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб			144	4	<u>2</u> I		<u>6</u> I
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			144	-	-		-
		накладные расходы	"			24	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	4	-		-
		плановые накопления	"			14	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			182	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9
		сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Итого по разделу 5	"			182	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		9
		Сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Раздел 6. Кровля								
45	E10-70 II-7	Установка мауэрлата м3	0,16	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	18	2	-	<u>23,80</u> 0,81	4
46	E12-267 8-I	Устройство кровель из волнистых асбестоце- ментных листов обыкно- венного профиля по де- ревянной обрешётке с её устройством 100м2	0,16	<u>213,00</u> 24,50	<u>3,50</u> 1,05	34	4	-	<u>43,90</u> 1,35	7
47	E10-32 6-I	Установка лобовых досок м2	0,40	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	1	-	-	<u>0,40</u> 0,01	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	EIO-22 3-5	Устройство фронтонов м2	17,70	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	54	7	I	<u>0,72</u> 0,01	13
49	EIO-23 3-6	Устройство карнизов м2	9,38	<u>3,04</u> 0,80	<u>0,03</u> 0,01	29	8	-	<u>1,53</u> 0,01	14
50	EIO-20I 37-1	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	0,16	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	I	-	-	<u>0,87</u> 0,05	-
5I	EIO-203 37-1	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам 100м2	0,16	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	2	-	-	<u>3,03</u> 0,15	-
52	EIO-74 I3-3	Установка оконных бло- ков в каменных стенах с переплётами раздель- ными и отдельно-спа- ренными площадью про- емов до 2 м2 м2	0,75	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	3	I	-	<u>2,56</u> 0,13	2
53	CI22-I7	Блоки оконные одно- створные марки OP9-9, OP12-7,5а м2	0,75	22,40	-	I7	-	-	-	-
54	CIII-406	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий высотой до 1,5 м, компл	I,00	2,06	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			161	22	1		40
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			161	-	-		-
		накладные расходы	"			27	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб	р		-	5	-		-
		плановые накопления	"			15	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			203	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		42
		сметная зарплата	руб			-	27	-		-
		Итого по разделу 6	"			203	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		42
		Сметная зарплата	руб			-	27	-		-
		Раздел 7. Наружная отделка								
55	Е21-151 59-30	Проолифка фронтона по дереву м2	17,70	0,11	-	2	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	E2I-I5I 59-30	Проолифка карниза и подшивки м2	9,40	0,12	-	I	-	-	-	-
57	EI5-627 I65-4	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунто- ванной поверхности стен за 2 раза 100м2	0,18	<u>31,80</u> 9,65	-	6	2	-	15,50	3
58	EI5-629 I65-4	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунто- ванной поверхности потолков за 2 раза 100м2	0,09	<u>34,30</u> 12,08	-	3	I	-	19,20	2
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб			12	3	-		5
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			12	-	-		-
		накладные расходы	у			2	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			15	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		сметная зарплата	руб			-	3	-		-
		Итого по разделу 7	"			15	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		5
		Сметная зарплата	руб			-	3	-		-
		Раздел 8. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
59	E20-697 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и поло-ски 50,5 100кг	0,96	<u>36,29</u> 3,67	<u>0,26</u> 0,08	35	4	-	<u>6,02</u> 0,10	6
60	E26-19 4-6	Утепление минераловат-ными плитами м3	0,90	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	7	4	-	<u>7,90</u> 0,06	7
61	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков ас-бестоцементными листами 100м2	0,15	<u>64,40</u> 44,40	<u>1,70</u> 0,51	10	7	-	<u>74,10</u> 0,66	II
62	E12-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной 100м2	0,06	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	II	3	-	<u>83,00</u> 0,15	5
63	ССЦМ таб I п I8	Лакокрасочные покрытие металлического каркаса кг	96,00	0,17	-	16	-	-	-	-
64	E12-28I 8-6	Устройство колпаков над шахтами в 2 канала колпак	1,00	<u>8,39</u> 1,45	<u>0,01</u> -	8	I	-	2,63	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	EI2-282 8-7	На каждые последующие 2 канала добавлять к расценке № 281 колпак	2,00	<u>4,20</u> 0,72	<u>0,01</u> -	8	I	-	I,3I	3
		Стоимость изделий								
66	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на син- тетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI50 м3	0,93	25,60	-	24	-	-	-	-
67	СIII-32	Асбестоцементные плит- ки плоские облицовоч- ные прессованные раз- мером 1200x800x8 мм 100шт	0,15	106,00	-	16	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб			135	20	-		35
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			135	-	-		-
		накладные расходы"	"			23	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб			14	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			172	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		36
		сметная зарплата	руб			-	22	-		-
		Итого по разделу 8	"			172	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата	руб			-	22	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"			5861	192	<u>121</u> 45		<u>324</u> 58
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			5861	-	-		-
		накладные расходы	"			969	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		86
		сметная заработная плата в н.р.	руб			-	173	-		-
		плановые накопления	"			550	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		всего стоимость общестроительных работ	руб			7380	-	-		-
		нормативная трудо- ёмкость	ч/ч			-	-	-		468
		сметная заработная плата	руб			-	410	-		-
		Итого по надземной части	"			7380	-	-		-
		Нормативная трудо- ёмкость	ч/ч			-	-	-		468
		Сметная заработная плата	руб			-	410	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			6882	227	<u>181</u> 68		<u>385</u> 87
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			6882	-	-		-
		накладные расходы	"			1137	-	-		-
		нормативная трудоём- кость в н.р.	ч/ч			-	-	-		101
		сметная заработная плата в н.р.	руб			-	202	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб			645	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			8664	-	-		-
		нормативная трудо- ёмкость	ч/ч			-	-	-		573
		сметная заработная плата	руб			-	497	-		-
		Итого по смете	"			8664	-	-		-
		Нормативная трудо- ёмкость	ч/ч			-	-	-		573
		Сметная заработная плата	руб			-	497	-		-

Начальник отдела АПР

Составила рук. группы

Проверила гл. специалист

Б. Е. Черкасов

Р. А. Форафонова

Б. М. Мильман

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Коли- че- ство	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стои- мость (руб)		Удельный вес конст- руктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладны- ми расхода- ми и плано- выми накоп- лениями	Прямых затрат	С накладны- ми расхода- ми и плано- выми накоп- лениями	
1	Фундаменты и стены		871	1096	-	-	12,65	
2	Перекрытие		150	188	-	-	2,17	
3	Стены		4979	6267	-	-	72,33	
4	Перекрытие		430	541	-	-	6,24	
5	Покрытие		144	182	-	-	2,10	
6	Кровля		161	203	-	-	2,34	
7	Наружная отделка		12	15	-	-	0,17	
8	Разные работы		135	172	-	-	1,99	
	ИТОГО		-	6882	8664	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 3

к типовому проекту 4-этажной рядовой блок-секции на 12 квартир
с 1-2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы (ЭБ-2)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 8,935 тыс.руб
 Нормативная трудоёмкость 596 чел.час
 Сметная заработная плата 0,513 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин обслуж.машин На ед. Всего	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. з/пл	Экспл. машин		
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл	основ. з/пл	в т.ч. з/пл	в т.ч. з/пл		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Подземная часть										
Раздел I. Фундаменты и стены										
I	ЭБ-10 3-1	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	0,86	<u>9,32</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	8	-	-	<u>0,80</u> 0,13	I
2	Е7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	21,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	32	5	<u>17</u> 6	<u>0,39</u> 0,37	<u>8</u> 8

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
3	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до I т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	I,00	<u>I,95</u> 0,30	<u>I,09</u> 0,40	2	-	<u>I</u> -	<u>0,53</u> 0,52	<u>I</u> I
4	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до I,5 т шт	I5,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>I,63</u> 0,60	44	7	<u>24</u> 9	<u>0,82</u> 0,77	<u>I2</u> I2
5	E7-I I-I	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 0,5 т шт	6,00	<u>I,52</u> 0,37	<u>I,15</u> 0,42	9	2	<u>7</u> 3	<u>0,65</u> 0,54	<u>4</u> 3
6	E7-2 I-2	То же, массе конструкций до I,5 т шт	I,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>I,59</u> 0,57	2	I	<u>2</u> I	<u>0,86</u> 0,74	<u>I</u> I
7	E7-3 I-3	То же, массе конструкций до 3,5 т шт	2,00	<u>2,99</u> 0,76	<u>2,23</u> 0,79	6	2	<u>5</u> 2	<u>I,29</u> I,02	<u>3</u> 2
8	E6-I3 II-3	Заделка отдельных мест кирпичом м3	0,87	<u>35,30</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	3I	2	<u>-</u> -	<u>5,07</u> 0,13	<u>4</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е8-13 4-1	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов це- ментная с жидким стек- лом 100м2	0,14	<u>88,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	13	3	-	<u>38,10</u> 0,58	5
10	Е8-19 4-3	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов ок- леечная в 2 слоя гидромзолом 100м2	0,14	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	40	2	-	<u>19,70</u> 1,69	3
11	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверх- ности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м2	0,19	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	17	4	-	<u>33,60</u> 0,58	6
		Стоимость изделий								
12	ССЦМ том 3 п 80	Стоимость фундаментных плит марки ФЛБ.12.4 шт	6,00	15,70	-	94	-	-	-	-
13	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ14.24.2 шт	1,00	50,70	-	51	-	-	-	-
14	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ12.24-2 шт	1,00	41,70	-	42	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ12.12-2 шт	1,00	20,70	-	21	-	-	-	-
16	ССЦМ п 12-I	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС24.4.6т шт	15,00	22,60	-	339	-	-	-	-
17	ССЦМ п 12-5	То же, марки ФБС12.4.6т шт	1,00	12,10	-	12	-	-	-	-
18	ССЦМ п 12-12	То же, марки ФБС9.4.6т шт	2,00	9,01	-	18	-	-	-	-
19	ССЦМ п 12-8	То же, марки ФБС12.4.3т шт	13,00	5,83	-	76	-	-	-	-
20	ССЦМ п 12-III	То же, марки ФБС9.3.6т шт	6,00	6,76	-	41	-	-	-	-
21	ССЦМ п 12-I	То же, марки ФБС24.3.6т шт	1,00	17,60	-	18	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			916	28	<u>56</u> 21		<u>48</u> 27
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			916	-	-		-
		накладные расходы	"			151	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		12

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	27	-		-
		плановые накопления	"			88	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			II55	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		87
		сметная зарплата	руб			-	76	-		-
		Итого по разделу I	"			II55	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		87
		Сметная зарплата	руб			-	76	-		-
		Раздел 2. Перекрытие								
22	E7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	2,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	9	3	<u>2</u> 1	<u>2,29</u> 0,49	<u>5</u> 1
23	E6-181-5 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ. до 5 м2 и приведённой толщ. до 200мм м3	0,24	<u>44,47</u> 4,94	<u>0,92</u> 0,28	II	I	-	<u>8,79</u> 0,36	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг Стоимость изделий	1,74	0,18	-	I	-	-	-	-
25	ССЦМ том 3 п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60.10-4ат шт	1,00	52,90	-	53	-	-	-	-
26	ССЦМ том 3 п 545	То же, марки ПК60.15-4а4т шт	1,00	82,20	-	82	-	-	-	-
27	CI24-I0	Арматура класса AI т	-	338,0	-	-	-	-	-	-
28	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			163	4	$\frac{2}{1}$		$\frac{7}{1}$
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			163	-	-		-
		накладные расходы	"			28	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		2
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	4	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб			16	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			207	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		10
		сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Итого по разделу 2	"			207	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		10
		Сметная зарплата	руб			-	9	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"			1079	32	<u>58</u> 22		<u>55</u> 28
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			1079	-	-		-
		накладные расходы	"			179	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		14
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	31	-		-
		плановые накопления	"			104	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1362	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		97
		сметная зарплата	руб			-	85	-		-
		Итого по подземной части	"			1362	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		97
		Сметная зарплата	руб			-	85	-		-
		Б. Надземная часть								
		Раздел 3. Стены								
29	E7-516 42-4-1,8	Установка блоков наружных стен массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	4,00	<u>2,86</u> 0,78	<u>0,95</u> 0,36	II	3	<u>3</u> I	<u>1,36</u> 0,46	<u>5</u> 2
30	E7-519 42-5-1,8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	36,00	<u>3,98</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	I43	43	<u>56</u> 2I	<u>2,03</u> 0,75	<u>73</u> 27
3I	E7-543 42-13-1,8	Установка перемычных подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5т и высоте зданий до 30м	58,00	<u>2,98</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	I73	44	<u>40</u> I5	<u>1,17</u> 0,32	<u>68</u> 19

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	E7-528 42-9-I,8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	<u>3,62</u> 1,16	<u>1,61</u> 0,60	22	7	<u>10</u> 4	<u>1,97</u> 0,77	<u>12</u> 5
33	E7-703 5I-I	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами 100м	2,84	<u>58,70</u> 5,49	<u>0,68</u> 0,20	167	16	<u>2</u> 1	<u>10,50</u> 0,26	<u>30</u> 1
34	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами 100м	1,13	<u>37,20</u> 1,91	<u>0,44</u> 0,13	42	2	-	<u>3,62</u> 0,17	4
35	E7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором 100м	3,98	<u>4,85</u> 4,54	<u>0,31</u> 0,09	19	18	1	<u>7,35</u> 0,12	29
Стоимость изделий										
36	ССЦМ п 732 пр-нт 06-08 п 9.7I	Блоки наружных стен из лёгкого бетона объёмной массой 1000 кг/м3 толщ. 40 см м2	171,87	22,63	-	3889	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
		Транспорт: 2I, 5-18, 93=2, 57								
		Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45								
37	ССЦМ п 756 прим 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными ка- налами из жароупорного бетона М300 объёмной массой 2400 кг/м3 толщ. 280 мм м2	27,00	13,74	-	37I	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			4837	133	<u>112</u> 42		<u>221</u> 54
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			4837	-	-		-
		накладные расходы	"			800	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		74
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	144	-		-
		плановые накопления	"			45I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			6088	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		349
		сметная зарплата	руб			-	319	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 3	руб			6088	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		349
		Сметная зарплата	"			-	319	-		-
		Раздел 4. Перекрытие								
38	E7-463 39-6-I,8	Установка панелей пере- крытий площадью до 10м2 с опиранием на две сто- роны при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	6,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	28	8	<u>6</u> 2	<u>2,29</u> 0,49	<u>14</u> 3
39	E6-18I-5 I6-9	Устройство железобетон- ных перекрытий из бето- на М200 по стальным бал- кам и монолитных участ- ков при сборном железо- бетонном перекрытии пло- щадью до 5 м2 и приве- дённой толщ. до 200 мм м3	0,90	<u>44,47</u> 4,94	<u>0,92</u> 0,28	40	4	I	<u>8,79</u> 0,36	8
40	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	1,74	0,18	-	I	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
41	ССЦМ п 792	Стоимость панелей пере- крытий марки ПР60.10-4а4т шт	3,00	52,90	-	159	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	ССЦМ п 545	То же, марки ПК60.15-4а4т шт	3,00	82,20	-	247	-	-	-	-
43	CI24-I0	Арматура класса АI т	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
44	CI24-I2	Арматура класса А3 т	0,06	325,00	-	20	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			502	12	$\frac{7}{2}$		$\frac{22}{3}$
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			502	-	-		-
		накладные расходы	"			83	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	15	-		-
		плановые накопления	"			48	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			633	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		32
		сметная зарплата	руб			-	29	-		-
		Итого по разделу 4	"			633	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		32
		Сметная зарплата	руб			-	29	-		-
		Раздел 5. Покрытие								
45	E7-463 39-6-1,8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	4,00	<u>4,72</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	19	6	<u>5</u> 2	<u>2,29</u> 0,49	<u>9</u> 2
46	E6-181 16-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ. до 5 м2 и приведённой толщине до 200 мм	0,30	<u>44,47</u> 4,94	<u>0,92</u> 0,28	13	I	-	<u>8,79</u> 0,36	3
47	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов	6,96	0,18	-	I	-	-	-	-
		шт								
		Стоимость изделий								
48	ССЦМ п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПР60.10-4а4т	I,00	52,90	-	53	-	-	-	-
		шт								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	ССЦМ п 598	То же, марки ПК60.10-3а4т шт	1,00	50,60	-	51	-	-	-	-
50	ССЦМ п 545	То же, марки ПК60.15-4а4т шт	1,00	82,20	-	82	-	-	-	-
51	ССЦМ п 551	То же, марки ПК60.15-3а4т шт	1,00	78,80	-	79	-	-	-	-
52	CI24-10	Арматура класса АI т	-	338,00	-	-	-	-	-	-
53	CI24-12	Арматура класса А3 т	0,02	325,00	-	7	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб			305	7	<u>5</u> 2		<u>12</u> 2
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			305	-	-		-
		накладные расходы	"			50	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	8	-		-
		плановые накопления	"			29	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость общестроительных работ	руб			384	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		18
		сметная зарплата	руб			-	17	-		-
		Итого по разделу 5	"			384	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		18
		Сметная зарплата	руб			-	17	-		-
		Раздел 6. Кровля								
54	E10-70 II-7	Установка мауэрлата м3	0,16	<u>112,00</u> 12,60	<u>2,10</u> 0,63	18	2	-	<u>23,80</u> 0,81	4
55	E12-267 8-I	Устройство кровель из волнистых асбестоце- ментных листов обыкно- венного профиля по де- ревянной обрешётке с её устройством 100м2	0,16	<u>213,00</u> 24,50	<u>3,50</u> 1,05	34	4	-	<u>43,90</u> 1,35	7
56	E10-32 6-I	Установка лобовых досок м2	0,40	<u>2,14</u> 0,22	<u>0,03</u> 0,01	1	-	-	<u>0,40</u> 0,01	-
57	E10-22 3-5	Устройство фронтонов м2	17,70	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	54	7	1	<u>0,72</u> 0,01	13
58	E10-23 3-6	Устройство карнизов м2	9,38	<u>3,04</u> 0,80	<u>0,03</u> 0,01	29	8	-	<u>1,53</u> 0,01	14

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	E10-201 37-1	Огнезащита деревянных конструкций. Фермы, арки, балки, стропила, мауэрлаты м3	0,16	<u>3,48</u> 0,46	<u>0,13</u> 0,04	1	-	-	<u>0,87</u> 0,05	-
60	E10-203 37-3	Огнезащита деревянных конструкций. Обрешётка под кровлю покрытия и настилы по фермам 100м2	0,16	<u>11,00</u> 1,60	<u>0,40</u> 0,12	2	-	-	<u>3,03</u> 0,15	-
61	E10-22 3-5	Устройство фронтонов м2	20,40	<u>3,03</u> 0,39	<u>0,04</u> 0,01	62	8	1	<u>0,72</u> 0,01	15
62	E10-74 13-3	Установка оконных блоков в каменных стенах с переплётами раздельными и раздельно-спаренными площадью проёмов до 2 м2 м2	0,75	<u>4,47</u> 1,49	<u>0,34</u> 0,10	3	1	-	<u>2,56</u> 0,13	2
63	CI22-17	Оконные блоки ОР9-9 м2	0,75	22,40	-	17	-	-	-	-
64	CI11-406	Скобяные изделия для одностворного окна с раздельными двойными переплётами жилых зданий высотой до 1,5м компл	1,00	2,06	-	2	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			223	30	<u>2</u> -		<u>55</u> -

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб			223	-	-		-
		накладные расходы	"			37	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		3
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	7	-		-
		плановые накопления	"			21	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			281	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		58
		сметная зарплата	руб			-	37	-		-
		Итого по разделу 6	"			281	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		58
		Сметная зарплата	руб			-	37	-		-
		Раздел 7. Наружная отделка								
65	E2I-15I 59-30a	Проолифка стен фронтона по дереву за 2 раза м2	17,70	<u>0,13</u> 0,03	-	2	1	-	-	-
66	E15-627 165-4-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или оштукатуренной поверхности стен за 2 раза, 100м2	0,18	<u>31,80</u> 9,65	-	6	2	-	15,50	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	E2I-I52 59-306	Проолифка карнизов и подшивок по дереву м2	9,40	<u>0,15</u> 0,03	-	I	-	-	0,07	I
68	EI5-629 I65-5-29	Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунто- ванной поверхности по- толков за 2 раза 100м2	0,09	<u>34,30</u> I2,08	-	3	I	-	19,20	2
		Итого прямые затраты по разделу 7	руб			I2	4	-		6
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			I2	-	-		-
		накладные расходы	"			2	-	-		-
		плановые накопления	"			I	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			I5	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		6
		сметная зарплата	руб			-	4	-		-
		Итого по разделу 7	"			I5	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		6
		Сметная зарплата	руб			-	4	-		-


I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
Раздел 8. Разные работы										
Утепление вентиляционных стояков										
69	E20-697 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и поло- ски 50,5 кг	0,96	<u>36,29</u> 3,67	<u>0,26</u> 0,08	35	4	-	<u>6,02</u> 0,10	6
70	E26-19 4-6	Утепление минераловат- ными плитами м3	0,90	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	7	4	-	<u>7,90</u> 0,06	7
71	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков ас- бестоцементными листами 100м2	0,15	<u>64,40</u> 44,40	<u>1,70</u> 0,51	10	7	-	<u>74,10</u> 0,66	II
72	E12-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной 100м2	0,06	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	II	3	-	<u>83,00</u> 0,15	5
73	ССЦМ таб I п I8	Лакокрасочные покрытие металлического каркаса кг	96,00	0,17	-	16	-	-	-	-
74	E12-281 8-6	Устройство колпаков над шахтами в 2 канала колпак	1,00	<u>8,39</u> 1,45	0,01	8	I	-	2,63	3
75	E12-282 8-7	На каждые последующие два канала добавлять к расценке № 281 колпак	2,00	<u>4,20</u> 0,72	0,01	8	I	-	1,31	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость изделий								
76	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI50 м3	0,93	25,60	-	24	-	-	-	-
77	СIII-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером 1200x800x8 мм 100шт	0,15	106,00	-	16	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 8	руб			135	20	-		35
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			135	-	-		-
		накладные расходы	"			23	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	2	-		-
		плановые накопления	"			14	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			172	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		36
		сметная зарплата	руб			-	22	-		-
		Итого по разделу 8	"			172	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		36
		Сметная зарплата	руб			-	22	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"			6014	206	<u>126</u> 46		<u>351</u> 59
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			6014	-	-		-
		накладные расходы	"			995	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		89
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	176	-		-
		плановые накопления	"			564	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			7573	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		499
		сметная зарплата	руб			-	428	-		-
		Итого по надземной части	"			7573	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		499
		Сметная зарплата	руб			-	428	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			7093	238	<u>184</u> 68		<u>406</u> 87
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			7093	-	-		-
		накладные расходы	"			1174	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		103
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	207	-		-
		плановые накопления	"			668	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			8935	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		596
		сметная зарплата	руб			-	513	-		-
		Итого по смете	"			8935	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		596
		Сметная зарплата	руб			-	513	-		-

Начальник отдела АПР
Составила
Проверила



Б. Е. Черкасов
А. С. Крючкова
Р. А. Форафонова

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

№№ п/п	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Коли- чество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стои- мость (руб)		Удельный вес конст- руктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладны- ми расхода- ми и плано- выми накоп- лениями	Прямых затрат	С накладны- ми расхода- ми и плано- выми накоп- лениями	
1	Фундаменты и стены		916	1155	-	-	12,93	
2	Перекрытие		163	207	-	-	2,32	
3	Стены		4837	6088	-	-	68,14	
4	Перекрытие		502	633	-	-	7,08	
5	Покрытие		305	384	-	-	4,30	
6	Кровля		223	281	-	-	3,14	
7	Наружная отделка		12	15	-	-	0,17	
8	Разные работы		135	172	-	-	1,93	
	ИТОГО		7093	8935	-	-	100,00	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4

к типовому проекту 4-этажной блок-секции на 12 квартир
с 1-2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы (ЭБ-3)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 10,616 тыс.руб
Нормативная трудоёмкость 874 чел. час
Сметная зарплата 0,701 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	К-во	Стоим.ед.руб		Общая стоим.руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж.машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. з/пл	Экспл. машин	обслуж.машин	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл	основ. з/пл	в т.ч. з/пл	в т.ч. з/пл	обслуж.машин	
								На ед.	Всего	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Подземная часть										
Раздел I. Фундаменты и стены										
1	ЭБ-10 3-1	Устройство песчаных оснований под фундаменты м3	0,79	<u>9,32</u> 0,40	<u>0,32</u> 0,10	7	-	-	<u>0,80</u> 0,13	I
2	Е7-1 1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструк- ций до 0,5 т шт	1,00	<u>1,52</u> 0,37	<u>1,15</u> 0,42	2	-	I	<u>0,65</u> 0,54	<u>I</u> I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 1,5 т шт	4,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	8	2	<u>6</u> 2	<u>0,86</u> 0,74	<u>3</u> 3
4	E7-4 I-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций более 3,5 т шт	2,00	<u>3,99</u> 0,99	<u>3,00</u> 1,06	8	2	<u>6</u> 2	<u>1,67</u> 1,37	<u>3</u> 3
5	E7-400 36-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	28,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	42	6	<u>22</u> 8	<u>0,39</u> 0,37	<u>11</u> 10
6	E7-401 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	15,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	29	5	<u>16</u> 6	<u>0,53</u> 0,52	<u>8</u> 8
7	E7-402 36-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т шт	1,00	<u>2,96</u> 0,47	<u>1,63</u> 0,60	3	-	<u>2</u> 1	<u>0,82</u> 0,77	<u>1</u> 1
8	E6-13 I-13	Заделка отдельных мест бетоном м3	0,84	<u>35,22</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	30	2	-	<u>5,07</u> 0,13	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ЕБ-13 4-1	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов це- ментная с жидким стеклом 100м ²	0,14	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	12	3	-	<u>38,10</u> 0,58	5
10	ЕБ-19 4-3	Горизонтальная гидро- изоляция стен, фунда- ментов и массивов ок- леечная в два слоя гидромзолот 100м ²	0,14	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	40	2	-	<u>19,70</u> 1,69	3
11	ЕБ-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверх- ности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м ²	0,20	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	18	4	-	<u>33,60</u> 0,58	7
		Стоимость изделий								
12	ССЦМ том 3 п 70	Стоимость фундаментных плит марки ФЛ14.24-2 шт	1,00	50,70	-	51	-	-	-	-
13	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ12.24-2 шт	1,00	41,70	-	42	-	-	-	-
14	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ10.12-2 шт	1,00	17,50	-	18	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
I5	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ12.12-2 шт	1,00	20,70	-	21	-	-	-	-
I6	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ6.24-4 шт	2,00	31,60	-	63	-	-	-	-
I7	ССЦМ том 3 п 70	То же, марки ФЛ6.12-4 шт	1,00	15,70	-	16	-	-	-	-
I8	ССЦМ п 12-12	То же, марки ФБС9.4.6т шт	2,00	9,01	-	18	-	-	-	-
I9	ССЦМ п 12-8	марки ФБС12.4.3т шт	12,00	5,83	-	70	-	-	-	-
20	ССЦМ п 12-1	марки ФБС24.3.6т шт	15,00	17,60	-	264	-	-	-	-
21	ССЦМ п 12-II	марки ФБС9.3.6т шт	14,00	6,76	-	95	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			857	26	<u>53</u> 19		<u>47</u> 26
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			857	-	-		-
		накладные расходы	"			141	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		II

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	26	-		-
		плановые накопления	"			83	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1081	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		84
		сметная зарплата	руб			-	71	-		-
		Итого по разделу I	"			1081	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		84
		Сметная зарплата	руб			-	71	-		-
		Раздел 2. Перекрытие								
22	E7-463 39-6-1,8	Установка панелей перекрытий площадью до 10м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м	4,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	19	6	<u>5</u> 2	<u>2,29</u> 0,49	<u>9</u> 2
23	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов	3,48	0,18	-	I	-	-	-	-
		шт								
		кг								
		Стоимость изделий								

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
		стоимость общестроительных работ	руб			301	-	-		-
		накладные расходы	"			49	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		4
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	9	-		-
		плановые накопления	"			28	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			378	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		18
		сметная зарплата	руб			-	19	-		-
		Итого по разделу 2	"			378	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		18
		Сметная зарплата	руб			-	19	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"			1158	34	<u>58</u> 21		<u>59</u> 28
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			1158	-	-		-
		накладные расходы	"			190	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	E7-519 42-5-1,8	Установка блоков наружных стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	12,00	<u>4,04</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	48	14	<u>19</u> 7	<u>2,03</u> 0,75	<u>24</u> 9
32	E7-543 42-13-1,8	Установка перемычных и подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	16,00	<u>2,98</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	48	12	<u>11</u> 4	<u>1,17</u> 0,32	<u>19</u> 5
33	E7-528 42-9-1,8	Установка блоков внутренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	40,00	<u>3,62</u> 1,16	<u>1,61</u> 0,60	145	46	<u>64</u> 24	<u>1,97</u> 0,77	<u>79</u> 31
34	E7-703 5I-1	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами 100м	0,50	<u>58,70</u> 5,49	<u>0,68</u> 0,20	29	3	-	<u>10,50</u> 0,26	5
35	E7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными пакетами 100м	0,50	<u>37,20</u> 1,91	<u>0,44</u> 0,13	19	1	-	<u>3,62</u> 0,17	2

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Е7-7I4 5I-I4	Устройство чеканки и расшивки швов цоколь- ных панелей и панелей с внутренней стороны раствором 100м Стоимость изделий	0,23	<u>4,85</u> 4,54	<u>0,3I</u> 0,09	I	I	-	<u>7,35</u> 0,12	2
37	ССЦМ п 732 пр-нт 06-08 п 9.7I	Блоки наружных стен из лёгкого бетона объёмной массой 1000 кг/м3 толщ. 40 см м2 Транспорт: 2I,5-18,93=2,57 Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45	70,12	22,63	-	1587	-	-	-	-
38	ССЦМ п 747	Блоки внутренних стен из бетона М100 толщ. 16 см объёмной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры до 4 кг м2	129,60	10,90	-	1413	-	-	-	-
39	ССЦМ п 756 прим 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными кана- лами из жароупорного бетона М200 объёмной массой 2400 кг/м3 толщ. 280мм м2	54,10	11,90	-	644	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 3			руб			3968	86	<u>105</u> 39	<u>147</u> 51	

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	руб			3968	-	-		-
		накладные расходы	"			655	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		60
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	117	-		-
		плановые накопления	"			370	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			4993	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		258
		сметная зарплата	руб			-	242	-		-
		Итого по разделу 3	"			4993	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		258
		Сметная зарплата	руб			-	242	-		-
		Раздел 4. Перекрытие								
40	E7-463 39-6-1,8	Установка панелей перекрытий площ. до 10 м2 с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30м шт	12,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	57	17	<u>13</u> 5	<u>2,29</u> 0,49	<u>27</u> 6

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг Стоимость изделий	10,44	0,18	-	2	-	-	-	-
42	ССЦМ т 3 п 592	Стоимость панелей пе- рекрытий марки ПК60.10-4а4т шт	6,00	52,90	-	317	-	-	-	-
43	ССЦМ т 3 п 568	То же, марки ПК60.12-4а4т шт	3,00	59,00	-	177	-	-	-	-
44	ССЦМ т 3 п 545	То же, марки ПК60.15-4а4т шт	3,00	82,20	-	247	-	-	-	-
45	Е6-180 6-9	Устройство железобетон- ных перекрытий из бето- на М200 по стальным бал- кам и монолитных участ- ков при сборном железо- бетонном перекрытии пло- щадью до 5 м2 и приве- дённой толщ. до 150мм м3	1,44	<u>52,43</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	75	10	<u>1</u> -	<u>12,10</u> 0,43	<u>17</u> 1
46	CI24-10 Т	Арматура класса А1	0,02	338,00	-	7	-	-	-	-
47	CI24-12 Т	Арматура класса А3	0,19	325,00	-	62	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			944	27	<u>14</u> 5		<u>44</u> 7
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			944	-	-		-
		накладные расходы	"			154	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		15
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	27	-		-
		плановые накопления	"			88	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1186	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		66
		сметная зарплата	руб			-	59	-		-
		Итого по разделу 4	"			1186	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		66
		Сметная зарплата	руб			-	59	-		-

Раздел 5. Покрытие

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	E7-463 39-6-1,8	Установка панелей перекрытий площ. до 10м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	7,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,39	33	10	<u>8</u> 3	<u>2,29</u> 0,49	<u>16</u> 3
49	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	3,48	0,18	-	I	-	-	-	-
50	E6-180 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ. до 5 м ² и приведённой толщ. до 150мм м ³	0,48	<u>52,43</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	25	3	-	<u>12,10</u> 0,43	6
51	CI24-I0	Арматура класса AI т	0,01	338,00	-	3	-	-	-	-
52	CI24-I2	Арматура класса A3 т	0,06	325,00	-	20	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
53	ССЦМ доп 3 п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60. I0-4в4т шт	2,00	52,90	-	106	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	ССЦМ доп 3 п 598	Стоимость панелей пе- рекрытий марки ПК60.10-3а4т шт	1,00	50,60	-	51	-	-	-	-
55	ССЦМ п 568	То же, марки ПК60.12-4а4т шт	1,00	59,00	-	59	-	-	-	-
56	ССЦМ п 598	То же, марки ПК60.12-3а4т шт	1,00	60,90	-	61	-	-	-	-
57	ССЦМ п 545	То же, марки ПК60.15-4а4т шт	1,00	82,20	-	82	-	-	-	-
58	ССЦМ п 551	То же, марки ПК60.15-3а4т шт	1,00	78,80	-	79	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб			520	13	$\frac{8}{3}$		$\frac{22}{3}$
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			520	-	-		-
		накладные расходы	"			85	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		7
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	15	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плановые накопления	руб			48	I	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			653	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		32
		сметная зарплата	руб			-	3I	-		-
		Итого по разделу 5	"			653	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		32
		Сметная зарплата	руб			-	3I	-		-
		Раздел 6. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
59	E20-69 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полоски 50,5 м2	192,00	<u>8,57</u> 0,98	<u>0,06</u> 0,02	1645	I88	<u>I2</u> 4	<u>I,7I</u> 0,03	<u>329</u> 6
60	E26-19 4-6	Утепление минераловатными плитами	1,8I	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	15	9	-	<u>7,90</u> 0,06	14
6I	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами 100м2	0,30	<u>64,40</u> 44,40	<u>I,70</u> 0,5I	19	I3	-	<u>74,10</u> 0,66	22
62	E12-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной, 100м2	0,II	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,4I</u> 0,12	22	5	-	<u>83,00</u> 0,15	9

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	ССЦМ таб I п I8	Лакокрасочное покрытие металлического каркаса кг	192,00	0,17	-	33	-	-	-	-
64	EI2-281 8-6	Устройство колпаков над шахтами в 2 канала колпак	2,00	<u>8,39</u> 1,45	<u>0,01</u> -	17	3	-	2,63	5
65	EI2-282 8-7	На каждые последующие 2 канала добавлять к расценке № 281 колпак	4,00	<u>4,20</u> 0,72	0,01	17	3	-	1,31	5
Стоимость изделий										
66	СII4-I25	Плиты теплоизоляционные минераловатные на син- тетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI50 м3	1,86	25,60	-	48	-	-	-	-
67	СIII-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером 1200x800x8 мм 100шт	0,31	106,00	-	33	-	-	-	-
Итого прямые затраты по разделу 6			руб			1849	221	<u>12</u> 4		<u>384</u> 6
В том числе:										
стоимость общестрои- тельных работ			"			1849	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сдача и испытание	руб			10	-	-		-
		накладные расходы	"			304	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		26
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	54	-		-
		плановые накопления	"			172	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			2325	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		416
		сметная зарплата	руб			-	279	-		-
		Итого по разделу 6	"			2325	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		416
		Сметная зарплата	руб			-	279	-		-
		Итого прямые затраты по надземной части	"			7281	347	<u>139</u> 51		<u>597</u> 67
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			7281	-	-		-
		сдача и испытание	"			10	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы	руб			1198	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		108
		сметная заработная плата в н.р.	руб			-	213	-		-
		плановые накопления	"			678	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			9157	-	-		-
		нормативная трудо- ёмкость	ч/ч			-	-	-		772
		сметная заработная плата	руб			-	611	-		-
		Итого по надземной части	"			9157	-	-		-
		Нормативная трудо- ёмкость	ч/ч			-	-	-		772
		Сметная заработная плата	руб			-	611	-		-
		Итого прямые затраты по смете	"			8439	381	<u>197</u> 72		<u>656</u> 95
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			8439	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сдача и испытание	руб			10-	-	-		-
		накладные раходы	"			1388	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		I23
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	248	-		-
		плановые накопления	"			789	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			10616	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		874
		сметная зарплата	руб			-	701	-		-
		Итого по смете	"			10616	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		874
		Сметная зарплата	руб			-	701	-		-

Начальник отдела АПР

Составила рук. группы

Проверила гл. специалист

Черкас

Б. Е. Черкасов

Форафонова

Р. А. Форафонова

Мильман

Б. М. Мильман

СВОДКА ОБЪЕМОМ И СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Ед. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты и стены			857	1081	-	-	10,18
2	Перекрытие			301	378	-	-	3,56
3	Стены			3968	4993	-	-	47,03
4	Перекрытие			944	1186	-	-	11,17
5	Покрытие			520	653	-	-	6,15
6	Разные работы			1849	2325	-	-	21,90
	ИТОГО			8439	10616	-	-	100,00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 5

к типовому проекту 4-этажной блок-секции на 12 квартир
с 1-2-3-комнатными квартирами
на общестроительные работы (ЭБ-4)

Составлена в ценах 1984г.

Сметная стоимость 10,991 тыс.руб
Нормативная трудоемкость 985 чел. час
Сметная заработная плата 0,789 тыс.руб

№№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли- че- ство	Стоим. ед. руб		Общая стоим. руб			Затраты труда рабочих, ч/ч, не занятых обслуж. машин	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Основ. з/пл	Экспл. машин	обслуж. машин	
				основ. з/пл	в т.ч. з/пл			в т.ч. з/пл	обслуж. машины	На ед. Всего
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
А. Подземная часть										
Раздел I. Фундаменты и стены										
I	ЭБ-10 3-1	Устройство песчаных оснований под фундамента мЗ	0,86	9,32	0,32	8	-	-	0,80	I
				0,40	0,10				0,13	
2	Е7-1 1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конст- рукций до 0,5 т шт	2,00	1,52	1,15	3	I	2	0,65	I
				0,37	0,42			1	0,54	I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	E7-2 I-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м и массе конструкций до 1,5 т шт	8,00	<u>2,09</u> 0,50	<u>1,59</u> 0,57	17	4	<u>13</u> 5	<u>0,86</u> 0,74	<u>7</u> 6
4	E7-400 36-I	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т шт	29,00	<u>1,50</u> 0,22	<u>0,79</u> 0,29	44	6	<u>23</u> 8	<u>0,39</u> 0,37	<u>11</u> <u>11</u>
5	E7-40I 36-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т в жилых и общественных зданиях и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий шт	29,00	<u>1,95</u> 0,30	<u>1,09</u> 0,40	57	9	<u>32</u> 12	<u>0,53</u> 0,52	<u>15</u> <u>15</u>
6	E6-13 I-13	Заделка отдельных мест бетоном м3	0,84	<u>35,22</u> 2,78	<u>0,34</u> 0,10	30	2	-	<u>5,07</u> 0,13	4
7	E8-13 4-I	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов цементная с жидким стеклом 100м2	0,14	<u>86,50</u> 19,60	<u>1,50</u> 0,45	12	3	-	<u>38,10</u> 0,58	5
8	E8-19 4-3	Горизонтальная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов оклеечная в 2 слоя гидроизолом 100м2	0,14	<u>280,00</u> 10,80	<u>4,37</u> 1,31	40	2	-	<u>19,70</u> 1,69	3

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
9	Е8-27 4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция стен, фундаментов и массивов по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя битумная 100м ²	0,20	<u>90,00</u> 19,50	<u>1,50</u> 0,45	18	4	-	<u>33,60</u> 0,58	7
		Стоимость изделий								
IO	ССЦМ п I2-5	Стоимость фундаментных блоков марки ФБС I2.4.6т шт	1,00	12,10	-	12	-	-	-	-
II	ССЦМ п I2-I2	марки ФБС9.4.6т шт	2,00	9,01	-	18	-	-	-	-
I2	ССЦМ п I2-8	марки ФБС I2.4.3т шт	9,00	5,83	-	52	-	-	-	-
I3	ССЦМ п I2-I	мар и ФБС24.3.6т шт	28,00	17,60	-	493	-	-	-	-
I4	ССЦМ п I2-II	марки ФБС9.3.6т шт	18,00	6,76	-	122	-	-	-	-
I5	ССЦМ п 7I	марки ФЛ I4. I2-2 шт	1,00	25,20	-	25	-	-	-	-
I6	ССЦМ п 7I	марки ФЛ I2. I2-2 шт	1,00	20,70	-	21	-	-	-	-
I7	ССЦМ п I756	марки ФЛ8. I2-3 шт	2,00	20,70	-	41	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I8	ССЦМ п I757	марки ФЛ6.24-4 шт	4,00	23,80	-	95	-	-	-	-
I9	ССЦМ п I758	марки ФЛ6.12-4 шт	2,00	12,00	-	24	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу I	руб			1132	31	<u>70</u> 26		<u>54</u> 33
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			1132	-	-		-
		накладные расходы	"			187	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		15
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	35	-		-
		плановые накопления	"			106	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1425	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		102
		сметная зарплата	руб			-	92	-		-
		Итого по разделу I	"			1425	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		102
		Сметная зарплата	руб			-	92	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Перекрытие										
20	Е7-463 39-6-1,8	Установка панелей перекрытий площ. до 10м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	4,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	19	6	<u>5</u> 2	<u>2,29</u> 0,49	<u>9</u> 2
21	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	3,48	0,18	-	1	-	-	-	-
Стоимость изделий										
22	ССЦМ доп 3 п 568	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60. I2-4ат шт	2,00	59,00	-	118	-	-	-	-
23	ССЦМ доп 3 п 545	марки ПК60. I5-4ат4т шт	1,00	82,20	-	82	-	-	-	-
24	ССЦМ доп 3 п 592	марки ПК60. I0-4ат4т	1,00	52,90	-	53	-	-	-	-
25	Е6-180 I6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном пере-	0,38	<u>52,43</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	20	3	-	<u>12,10</u> 0,43	5

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		рытии площадью до 5м ² и приведённой толщине до 150 мм м ³								
26	CI24-I0	Арматура класса АI Т	0,04	338,00	-	I4	-	-	-	-
27	CI24-I2	Арматура класса А3 Т	0,04	325,00	-	I3	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 2	руб			320	9	$\frac{5}{2}$		$\frac{14}{2}$
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			320	-	-		-
		накладные расходы	"			52	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч"ч			-	-	-		4
		сметная зарплата	руб			-	10	-		-
		плановые накопления	"			30	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			402	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		20
		сметная зарплата	руб			-	21	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу 2	руб			402	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		20
		Сметная зарплата	руб			-	21	-		-
		Итого прямые затраты по подземной части	"			1452	40	<u>75</u> 28		<u>68</u> 35
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			1452	-	-		-
		накладные расходы	"			239	-	-	-	-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		19
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	45	-		-
		плановые накопления	"			136	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			1827	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		122
		сметная зарплата	руб			-	113	-		-
		Итого по подземной части	"			1827	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		122
		Сметная зарплата	руб			-	113	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Б. Надземная часть										
Раздел 3. Стены										
28	E7-516 42-4-1,8	Установка блоков наруж- ных стен массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	8,00	<u>2,86</u> 0,78	<u>0,95</u> 0,36	23	6	<u>8</u> 3	<u>1,36</u> 0,46	<u>11</u> 4
29	E7-519 42-5-1,8	То же, массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	16,00	<u>4,04</u> 1,20	<u>1,56</u> 0,58	65	19	<u>25</u> 9	<u>2,03</u> 0,75	<u>32</u> 12
30	E7-543 42-13-1,8	Установка перемычечных и подбалконных блоков стен при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	32,00	<u>2,98</u> 0,75	<u>0,68</u> 0,25	95	24	<u>22</u> 8	<u>1,17</u> 0,32	<u>37</u> 10
31	E7-528 42-9-1,8	Установка блоков внут- ренних стен массой до 2,5 т при наибольшей массе монтажных элемен- тов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	68,00	<u>3,62</u> 1,16	<u>1,61</u> 0,60	246	79	<u>110</u> 41	<u>1,97</u> 0,77	<u>134</u> 52

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
32	Е7-703 5I-I	Устройство герметизации вертикальных стыков стеновых панелей минераловатными паке- тами 100м	0,50	<u>58,70</u> 5,49	<u>0,68</u> 0,20	29	3	-	<u>10,50</u> 0,26	5
33	Е7-702 5I-2	Устройство герметизации горизонтальных стыков стеновых панелей минераловатными паке- тами 100м	0,23	<u>37,20</u> 1,91	<u>0,44</u> 0,13	8	-	-	<u>3,62</u> 0,17	I
34	Е7-714 5I-14	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей и панелей с внутренней стороны раствором 100м	0,11	<u>4,85</u> 4,54	<u>0,31</u> 0,09	I	I	-	<u>7,35</u> 0,12	I
Стоимость изделий										
35	ССЦМ п 732 пр-нт 06-08 п II-46 п 9.71	Блоки наружных стен из лёгкого бетона объёмной массой 1000 кг/м3 толщ. 40 см м2	39,20	22,63	-	887	-	-	-	-
Транспорт: 21,5-18,93=2,57 Скидка на поясную, полосовую разрядку стен: 0,45										
36	ССЦМ п 747	Блоки внутренних стен из бетона М100 толщ. 160 мм объёмной массой 2400 кг/м3 с расходом арматуры до 4кг, м2	180,72	10,90	-	1970	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	IO	II
37	ССЦМ п 756 прим 2	Блоки внутренних стен с вентиляционными ка- налами из жароупорного бетона М200 объёмной массой 2400 кг/м3 толщиной 280 мм м2	53,58	II,90	-	638	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 3	руб			3962	132	<u>165</u> 61		<u>221</u> 78
		В том числе:								
		стоимость общестрои- тельных работ	"			3962	-	-		-
		накладные расходы	"			654	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		59
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	118	-		-
		плановые накопления	"			370	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			4986	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		358
		сметная зарплата	руб			-	311	-		-
		Итого по разделу 3	"			4986	-	-		-
		Нормативная трудоёмк.	ч/ч			-	-	-		358

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сметная зарплата	руб			-	3II	-		-
		Раздел 4. Перекрытие								
38	E7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площадью до 10 м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	12,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	57	I7	<u>13</u> 5	<u>2,29</u> 0,49	<u>27</u> 6
39	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	10,44	0,18	-	2	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
40	ССЦМ т 3 п 592	Стоимость панелей перекрытий марки ПК60. I0-4а4т шт	6,00	52,90	-	3I7	-	-	-	-
41	ССЦМ т 3 п 568	марки ПК60. I2-4а4т шт	3,00	59,00	-	I77	-	-	-	-
42	ССЦМ т 3 п 545	марки ПК60. I5-4а4т шт	3,00	82,20	-	247	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е6-180 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ. до 5 м ² и приведённой толщине до 150 мм м3	0,55	<u>52,43</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	29	4	-	<u>12,10</u> 0,43	7
44	CI24-10	Арматура класса А1 т	0,06	338,00	-	20	-	-	-	-
45	CI24-12	Арматура класса А3 т	0,16	325,00	-	52	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 4	руб			901	21	<u>13</u> 5		<u>34</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			901	-	-		-
		накладные расходы	"			148	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		14
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	27	-		-
		плановые накопления	"			84	-	-		-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		всего стоимость общестроительных работ	руб			II33	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		54
		сметная зарплата	руб			-	53	-		-
		Итого по разделу 4	"			II33	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		54
		Сметная зарплата	руб			-	53	-		-
		Раздел 5. Покрытие								
46	E7-463 39-6-I,8	Установка панелей перекрытий площ. до 10м ² с опиранием на две стороны при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т и высоте зданий до 30 м шт	8,00	<u>4,74</u> 1,39	<u>1,06</u> 0,38	38	II	<u>8</u> 3	<u>2,29</u> 0,49	<u>18</u> 4
47	ССЦМ таб I	Металлизация крепёжных элементов кг	3,48	0,18	-	I	-	-	-	-
48	E6-180 6-9	Устройство железобетонных перекрытий из бетона М200 по стальным балкам и монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площ. до 5м ² и приведённой толщ. до 150мм м ³	0,37	<u>52,43</u> 6,79	<u>1,10</u> 0,33	19	3	-	<u>12,10</u> 0,43	4

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	CI24-I0	Арматура класса AI Т	0,04	338,00	-	I4	-	-	-	-
50	CI24-I2	Арматура класса A3 Т	0,04	325,00	-	I3	-	-	-	-
		Стоимость изделий								
51	ССЦМ доп 3 п 592	Стоимость панелей пе- рекрытий марки ПК60. I0-4a4т шт	2,00	52,90	-	I06	-	-	-	-
52	ССЦМ доп 3 п 596	марки ПК60. I0-3a4т шт	2,00	50,60	-	I0I	-	-	-	-
53	ССЦМ п 568	марки ПК60. I2-4a4т шт	I,00	59,00	-	59	-	-	-	-
54	ССЦМ п 574	марки ПК60. I2-3a4т шт	I,00	60,90	-	6I	-	-	-	-
55	ССЦМ п 545	марки ПК60. I5-4a4т шт	I,00	82,20	-	82	-	-	-	-
56	ССЦМ п 55I	марки ПК60. I5-3a4т шт	I,00	78,80	-	79	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 5	руб			573	I4	$\frac{8}{3}$		$\frac{22}{4}$

В том числе:

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб			573	-	-		-
		накладные расходы	"			94	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		9
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	16	-		-
		плановые накопления	"			53	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			720	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		35
		сметная зарплата	руб			-	33	-		-
		Итого по разделу 5	"			720	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		35
		Сметная зарплата	руб			-	33	-		-
		Раздел 6. Разные работы								
		Утепление вентиляционных стояков								
57	E20-69 I8-2	Металлический каркас из уголка 45,5 и полоски 50,5 м2	I92,00	<u>8,57</u> 0,98	<u>0,06</u> 0,02	I645	I88	<u>I2</u> 4	<u>I,7I</u> 0,03	<u>329</u> 6

24062-04

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	E26-19 4-6	Утепление минераловатными плитами м3	1,81	<u>8,05</u> 4,73	<u>0,15</u> 0,05	15	9	-	<u>7,90</u> 0,06	14
59	E26-63 II-7	Обшивка вентстояков асбестоцементными листами 100м2	0,30	<u>64,40</u> 44,40	<u>1,70</u> 0,51	19	13	-	<u>74,10</u> 0,66	22
60	E12-280 8-5	Обшивка вентстояков сталью кровельной оцинкованной 100м2	0,11	<u>192,00</u> 45,80	<u>0,41</u> 0,12	22	5	-	<u>83,00</u> 0,15	9
61	ССЦМ таб I п 18	Лакокрасочные покрытие металлического каркаса кг	192,00	0,17	-	33	-	-	-	-
62	E12-281 8-6	Устройство колпаков над шахтами в 2 канала колпак	2,00	<u>8,39</u> 1,45	<u>0,01</u> -	17	3	-	2,63	5
63	E12-282 8-7	На каждые последующие 2 канала добавлять к расценке № 281 колпак	4,00	<u>4,20</u> 0,72	<u>0,01</u> -	17	3	-	1,31	5
Стоимость изделий										
64	СИ4-125	Плиты теплоизоляционные минераловатные на синтетическом связующем полужёсткие и жёсткие ГОСТ 9573-72 MI50 м3	1,86	25,60	-	48	-	-	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	СIII-32	Асбестоцементные плитки плоские облицовочные прессованные размером 1200x800x8 мм 100шт	0,3I	106,00	-	33	-	-	-	-
		Итого прямые затраты по разделу 6	руб			1849	221	<u>12</u> 4		<u>384</u> 6
		В том числе:								
		стоимость общестроительных работ	"			1849	-	-		-
		сдача и испытание	"			10	-	-		-
		накладные расходы	"			304	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		26
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	54	-		-
		плановые накопления	"			172	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			2325	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		416
		сметная зарплата	руб			-	279	-		-
		Итого по разделу 6	"			2325	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		416

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стоимость общестроительных работ	руб			8737	-	-		-
		сдача и испытание	"			10	-	-		-
		накладные расходы	"			1439	-	-		-
		норматив. трудоёмкость в н.р.	ч/ч			-	-	-		127
		сметная зарплата в н.р.	руб			-	260	-		-
		плановые накопления	"			815	-	-		-
		всего стоимость общестроительных работ	"			10991	-	-		-
		норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		985
		сметная зарплата	руб			-	789	-		-
		Итого по смете	"			10991	-	-		-
		Норматив. трудоёмкость	ч/ч			-	-	-		985
		Сметная зарплата	руб			-	789	-		-

Начальник отдела АПР
Составила рук. группы
проверила гл. специалист

Черкас

Б.Е. Черкасов

Форофонова

Р.А. Форофонова

Мильман

Б.М. Мильман

СВОДКА ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

№ пп	Наименование конструктивных элементов и видов работ	Един. изм.	Количество	Сумма (руб)		Средневзвешенная единичная стоимость (руб)		Удельный вес конструктивных элементов и видов работ
				Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	Прямых затрат	С накладными расходами и плановыми накоплениями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Фундаменты и стены			1132	1425	-	-	12,97
2	Перекрытие			320	402	-	-	3,66
3	Стены			3962	4986	-	-	45,36
4	Перекрытие			901	1133	-	-	10,31
5	Покрытие			573	720	-	-	6,55
6	Разные работы			1849	2325	-	-	21,15
	ИТОГО			8737	10991	-	-	100,00