

# А К Т

## приемки системы и выпусков внутреннего водостока из здания

г. Москва

«    » ..... Г.

**ПРЕДСТАВИТЕЛИ:**

(Указать организацию,  
должность, фамилию  
и инициалы)

Авторского надзора \_\_\_\_\_

Технического надзора  
заказчика \_\_\_\_\_

Генерального подрядчика \_\_\_\_\_

Субподрядной (монтажной)  
организации \_\_\_\_\_

Эксплуатационной организации \_\_\_\_\_

Произвели осмотр и приемку в эксплуатацию систему внутреннего водостока и выпуска из здания

и установили:

1. Устройство водостока соответствует проекту и СНиП 3.05.01-85.

2. При испытании внутренних водосточных сетей наполнением водой до уровня наивысшей водосточной воронки в течение 10 минут утечки воды не было. Сточные воды отводятся нормально.

На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленную к сдаче систему внутреннего водостока считать принятой и допущенной к эксплуатации.

**ПРЕДСТАВИТЕЛИ:**

(подписи)

Авторского надзора \_\_\_\_\_

Технадзора заказчика \_\_\_\_\_

Субподрядной (монтажной)  
организации \_\_\_\_\_

Генерального подрядчика \_\_\_\_\_

Эксплуатационной организации \_\_\_\_\_