

АКТ

приемки внутренних систем противопожарно-хозяйственного и горячего водоснабжения

г.Москва

« ____ » _____ 20__ г.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

(указать должность,
Ф.И.О., организацию)

Авторского надзора _____

Технадзора _____

Генерального подрядчика _____

Субподрядной (монтажной)
организации _____

Эксплуатационной организации _____

Произвели проверку и приемку внутренних систем противопожарно-хозяйственного и горячего водоснабжения здания на эффект действия по адресу:

_____ (район застройки, квартал, улица, № дома и корпуса)

и установили:

1. Установленное оборудование в ЦТП, бойлерной, насосной и монтаж внутренних систем соответствует проекту СНиП 3.05.01-85.
2. Системы испытаны гидравлическим давлением на.....атм. (см.акты от « ____ » _____ г.
3. При испытании на эффект действия внутренних систем водопровода установлено, что холодная и горячая вода поступала нормально во все водоразборные точки (смесители, краны), отсутствовали течи в трубопроводах и утечки воды через смесители, краны и смывные устройства.

На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленные к сдаче внутренняя система противопожарно-хозяйственного и горячего водоснабжения считаются принятыми и допущенными к эксплуатации.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

(подписи)

Авторского надзора _____

Технадзора заказчика _____

Генерального подрядчика _____

Субподрядной (монтажной)
организации _____

Эксплуатационной организации _____