

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА
(ЦНИИЭП жилища)

С Е Р И Я 81

ЖИЛЫЕ ДОМА ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ

Типовой проект И13-81-3/1.2

Дом 9-этажный 6-секционный 198-квартирный

И13-81-3/1.2-СМ188 СМЕТА. ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

17432-17

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ГРАЖДАНСКОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ ПРИ ГОССТРОЕ СССР
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ
ИНСТИТУТ ТИПОВОГО И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖИЛИЩА
(ЦНИИЭП жилища)

С Е Р И Я 81
ЖИЛЫЕ ДОМА ИЗ КРУПНЫХ ЛЕГКОБЕТОННЫХ БЛОКОВ
Типовой проект П13-81-3/1.2
Дом 9-этажный 6-секционный 198-квартирный
П13-81-3/1.2-СМ188 СМЕТА .
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНОСТИ В МАТЕРИАЛАХ

Введена в действие ЦНИИЭП жилища
" 3 " июля 1985 г.
Приказом № 293
Пересчитана в ценах 1984 г.

Руководитель отделения
проектных работ

Руководитель мастерской № 5

Главный архитектор проекта


Начальник отдела смет,
ТЭО и ПОС



В.М.Остретцов



Л.В.Станишевский



И.Г.Пацкин

В.А.Кравченко

17432-17

© ОП ЦИТИП Госстроя СССР, 1988г

17432-17

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

№№ пп	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			на здание	на ед. общ. прив. площ.
1	Сметная стоимость	тыс. руб.	1498,51	
2	В том числе строительно-монтажные работы	"	1465,32	
3	Общая приведенная площадь	м2	11789,43	127,11
4	Общая площадь	"	11485,46	130,47
5	Жилая площадь	"	7016,54	213,57
6	Строительный объем здания	м3	46595,33	32,16
7	Количество квартир	шт	198	7568
8	Средняя общая приведенная площадь квартиры	м2	59,54	

Сметы к рабочей документации типового проекта ИЗ-81-3/1.2 составлены в соответствии с инструкцией по типовому проектированию СН 227-82.

Сметная стоимость определена по единым районным расценкам, введенным с 1 января 1984 г., для условий строительства в I территориальном районе. Стоимость местных строительных материалов и сборных железобетонных изделий определена для условий строительства в Московской области. Накладные расходы в смете учтены в размере 16,5% на общестроительные работы надземной части, 16,5% - по подземной части, 13,3% на сантехнические работы. Плановые накопления учтены в размере 8% от суммы прямых затрат и накладных расходов.

В составлении сметной документации принимали участие:

Старший инженер	<i>Дубровина</i>	С.И.Дубровина
Старший инженер	<i>Пончек</i>	И.И.Пончек
Инженер	<i>Л. Орлова</i>	Л. Орлова
Руководитель сметной группы	<i>Долгушина</i>	Г.В.Долгушина

Главный специалист по сметам

Дернова

Т.С.Дернова

СМЕТА В СУММЕ _____ ТЫС.Р.
И НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-
ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ В СУММЕ _____ ТЫС.Р.
СОГЛАСОВАНА
ПОДРЯДЧИК _____

СМЕТА В СУММЕ 1498.51 ТЫС.Р.
УТВЕРЖДЕНА
ЗАКАЗЧИК _____

" " 19--Г. ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА N 1
НА СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМА 9-ЭТАЖНОГО 6-СЕКЦИОННОГО 198-КВАРТИРНОГО

N П/П	N СМЕТ И РАСЧЕТОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.							ПОКАЗАТЕЛИ ЕДИНИЧНОЙ СТОИМОСТИ, РУБ.		
			СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	МОНТАЖНЫХ РАБОТ	ОБОРУДОВАНИЯ, МЕБЕЛИ И ИНВЕНТАРЯ	ПРОЧИХ ЗАТРАТ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ			НОРМАТИВНО-УСЛОВНО-ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
1		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	124.22					124.22	3.34	3.79	10.27	10.54
2		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	8.74					8.74	1.09	.07	1.96	.74
3		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	3.65					3.65	.54	.00	.78	.31
		ИТОГО:	136.61					136.61	4.97	3.86	13.01	11.59
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
4		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	1189.01					1189.01	53.26	35.98	128.51	100.85
5		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	88.95					88.95	7.37	.69	16.66	7.54
6		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	35.27					35.27	6.12	1.10	14.95	2.99
7		ЛИФТЫ	6.42	9.06	33.18			48.66	3.78	1.32	10.56	4.14
		ИТОГО:	1319.65	9.06	33.18			1361.90	70.53	39.09	170.68	115.53
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	1456.26	9.06	33.18			1498.51	75.5	42.95	183.69	127.12

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (АРХИТЕКТОР) ПРОЕКТА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО СМЕТАМ

И. Г. Пацкий
Т. С. Дернова

И. Г. ПАЦКИЙ
Т. С. ДЕРНОВА

СВОДКА
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО СМЕТЕ
К РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ %	С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ РУБ	ВСЕГО РУБ	В ТОМ ЧИСЛЕ			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ %	С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ РУБ		
						ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1	ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	393,76	16,5	64,97	458,73	393,00	153,53	239,47	.0	.00	393,00	
2	ФУНДАМЕНТЫ	36198,21	16,5	5972,70	42170,91	1978,67	636,50	1342,17	.0	.00	1978,67	
3	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	16937,22	16,5	2794,64	19731,86	1056,03	351,70	704,33	.0	.00	1056,03	
4	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ	15614,03	16,5	2576,31	18190,34	1317,23	412,88	904,34	.0	.00	1317,23	
5	ПЕРЕКРЫТИЯ	16891,09	16,5	2787,03	19678,11	576,23	356,58	219,65	.0	.00	576,23	
6	ЛЕСТНИЦЫ	3397,28	16,5	560,55	3957,84	266,17	149,83	116,34	.0	.00	266,17	
7	ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ	1058,92	16,5	174,72	1233,64	125,85	51,23	74,62	.0	.00	125,85	
8	ШАХТА ЛИФТА	698,39	16,5	115,23	813,62	32,52	11,58	20,94	.0	.00	32,52	
9	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА	5296,41	16,5	873,91	6170,32	1113,07	943,89	169,17	.0	.00	1113,07	
10	ПОЛЫ	1957,74	16,5	323,03	2280,76	253,30	253,12	.18	.0	.00	253,30	
11	МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	12,49	16,5	2,06	14,55	5,42	5,33	.09	.0	.00	5,42	
12	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	275,34	16,5	45,43	320,77	17,84	14,53	3,31	.0	.00	17,84	
	ИТОГО:	98730,81		16290,57		7135,30	3340,70	3794,60		.00		
					115021,38						7135,30	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8,0		9201,71				44,0		3139,53	
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				124223,06		3340,70	3794,60			10274,84	
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				124223,06		3340,70	3794,60			10274,84	
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
13	НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ	203200,44	16,5	33528,07	236728,50	8470,18	4093,56	4376,62	.0	.00	8470,18	
14	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ	127667,00	16,5	21065,05	148732,00	7106,33	3064,59	4041,75	.0	.00	7106,33	

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ	
			РУБ	%			РУБ	ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН			%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
15	ПЕРЕКРЫТИЯ	145238.94	16.5	23964.42	169203.31	4962.91	3056.49	1906.42	.0	.00	4962.91	
16	ЛЕСТНИЦЫ	15829.95	16.5	2611.94	18441.89	1176.34	611.12	565.22	.0	.00	1176.34	
17	ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ	18515.27	16.5	3055.02	21570.29	2748.12	1607.10	1141.01	.0	.00	2748.12	
18	ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИИ И БАЛКОНОВ	18794.31	16.5	3101.06	21895.37	2487.46	1342.68	1144.78	.0	.00	2487.46	
19	ШАХТА ЛИФТА	10833.95	16.5	1787.60	12621.55	212.40	94.56	117.84	.0	.00	212.40	
20	ПЕРЕГОРОДКИ	42721.06	16.5	7048.97	49770.03	3733.77	2154.97	1578.80	.0	.00	3733.77	
21	ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ВАР. С/У РОССЫПЬЮ	20230.36	16.5	3338.01	23568.36	1472.72	769.15	703.57	.0	.00	1472.72	
22	КРЫША	36101.81	16.5	5956.80	42058.61	1899.19	1407.37	491.82	.0	.00	1899.19	
23	ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИП.ЭТ	47682.45	16.5	7867.60	55550.05	6977.09	6067.49	909.59	.0	.00	6977.09	
24	ПОЛЫ	55064.75	16.5	9085.68	64150.44	6147.32	5969.30	178.02	.0	.00	6147.32	
25	ВХОДЫ	3500.57	16.5	577.59	4078.16	537.79	487.36	50.42	.0	.00	537.79	
26	ОКНА И БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ	57945.74	16.5	9561.05	67506.75	2315.74	1786.27	529.46	.0	.00	2315.74	
27	ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ	2046.78	16.5	337.72	2384.50	48.83	44.87	3.96	.0	.00	48.83	
28	ДВЕРИ	49971.11	16.5	8245.23	58216.34	3025.91	2105.81	920.11	.0	.00	3025.91	
29	ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ	22153.91	16.5	3655.39	25809.30	858.16	712.38	145.78	.0	.00	858.16	
30	ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	10206.82	16.5	1684.13	11890.95	7750.73	7382.61	368.11	.0	.00	7750.73	
31	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	7870.29	16.5	1298.60	9168.88	1803.45	1766.15	37.30	.0	.00	1803.45	
32	МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ	19608.44	16.5	3235.39	22843.83	7972.42	7884.23	88.19	.0	.00	7972.42	
33	СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	626.39	16.5	103.35	729.74	5.38	5.12	.25	.0	.00	5.38	
34	НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА	980.09	16.5	161.72	1141.81	388.39	369.42	18.97	.0	.00	388.39	
35	МУСОРОПРОВОД	2628.17	16.5	433.65	3061.81	678.00	217.80	460.20	.0	.00	678.00	
36	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕРТ. ТРАНСПОРТ	16137.90	16.5	2662.75	18800.65	16137.89	.00	16137.89	.0	.00	16137.89	
37	РАЗНЫЕ РАБОТЫ	9454.04	16.5	1559.92	11013.95	329.13	263.92	65.21	.0	.00	329.13	
	ИТОГО:	945010.50		155926.00		89245.63	53264.32	35981.29		.00	89245.63	

1100937.07

N пп	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕТОМ НАКЛАДН, РАСХОДОВ	ВСЕГО РУБ	В ТОМ ЧИСЛЕ			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ РУБ	С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ
			%	РУБ			ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ								44.0		39268,07
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ		8,0		88074,81						128513,69
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				1189010,00		53264,32	35981,29			128513,69
	ВСЕГО:				1189010,00		53264,32	35981,29			138788,52
					1313233,06		56605,02	39775,89			
	САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
	А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
	1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
38	ОТОПЛЕНИЕ	2117,92	13,3	281,68	2399,61	463,86	424,16	39,70	63,0	292,23	756,09
39	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	520,23	13,3	69,19	589,42	80,51	77,59	2,92	,0	,00	80,51
40	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	511,63	13,3	68,05	579,68	76,26	73,51	2,75	,0	,00	76,26
41	КАНАЛИЗАЦИЯ	2298,83	13,3	305,74	2604,57	266,53	251,51	15,02	,0	,00	266,53
42	ВОДОСТОК	144,06	13,3	19,16	163,21	32,36	29,46	2,90	,0	,00	32,36
43	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТАЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	1496,80	16,5	246,97	1743,78	226,73	224,82	1,91	,0	,00	226,73
44	ЗАТРАТЫ ПРИ СДАЧЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	9,28	13,3	1,23	10,51	9,28	8,48	,79	63,0	5,84	15,12
	ИТОГО:	7098,75		990,80		1155,51	1089,52	65,99		292,23	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ				8089,55				44,0		508,42
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ		8,0		647,16						1956,16
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				8736,71		1089,52	65,99			1956,16
					8736,71		1089,52	65,99			
	Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
	1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
45	ОТОПЛЕНИЕ	15303,87	13,3	2035,41	17339,28	1434,09	1316,55	117,54	63,0	903,48	2337,57
46	ВЕНТИЛЯЦИЯ	1287,70	13,3	171,26	1458,96	703,10	663,60	39,50	63,0	442,95	1146,05
47	ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	3043,27	13,3	404,75	3448,03	506,90	488,62	18,28	63,0	319,35	826,25
48	ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ	4213,00	13,3	560,33	4773,33	681,46	655,71	25,75	63,0	429,32	1110,77

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ	
			РУБ	%			РУБ	РУБ			ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КАНАЛИЗАЦИЯ	33216.61	13.3	4417.80	37634.41	2218.51	2058.22	160.29	63.0	1397.66	3616.17
50	ВОДОСТОК	889.80	13.3	118.34	1008.14	105.43	97.30	8.13	63.0	66.42	171.84
51	ГАЗОСНАБЖЕНИЕ	10974.57	13.3	1459.62	12434.18	691.58	618.25	73.33	63.0	435.69	1127.27
52	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	1616.36	16.5	266.70	1883.06	1092.85	1091.93	.91	63.0	688.49	1781.34
53	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	2019.79	16.5	333.27	2353.06	593.25	349.53	243.73	63.0	373.75	967.00
54	ЗАТРАТЫ ПРИ СЛАЧЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	28.68	13.3	3.81	32.50	28.68	26.33	2.35	63.0	18.07	46.75
	ИТОГО:	72593.63		9767.48		8055.84	7366.03	689.81		5057.11	
					82361.06						13112.95
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		6588.88				44.0		3544.57
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				88949.94		7366.03	689.81			16657.52
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				88949.94		7366.03	689.81			16657.52
	ВСЕГО:				97686.64		8455.54	755.79			18613.69
					ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ						
					А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
					1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
55	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	14.46	16.5	2.39	16.85	14.46	14.46	.00	.0	.00	14.46
56	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ	2905.56	87.0	458.11	3363.67	526.85	526.56	.29	.0	.00	526.85
	ИТОГО:	2920.02		460.50		541.31	541.02	.29		.00	
					3380.52						541.31
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		270.44				44.0		238.18
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				3650.96		541.02	.29			779.49
	ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				3650.96		541.02	.29			779.49
					Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ						
					1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
57	ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ	24476.50	87.0	4427.01	28903.52	5706.45	5088.52	617.92	63.0	3595.06	9301.51

N ПП	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ						
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ РУБ	%	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ РУБ	С УЧЕТОМ НАКЛАДН, РАСХОДОВ	ВСЕГО РУБ	В ТОМ ЧИСЛЕ		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
58	ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ	95.81	87.0	28.20	124.01	43.49	32.41	11.08	63.0	27.40	70.89	
59	РАДИОФИКАЦИЯ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ	1381.22	87.0	563.02	1944.25	872.27	647.16	225.12	63.0	549.53	1421.80	
60	ТЕЛЕВИДЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ	1068.96	84.0	204.37	1273.33	416.00	243.30	172.70	63.0	262.08	678.09	
61	КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ	149.99	87.0	56.55	206.55	129.22	65.00	64.22	63.0	81.41	210.64	
62	ЗАЗЕМЛЕНИЕ	169.70	87.0	40.62	210.32	52.63	46.69	5.93	63.0	33.15	85.78	
	ИТОГО:	27342.18		5319.77		7220.06	6123.08	1096.97		4548.64		
					32661.95						11768.70	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		2612.96				44.0		3176.83	
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				35274.91		6123.08	1096.97			14945.52	
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				35274.91		6123.08	1096.97			14945.52	
	ВСЕГО:				38925.86		6664.10	1097.26			15725.01	
					ОБОРУДОВАНИЕ							
					Б, НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ							
					1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
63	ЛИФТЫ, ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	201.73	16.5	33.28	235.01	44.81	38.25	6.56	63.0	28.23	73.04	
64	ЛИФТЫ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ	33.81	87.0	9.98	43.79	12.28	11.47	.81	63.0	7.74	20.02	
65	ЛИФТЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	124.10	16.5	20.48	144.58	76.94	75.56	1.38	63.0	48.47	125.41	
66	ЛИФТЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ	522.76	8.0	41.82	564.58	43.84	14.39	29.44	69.0	28.48	72.31	
	ИТОГО:	882.40		105.56		177.86	139.67	38.18		112.92		
					987.96						290.78	
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		79.04				44.0		78.26	
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				1067.00		139.67	38.18			369.04	
					2. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
67	ЛИФТЫ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	1009.41	80.0	389.60	1399.01	673.00	487.00	186.00	63.0	423.99	1096.99	
	ИТОГО:	1009.41		389.60		673.00	487.00	186.00		423.99		

N пп	НАИМЕНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ЗАТРАТ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				НОРМАТИВНАЯ УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ					
		ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ		С УЧЕТОМ НАКЛАДН. РАСХОДОВ	ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ			НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	С УЧЕ- ТОМ НАКЛАД. РАСХОДОВ
			РУБ	%			РУБ	ОСНОВН. ЗАРАБОТ. ПЛАТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИЯ МАШИН		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1399.01						1096.99
	ПЛАНОВЫЕ НАКОПЛЕНИЯ		8.0		111.92				44.0		296.12
	ИТОГО С ПЛАНОВЫМИ НАКОПЛЕНИЯМИ				1510.93		487.00	186.00			1393.11
			3. ОБОРУДОВАНИЕ								
68	ЛИФТЫ. ОБОРУДОВАНИЕ	5533.00	.0	.00	5533.00	.00	.00	.00	69.0	.00	.00
	ИТОГО:	5532.99		.00		.00	.00	.00		.00	
					5532.99						.00
	ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ				8110.91		626.67	224.18			1762.15
	ВСЕГО:				8110.91		626.67	224.18			1762.15

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на общестроительные работы и типовому проекту II3/8I-3/I.2 на
строительство 9-этажного 6-секционного I98-квартирного дома

Сметная стоимость	тыс.руб.	I3I3,23
Нормативная условно-чистая продукция	"	-
Показатели по смете:		
стоимость на		
I. I м2 общей площади	руб.	II4,34
2. I м2 общей приведенной площади	"	III,39
3. I м2 жилой площади	"	I87,16
4. I м3 объема	"	28,18
5. I квартиры	"	6632

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-		
					ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ. МАШИН	ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ:		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1						
1	1- 174А 22-13 ТЧ, 1-11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР С ПОГРУЗКОЙ В АВТОСАМОСВАЛ Ы ЭКСКАВАТОРОМ 0.5КУБМ	ТЫС.КУ БМ	.26	149.66	6.41	143.05	38.91	38.86	1.67	37.19
					-----		-----		-----		
							56.65			14.73	
2	1- 175А Т 22-14 Т, Ч.1.11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2ГР ЭКСКАВАТОРОМИ Н ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ С КОВШОМ ЕМК 0.5 КУБМ С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОСАМОСВА ЛН	ТЫС.КУ БМ	.72	178.21	7.64	170.30	128.31	128.12	5.50	122.62
					-----		-----		-----		
							67.54			48.63	
3	1- 195 Т25-2	РАБОТА НА ОТВАЛЕ ПРИ ДОСТАВКЕ ГРУНТА 2-3ГР АВТОТРАНСПОРТ СРЕДСТВАМИ	ТЫС.КУ БМ	1.90	13.20	1.59	11.34	25.11	24.59	3.02	21.57
					-----		-----		-----		
							3.63			6.90	
4	1- 230А 29-1 ТЧ 1. 2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 80 Л, С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 10 М	ТЫС.КУ БМ	.26	37.18	.00	37.18	9.67	9.67	.00	9.67
					-----		-----		-----		
							12.39			3.22	
5	1- 237А 29-8 ТЧ 1. 2	ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА 1 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 230А	ТЫС.КУ БМ	1.04	30.47	.00	30.47	31.69	31.69	.00	31.69
					-----		-----		-----		
							10.16			10.57	
6	1- 257А 31-2 ТЧ 1. 2	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ БУЛЬДОЗЕРОМ 80 Л, С. С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10 М	ТЫС.КУ БМ	.08	20.79	.00	20.79	1.75	1.75	.00	1.75
					-----		-----		-----		
							6.92			.58	
7	1- 268А 31-13ТЧ 1- 11	ДОБАВЛЯЕТСЯ К РАСЦЕНКЕ 257А НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ	ТЫС.КУ БМ	.17	11.88	.00	11.88	2.02	2.02	.00	2.02
					-----		-----		-----		
							3.97			.67	
8	1- 960 Т80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ И ТРУБОПРОВОДЫ ГЛУБ	100КУБ М	.29	74.50	74.50	.00	21.60	21.60	21.60	.00

КД	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
9	1-1132 116-5		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩ РУЧНЫМ СПОСОБОМ ГРУНТ 2ГРУППЫ	100КВМ	15,71	7,15	7,15	.00	112,33	112,33	112,33	.00
10	1-1184 118,10		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	100КУБ М	1,46	9,69	6,20	3,49	14,15	14,15	9,05	5,10
								2,29				3,34
11	16-55А 11-14 ТЧ 1.11,3.		РАЗРАБОТКА ГРУНТА 1ГР ЭКСКАВАТОРОМ ГРЕЙФЕРОМ 0.5 КУБМ В ОТВАЛ	ТЫС.КУ БМ	.06	132,72	5,77	126,95	8,23	8,23	.36	7,87
								50,43				3,13
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									393,76	393,00	153,53	239,47
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									393,76	393,00	153,53	239,47
РАЗДЕЛ: ФУНДАМЕНТЫ												
1	6-16В 1-16		УСТР ФУНДАМ ПЛИТ ПЛОСКИХ КУБМ ЖЕЛЕЗОБЕТ	КУБМ	12,24	2,27	1,00	.77	27,78	21,66	12,24	9,42
								.23				2,82
2	6-169А 15-10		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ БЕЗ ОПАЛУБКИ ИЗ БЕТОНА М-100	КУБМ	21,92	5,24	2,62	.99	114,86	79,13	57,43	21,70
								.30				6,58
3	7-2 Т1-2		УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛ ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 1.5Т	ШТ	124,00	2,09	.50	1,59	259,16	259,16	62,00	197,16
								.57				70,68
4	7-3 Т1-3		УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТР ДО 3, 5Т	ШТ	420,00	2,99	.76	2,23	1255,80	1255,80	319,20	936,60
								.79				331,80
5	7-4 Т1-4		УКЛАДКА БЛОКОВ И ПЛИТ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4М И МАССЕ КОНСТР БОЛЕЕ 3,5Т	ШТ	18,00	3,99	.99	3,00	71,82	71,82	17,82	54,00
								1,06				19,08
6	7-400 Т36-1		УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ ДО 0,5Т	ШТ	36,00	1,01	.22	.79	36,36	36,36	7,92	28,44

КМ	НОРМАТИВ- П/П ЧИКИ И МН ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР. ПЛ		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР. ПЛ	
						.29						10.44
7	7- 401 Т36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	18.00	1.39	.30	1.09	25.02	25.02	5.40	19.62	
						.40						7.20
8	7- 402 Т36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	12.00	2.10	.47	1.63	25.20	25.20	5.64	19.56	
						.60						7.20
9	8- 10 3-1	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНЫХ	КУБМ	160.84	.74	.40	.32	119.02	115.80	64.34	51.47	
						.10						16.08
10	8- 59 7-3	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЯ	Т	3.04	194.00	27.80	1.38	589.76	88.71	84.51	4.20	
						.36						1.09
11	Ц1-2-Р4- 3	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ФУНДАМЕНТОВ КЛАССА А-3	Т	.24	270.00	.00	.00	64.80	.00	.00	.00	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						2589.59	1978.67	636.50	1342.1	
												472.97
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ										
12	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	.86	24.40	.00	.00	20.92	.00	.00	.00	
13	ССЦ4-20	ПЕСОК	КУБМ	176.92	7.79	.00	.00	1378.24	.00	.00	.00	
14	ССЦ1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10- 20ММ	КУБМ	.61	28.20	.00	.00	17.12	.00	.00	.00	
15	ССЦ1-15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20- 40ММ	КУБМ	22.25	26.30	.00	.00	585.14	.00	.00	.00	
16	ССЦ1-17	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,20- 40ММ	КУБМ	12.42	28.20	.00	.00	350.35	.00	.00	.00	
17	РСЦ2-84	ФБС12.6.3-Т	ШТ	36.00	8.45	.00	.00	304.03	.00	.00	.00	
18	РСЦ2-84	ФБС24.4.6-Т	ШТ	12.00	22.20	.00	.00	266.40	.00	.00	.00	
19	РСЦ2-84	ФБС9.6.6-Т	ШТ	18.00	12.94	.00	.00	232.89	.00	.00	.00	
20	РСЦ1-84	ФЛ12.12-2	ШТ	32.00	20.82	.00	.00	666.16	.00	.00	.00	

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	Б Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	Б Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
21	РСЦ1-84	ФЛ12.8-2	ШТ	22.00	13.79	.00	.00	303.33	.00	.00	.00	.00
22	РСЦ1-84	ФЛ16.12-2	ШТ	10.00	30.16	.00	.00	301.56	.00	.00	.00	.00
23	РСЦ1-84	ФЛ20.12-2	ШТ	101.00	57.47	.00	.00	5804.76	.00	.00	.00	.00
24	РСЦ1-84	ФЛ20.8-2	ШТ	37.00	37.71	.00	.00	1395.35	.00	.00	.00	.00
25	РСЦ1-84	ФЛ24.12-2	ШТ	102.00	61.32	.00	.00	6254.80	.00	.00	.00	.00
26	РСЦ1-84	ФЛ24.8-2	ШТ	6.00	44.87	.00	.00	269.23	.00	.00	.00	.00
27	РСЦ1-84	ФЛ28.12-2	ШТ	162.00	76.75	.00	.00	12433.59	.00	.00	.00	.00
28	РСЦ1-84	ФЛ28.8-2	ШТ	12.00	56.09	.00	.00	673.09	.00	.00	.00	.00
29	РСЦ1-84	ФЛ32.12-2	ШТ	18.00	91.87	.00	.00	1653.67	.00	.00	.00	.00
30	РСЦ1-84	ФЛ6.12-4	ШТ	60.00	11.63	.00	.00	698.01	.00	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								2351.77				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								31256.87				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								36198.21	1978.67	636.50	1342.11	472.97
РАЗДЕЛ:		НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ			ВАР. 1							
1	7- 401 Т36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	166.00	1.39	.30	1.09	230.74	230.74	49.80	180.94	
							.40			66.40		
2	7- 403 Т36-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1, 5Т	ШТ	69.00	2.64	.61	2.03	182.16	182.16	42.09	140.07	
							.74			51.06		
3	7- 514 42-2	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬН БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2.5Т	ШТ	228.00	2.13	.62	1.51	485.64	485.64	141.36	344.28	
							.54			123.12		
4	7- 515 42-3	УСТАНОВКА ЦОКОЛЬН БЛОКОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 2.5Т	ШТ	14.00	2.68	.79	1.89	37.52	37.52	11.06	26.46	
							.68			9.52		
5	7- 572 44-1-1.8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩ ДО	ШТ	2.00	4.28	1.29	1.09	8.56	4.76	2.58	2.18	

№	НОРМАТИВ- ПУ/Р	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			
			6КВМ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗААНИЙ ДО 30М				.41			.82		
6	8- 4-7	27	БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ, ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ	100КВМ	4.96	90.00	19.50	1.50	446.40	104.16	96.72	7.44
								.45				2.23
7	8- 5-1	308	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ ЦЕМ.-ИЗВ МАРКИ 75	КУБМ	3.66	3.19	2.21	.81	11.68	11.05	8.09	2.96
								.24				.88
			ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1402.69	1056.03	351.70	704.3
												254.03
			МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
8	ССЦ 2-4		РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	16.86	24.40	.00	.00	411.39	.00	.00	.00
9	ССЦ2-13		РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.75	КУБМ	.84	24.30	.00	.00	20.46	.00	.00	.00
10	ССЦ6-1		КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	1,39	68.00	.00	.00	94.57	.00	.00	.00
11	ССЦ1-28		БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10- 20ММ	КУБМ	2,16	28.20	.00	.00	60.97	.00	.00	.00
12	РСЦ2-84		ФБС12.5.6-Т	ШТ	64.00	14.07	.00	.00	900.49	.00	.00	.00
13	РСЦ2-84		ФБС24.5.6-Т	ШТ	69.00	27.78	.00	.00	1916.57	.00	.00	.00
14	РСЦ2-84		ФБС9.5.6-Т	ШТ	102.00	10.80	.00	.00	1101.17	.00	.00	.00
15	РСЦ17-84		СБ7.1 12.13.45-Т-1	ШТ	5.00	38.96	.00	.00	194.80	.00	.00	.00
16	РСЦ17-84		СБ7.1 12.15.45-Т-1	ШТ	65.00	42.82	.00	.00	2783.30	.00	.00	.00
17	РСЦ17-84		СБ7.1 15.13.45-Т-1	ШТ	17.00	49.09	.00	.00	834.53	.00	.00	.00
18	РСЦ17-84		СБ7.1 15.13.45-Т-1.1	ШТ	8.00	44.49	.00	.00	355.92	.00	.00	.00
19	РСЦ17-84		СБ7.1 15.14.45-Т-1.2	ШТ	2.00	36.99	.00	.00	73.98	.00	.00	.00

№	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			СЫЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
20	РСЦ17-84	СБ7.1	15.15.45-Т-1	ШТ	37.00	53.90	.00	.00	1994.30	.00	.00	.00	.00
21	РСЦ17-84	СБ7.1	15.15.45-Т-1.1	ШТ	43.00	49.50	.00	.00	2128.50	.00	.00	.00	.00
22	РСЦ17-84	СБ7.1	9.13.45-Т-1	ШТ	6.00	26.32	.00	.00	157.92	.00	.00	.00	.00
23	РСЦ17-84	СБ7.1	9.15.45-Т-1	ШТ	31.00	30.04	.00	.00	931.24	.00	.00	.00	.00
24	РСЦ17-84	СБ7.2	16.13.45-Т-2	ШТ	1.00	47.79	.00	.00	47.79	.00	.00	.00	.00
25	РСЦ17-84	СБ7.2	16.13.45-Т-3	ШТ	1.00	47.59	.00	.00	47.59	.00	.00	.00	.00
26	РСЦ17-84	СБ7.2	16.15.45-Т-2	ШТ	1.00	52.67	.00	.00	52.67	.00	.00	.00	.00
27	РСЦ17-84	СБ7.2	16.15.45-Т-3	ШТ	1.00	52.67	.00	.00	52.67	.00	.00	.00	.00
28	РСЦ17-84	СБ7.3	20.15.45-Т-2	ШТ	7.00	63.42	.00	.00	443.94	.00	.00	.00	.00
29	РСЦ17-84	СБ7.3	20.15.45-Т-3	ШТ	7.00	63.42	.00	.00	443.94	.00	.00	.00	.00
30	РСЦ17-84	СБ7.5	17.15.45-Т-2	ШТ	5.00	44.86	.00	.00	224.30	.00	.00	.00	.00
31	РСЦ17-84	СБ7.5	17.15.45-Т-3	ШТ	5.00	44.86	.00	.00	224.30	.00	.00	.00	.00
32	10.10-2/84	СЛ12-15-2		ШТ	2.00	18.63	.00	.00	37.27	.00	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ									587.38				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ									14947.15				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									16937.22	1056.03	351.70	704.3	
												254.03	
РАЗДЕЛ:			ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ			ВАР. 1							
1	6-90А 11-1	90А	УСТРОЙСТВО ПОДПОРНЫХ СТЕН И СТЕН ПОДВАЛОВ БЕТОННЫХ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 100	КУБМ	29.10	5.93	1.55	.33	172.56	54.71	45.10	9.60	
								.10			2.91		
2	7-127 9-1-1.8	127	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫС.ЗДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6.00	1.50	.46	1.04	9.00	9.00	2.76	6.24	
								.38			2.28		
3	7-287 17-3	287	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т	6.19	293.00	8.18	.00	1813.67	50.63	50.63	.00	

№	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ					
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ			В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР. ПЛ.			
4	7-	400	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	455.00	1.01	.22	.79	459.55	459.55	100.10	359.45		
		Т36-1						.29				131.95		
5	7-	401	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	236.00	1.39	.30	1.09	328.04	328.04	70.80	257.24		
		Т36-2						.40				94.40		
6	7-	402	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	136.00	2.10	.47	1.63	285.60	285.60	63.92	221.68		
		Т36-3						.60				81.60		
7	7-	403	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1, 5Т	ШТ	8.00	2.64	.61	2.03	21.12	21.12	4.88	16.24		
		Т36-4						.74				5.92		
8	7-	445	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЙ ДО 0,3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М	ШТ	54.00	.23	.08	.15	12.42	12.42	4.32	8.10		
		38-1-.1.8						.06				3.24		
9	8-	30В	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ ЦЕМ.-ИЗВ МАРКИ 75	КУБМ	31.84	3.19	2.21	.81	101.57	96.16	70.37	25.79		
		5-1						.24				7.64		
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									3203.53	1317.23	412.88	904.3		
												329.94		
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ														
10	ССЦ	2-2	РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.01	21.90	.00	.00	.30	.00	.00	.00		
11	ССЦ	2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	10.97	24.40	.00	.00	267.59	.00	.00	.00		
12	ССЦ	2-13	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.75	КУБМ	7.32	24.30	.00	.00	177.95	.00	.00	.00		
13	ССЦ	6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	12.10	68.00	.00	.00	822.75	.00	.00	.00		
14	ССЦ	1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10- 20ММ	КУБМ	7.68	28.20	.00	.00	216.63	.00	.00	.00		
15	ССЦ	1-1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,40- 70ММ	КУБМ	29.68	24.80	.00	.00	736.11	.00	.00	.00		

П/П	НН	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			
16	РСЦ2-84		ФБВ9.4.6-Т	ШТ	60,00	7.13	.00	.00	427.53	.00	.00	.00
17	РСЦ2-84		ФБС12.4.3-Т	ШТ	30,00	5.63	.00	.00	168.84	.00	.00	.00
18	РСЦ2-84		ФБС12.4.6-Т	ШТ	224,00	11.72	.00	.00	2625.85	.00	.00	.00
19	РСЦ2-84		ФБС12.6.3-Т	ШТ	8,00	8.45	.00	.00	67.56	.00	.00	.00
20	РСЦ2-84		ФБС12.6.6-Т	ШТ	4,00	16.95	.00	.00	67.79	.00	.00	.00
21	РСЦ2-84		ФБС24.4.6-Т	ШТ	136,00	22.20	.00	.00	3019.20	.00	.00	.00
22	РСЦ2-84		ФБС24.6.6-Т	ШТ	8,00	33.35	.00	.00	266.80	.00	.00	.00
23	РСЦ2-84		ФБС9.4.6-Т	ШТ	357,00	8.62	.00	.00	3078.47	.00	.00	.00
24	РСЦ2-84		ФБС9.6.6-Т	ШТ	8,00	12.94	.00	.00	103.51	.00	.00	.00
25	РСЦ15-84		1ПР38-15.12.22У	ШТ	54,00	3.44	.00	.00	185.99	.00	.00	.00
26	РСЦ15-84		2ПР72-27.38.22У	ШТ	6,00	29.61	.00	.00	177.64	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ									2221.34			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ									10189.17			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									15614.03	1317.23	412.88	904.3
												329.94
РАЗДЕЛ:		ПЕРЕКРЫТИЯ				ВАР. 1						
1	6-173В 16-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧН ПЕРЕКР ТОЛШ 200ММ ВЫС ДО 6М БЕТОН М-200		КУБМ	8.90	13.00	4.61	.81	115.70	48.24	41.03	7.21
								.24				2.14
2	7-460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНДЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗА.ДО 30М		ШТ	29.00	2.09	.98	.71	60.61	49.01	28.42	20.59
								.26				7.54
3	7-463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНДЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗА ДО 30М		ШТ	174.00	3.09	1.39	1.06	537.66	426.30	241.86	184.44
								.38				66.12

№ П/П	НОРМАТИВ- НИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
4	26-36 Т8-9	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ НА СУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1,02 КУБМ)	КУБМ	6,86	7,68	6,60	1,08	52,68	52,68	45,28	7,41	
							.32				2,20	
5	Ц1-1-Р4- 125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М- 150	КУБМ	7,00	25,60	.00	.00	179,20	.00	.00	.00	
6	Ц1-2-Р4-10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАССА А-1	Т	.06	388,00	.00	.00	23,28	.00	.00	.00	
7	Ц1-2-Р4-12	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАССА А-3	Т	.41	325,00	.00	.00	133,25	.00	.00	.00	
8	Ц1-2-Р4-43	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	.01	392,00	.00	.00	3,92	.00	.00	.00	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1106,30	576,23	356,58	219,6	
											77,99	
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ										
9	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЩЕМ.100	КУБМ	12,86	24,40	.00	.00	313,89	.00	.00	.00	
10	ССЦ1-29	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,10- 20ММ	КУБМ	9,03	29,30	.00	.00	264,68	.00	.00	.00	
11	РСЦ16-84	ПК8-63-10А	ШТ	6,00	60,51	.00	.00	363,06	.00	.00	.00	
12	РСЦ16-84	ПК8-63-12А	ШТ	74,00	72,76	.00	.00	5384,21	.00	.00	.00	
13	РСЦ16-84	ПК8-63-15А	ШТ	44,00	93,93	.00	.00	4132,95	.00	.00	.00	
14	РСЦ16-84	ПК8-63-18А	ШТ	6,00	109,56	.00	.00	657,34	.00	.00	.00	
15	10.10-1/84	ПТЗ1-12А	ШТ	12,00	30,49	.00	.00	365,83	.00	.00	.00	
16	10.10-1/84	ПТЗ1-15А	ШТ	10,00	38,50	.00	.00	385,00	.00	.00	.00	
17	10.10-1/84	ПТЗ1-15СТА-1	ШТ	2,00	38,67	.00	.00	77,35	.00	.00	.00	
18	10.10-1/84	ПТЗ5-12А	ШТ	5,00	36,97	.00	.00	184,85	.00	.00	.00	

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
19	10.10-1/84	ПТЗ5-15А	ШТ	6.00	46.77	.00	.00	280.61	.00	.00	.00
20	РСЦ16-84	ПТЗ6-15А	ШТ	6.00	47.60	.00	.00	285.60	.00	.00	.00
21	10.10-1/84	ПТ63-15СТА-А	ШТ	10.00	94.10	.00	.00	940.97	.00	.00	.00
22	10.10-1/84	ПТ63-15СТА-1	ШТ	22.00	97.66	.00	.00	2148.46	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								578.57			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								15206.21			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								16891.09	576.23	356.58	219.61
											77.99
РАЗДЕЛ:		ЛЕСТНИЦЫ			ВАР. 1						
1	7- 287 17-3	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т	.18	293.00	8.18	.00	52.74	1.47	1.47	.00
2	7- 400 Т36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5Т	ШТ	36.00	1.01	.22	.79	36.36	36.36	7.92	28.44
							.29				10.44
3	7- 401 Т36-2	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1Т	ШТ	18.00	1.39	.30	1.09	25.02	25.02	5.40	19.62
							.40				7.20
4	7- 402 Т36-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5Т	ШТ	20.00	2.10	.47	1.63	42.00	42.00	9.40	32.60
							.60				12.00
5	7- 460 39-5-1,8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ. ДО 5Т И ВЫС.ЗА.ДО 30М	ШТ	6.00	2.09	.98	.71	12.54	10.14	5.88	4.26
							.26				1.56
6	7- 463 39-6-1,8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ.МАСЕЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗА ДО 30М	ШТ	12.00	3.09	1.39	1.06	37.08	29.40	16.68	12.72
							.38				4.56
7	7- 502 41-2-1,8	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЙ БОЛЕЕ 1Т	ШТ	1.00	3.32	1.35	1.92	3.32	3.27	1.35	1.92

№	НОРМАТИВ- П/П	ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА ДО 30М							.73			.73		
8	7-	733 57-1	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	.67	79.90	74.00	5.90	53.69	53.69	49.73	3.96
								1.80				1.21
9	8-	27 4-7	БОКОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ, ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ И БЕТОНУ В 2 СЛОЯ- БИТУМНАЯ	100КВМ	.22	90.00	19.50	1.50	19.80	4.62	4.29	.33
								.45				.10
10	8-	30Б Т5-1	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ, ВЫСОТА ЭТАЖА ДО 4 М. ИЗ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА НА РАСТВОРЕ ЦЕМ.-ИЗВ.50	КУБМ	10.10	3.19	2.21	.81	32.22	30.50	22.32	8.18
								.24				2.42
11	8-	45А 5-9	ПЕРЕГ НЕАРМИР ТОЛ В 1/2 КИРП ПРИ ВЫС ЭТ ДО 4М, КИРП КЕРАМ, РАСТ ЦЕМ-ИЗВ. 50	100КВМ	.33	75.40	62.00	7.59	24.88	22.96	20.46	2.50
								2.28				.75
12	8-	61 7-5	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК ПРИЯМКОВ	Т	.08	318.10	23.00	6.40	25.45	2.35	1.84	.51
								1.80				.14
13	10-	105 Т20-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3КВМ	КВМ	3.36	1.45	.55	.35	4.87	3.02	1.85	1.18
								.11				.37
14	11-	2 Т1-2	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ШЕБНЕМ	100КВМ	.03	4.58	3.57	.99	.14	.14	.11	.03
								.30				.01
15	11-	6 1-6	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ШЕБЕНОЧНЫХ	КУБМ	.05	2.90	1.82	1.06	.14	.14	.09	.05
								.32				.02
16	11-	11В Т1-11	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОН М-100	КУБМ	.26	2.50	1.62	.00	.65	.42	.42	.00
17	11-	55 Т8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ	100КВМ	.03	17.20	9.88	.95	.52	.32	.30	.03

№	НОРМАТИВ- ПО/П/И/ЫГ ИСТО- ЧНИКИ И №№ ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
РАСТВОРА МАРКИ 100							.28				.01	
18	26-50 Т10-5	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	КВМ	5.36	1.30	.06	.00	6.97	.32	.32	.00	
19	Ц1-1-Р1- 448	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	ШТ	2.00	2.97	.00	.00	5.94	.00	.00	.00	
20	Ц1-2-Р2- 264	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ ТРУДОВОЗГОРАЕМЫЕ ПЛОЩ. 1.41, 1.67, 1.85, 2.06	КВМ	3.36	28.30	.00	.00	95.09	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								479.42	266.17	149.83	116.3	
												41.52
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ												
21	ССЦ 2-2	РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.17	21.90	.00	.00	3.68	.00	.00	.00	
22	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	2.12	24.40	.00	.00	51.83	.00	.00	.00	
23	ССЦ2-12	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.50	КУБМ	3.08	23.50	.00	.00	72.43	.00	.00	.00	
24	ССЦ2-5	РАСТВ.ЦЕМ.150	КУБМ	.06	25.90	.00	.00	1.59	.00	.00	.00	
25	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	5.50	68.00	.00	.00	374.08	.00	.00	.00	
26	ССЦ2-26	РАСТВ.ЦЕМ.1:3	КУБМ	.06	22.30	.00	.00	1.34	.00	.00	.00	
27	ССЦ1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10- 20ММ	КУБМ	.68	28.20	.00	.00	19.20	.00	.00	.00	
28	ССЦ1-15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20- 40ММ	КУБМ	.27	26.30	.00	.00	6.97	.00	.00	.00	
29	ССЦ4-46	ШЕБЕНЬ 40-70ММ	КУБМ	.12	8.83	.00	.00	1.08	.00	.00	.00	
30	ССЦ4-45	ШЕБЕНЬ 20-40ММ	КУБМ	.05	9.70	.00	.00	.47	.00	.00	.00	
31	ССЦ П.4.58	КАМЕННАЯ МЕЛОЧЬ	КУБМ	.01	12.00	.00	.00	.11	.00	.00	.00	
32	ССЦ П.4.58	КЛИНЕЦ	КУБМ	.00	12.00	.00	.00	.05	.00	.00	.00	

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
33	РСЦ2-84	ФБС12.4.3-Т	ШТ	32.00	5.63	.00	.00	180.09	.00	.00	.00
34	РСЦ2-84	ФБС12.4.6-Т	ШТ	18.00	11.72	.00	.00	211.01	.00	.00	.00
35	РСЦ2-84	ФБС24.4.6-Т	ШТ	20.00	22.20	.00	.00	444.00	.00	.00	.00
36	РСЦ2-84	ФБС9.4.6-Т	ШТ	4.00	8.62	.00	.00	34.49	.00	.00	.00
37	10.10-1/84	С1	ШТ	6.00	3.22	.00	.00	19.31	.00	.00	.00
38	РСЦ14-84	ЛС11	ШТ	16.00	3.86	.00	.00	61.79	.00	.00	.00
39	РСЦ14-84	ЛС15	ШТ	30.00	5.01	.00	.00	150.43	.00	.00	.00
40	РСЦ14-84	ЛПР25-18К	ШТ	1.00	46.07	.00	.00	46.07	.00	.00	.00
41	РСЦ16-84	ПК4-63-15А	ШТ	12.00	88.01	.00	.00	1056.14	.00	.00	.00
42	РСЦ16-84	ПК8-24-15А	ШТ	6.00	30.28	.00	.00	181.71	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								532.83			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								2385.04			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								3397.28	266.17	149.83	116.3
											41.52
РАЗДЕЛ:		ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ			ВАР. 1						
1	7- 644 47-3-1.8	УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИИ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗАДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫС ЗА ДО 30М	ШТ	2.00	1.14	.45	.69	2.28	2.28	.90	1.38
							.26				.52
2	7- 647 47-4-1.8	УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИИ ПЛОЩ ДО 10КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗАДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ	ШТ	4.00	1.61	.64	.97	6.44	6.44	2.56	3.88
							.35				1.40
3	7- 653 47-6-1.8	УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗАДАНИЯХ ПРИ НАИБ.МАССЕ	ШТ	17.00	6.99	2.81	4.08	118.83	117.13	47.77	69.36
							1.57				26.69

№ П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕНЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТИВНО-УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		
ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ											
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							127.55	125.85	51.23	74.6	
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
4	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЩЕМ.100	КУБМ	.54	24.40	.00	.00	13.22	.00	.00	.00
5	РСЦ4-84	ПБ24-5	ШТ	1.00	29.79	.00	.00	29.79	.00	.00	.00
6	10.10-1/84	ПБ27-5Л	ШТ	7.00	35.15	.00	.00	246.03	.00	.00	.00
7	10.10-1/84	ПБ27-5П	ШТ	7.00	35.15	.00	.00	246.03	.00	.00	.00
8	РСЦ4-84	ПБ33-5	ШТ	2.00	41.81	.00	.00	83.62	.00	.00	.00
9	10.10-1/84	ПЛ27-10Л	ШТ	1.00	28.39	.00	.00	28.39	.00	.00	.00
10	10.10-1/84	ПЛ27-10П	ШТ	1.00	28.39	.00	.00	28.39	.00	.00	.00
11	10.10-1/84	ПЛ57-10	ШТ	4.00	63.97	.00	.00	255.90	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ							13.22				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ							918.15				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							1058.92	125.85	51.23	74.6	28.61
РАЗДЕЛ: ШАХТА ЛИФТА ВАР. 1											
1	7-400 Т36-1	УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЯ ДО 0,5Т	ШТ	12.00	1.01	.22	.79	12.12	12.12	2.64	9.48
											.29
2	7-684 49-4-1.8	УСТАНОВКА ШАХТ ЛИФТА МАССОЯ БОЛЕЕ 2,5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫС ЗА ДО 30М	ШТ	6.00	3.59	1.49	1.91	21.54	20.40	8.94	11.46
											.70
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							33.66	32.52	11.58	20.9	7.68

№ П/П	НОРМАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕНЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ			В ТОМ ЧИСЛЕ:
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ												
3	ССС 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	.26	24.40	.00	.00	6.35	.00	.00	.00	
4	ССС1-28	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 150,10-20ММ	КУБМ	.11	28.20	.00	.00	3.11	.00	.00	.00	
5	РСЦ4-84	Т32	ШТ	12.00	5.41	.00	.00	64.92	.00	.00	.00	
6	РСЦ4-84	ШЛ32-14	ШТ	6.00	98.39	.00	.00	590.34	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								9.47				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								655.26				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								698.39	32.52	11.58	20.91	
7.68												
РАЗДЕЛ: ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1-ГО ЭТАЖА ВАР. 1												
1	11-3-1	16	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНОЯ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	.90	118.00	33.40	6.94	106.20	36.31	30.06	6.25
								2.08	1.87			
2	11-3-1	18	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	.90	125.00	33.40	6.94	112.50	36.31	30.06	6.25
								2.08	1.87			
3	11-3-5	47	ОБМАЗОЧНАЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛШ 2ММ	100КВМ	14.94	45.80	20.90	3.75	684.25	368.27	312.25	56.02
								1.12	16.73			
4	11-Т8-1	55	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100	100КВМ	3.01	17.20	9.88	.95	51.77	32.60	29.74	2.86
								.28	.84			
5	11-Т8-2	56	НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 11-55	100КВМ	4.68	.39	.16	.23	1.83	1.83	.75	1.08
								.14	.66			
6	26-Т8-9	36	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1,02КУБМ)	КУБМ	52.44	7.68	6.60	1.08	402.74	402.74	346.10	56.64
								.32	16.78			
7	Ц1-1-Р4-		ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ	КУБМ	53.50	20.40	.00	.00	1091.40	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
									ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
										В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								257.49	253.30	253.12	.1	
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											.05	
5	ССЦ2-6	РАСТВ.ЦЕМ.200	КУБМ	.35	28.10	.00	.00	9.89	.00	.00	.00	
6	ССЦ1-15	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 100,20- 40ММ	КУБМ	1.61	26.30	.00	.00	42.39	.00	.00	.00	
7	ССЦ4-7	ГРАВИЙ 40-70ММ	КУБМ	184.75	8.92	.00	.00	1647.97	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								1700.25				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								1957.74	253.30	253.12	.1	
											.05	
РАЗДЕЛ: МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ				ВАР. 1								
1	15- 501 152-1	КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	100КВМ	1.48	8.44	3.60	.06	12.49	5.42	5.33	.09	
											.02	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								12.49	5.42	5.33	.0	
											.03	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								12.49	5.42	5.33	.0	
											.03	
РАЗДЕЛ: РАЗНЫЕ РАБОТЫ				ВАР. 1								
1	10- 74 13-3	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО- СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТ ПЛОЩ ДО 2КВМ	КВМ	9.75	4.47	1.49	.34	43.58	17.84	14.53	3.31	
											.10	
2	Ц1-2-Р2- 1	БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ СПАРЕННЫЕ ПЛОЩ. 0.49	КВМ	9.75	20.30	.00	.00	197.92	.00	.00	.00	
3	По72701- Т2- 4Б	НАДБАВКА ЗА ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ БЛОКОВ СПАРЕННЫЕ	КВМ	9.75	3.47	.00	.00	33.83	.00	.00	.00	

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН			ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
					В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			
9	7-700 50-2	УСТРОЙСТВО ДЕФОРМАЦИОННЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ В КИРПИЧНЫХ И КРУПНОПАНЕЛЬ- НЫХ ЗДАНИЯХ	М	29,72	.73	.31	.01	21,70	9,51	9,21	.30
											.30
10	8-325 5-2	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ ЦЕМ-ИЗВЕСТК МАРКИ 75	КУБМ	46,92	3,36	2,41	.78	157,65	149,67	113,08	36,60
											10,79
11	26-31 Т8-4	ИЗОЛЯЦИЯ СТЕН И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КОЛОНН ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ(0,97КУБМ	КУБМ	28,56	35,90	12,70	1,23	1025,30	397,84	362,71	35,13
											17,71
12	Ш1-1-Р4- 116	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ	КУБМ	27,70	43,60	.00	.00	1207,72	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								12004,40	8470,18	4093,56	4376,6
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											1633,29
13	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	75,71	24,40	.00	.00	1847,43	.00	.00	.00
14	ССЦ2-13	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.75	КУБМ	10,79	24,30	.00	.00	262,24	.00	.00	.00
15	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	18,02	68,00	.00	.00	1225,17	.00	.00	.00
16	ССЦ1-74ТЧ, Т2,2	КЕРАМЗИТОБЕТОН 100,5- 10ММ	КУБМ	14,19	32,62	.00	.00	462,92	.00	.00	.00
17	10,10-3/84	АПУ16-1Л	ШТ	5,00	4,07	.00	.00	20,34	.00	.00	.00
18	10,10-3/84	АПУ16-1П	ШТ	5,00	4,07	.00	.00	20,34	.00	.00	.00
19	10,10-3/84	АПУ19-1Л	ШТ	7,00	4,96	.00	.00	34,71	.00	.00	.00
20	10,10-3/84	АПУ19-1П	ШТ	7,00	4,96	.00	.00	34,71	.00	.00	.00
21	10,10-3/84	АПУ20-5Л	ШТ	12,00	5,66	.00	.00	67,90	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
22	10.10-3/84	Апу20-5П	ШТ	12.00	5.66	.00	.00	67.90	.00	.00	.00
23	10.10-3/84	Апу24-1П	ШТ	16.00	7.12	.00	.00	113.99	.00	.00	.00
24	10.10-3/84	Апу24-1П	ШТ	6.00	7.12	.00	.00	42.75	.00	.00	.00
25	10.10-3/84	АП12-5	ШТ	4.00	4.07	.00	.00	16.26	.00	.00	.00
26	РСЦ4-84	АП24-5	ШТ	32.00	6.86	.00	.00	219.61	.00	.00	.00
27	РСЦ4-84	АП27-5	ШТ	2.00	7.59	.00	.00	15.18	.00	.00	.00
28	РСЦ4-84	АП30-5	ШТ	38.00	8.30	.00	.00	315.44	.00	.00	.00
29	РСЦ17-84	СБ1.1 12.22.5-п-1(1400)	ШТ	162.00	73.51	.00	.00	11908.62	.00	.00	.00
30	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-п-1.1.1(1400)	ШТ	108.00	92.38	.00	.00	9977.04	.00	.00	.00
31	РСЦ17-84	СБ1.1 15.22.5-п-1(1400)	ШТ	234.00	92.45	.00	.00	21633.30	.00	.00	.00
32	РСЦ17-84	СБ1.1 18.22.5-п-1(1400)	ШТ	18.00	106.94	.00	.00	1924.92	.00	.00	.00
33	РСЦ17-84	СБ1.1 9.22.5-п-1(1400)	ШТ	36.00	56.89	.00	.00	2048.04	.00	.00	.00
34	РСЦ17-84	СБ1.2 13.22.5-п-2(1400)	ШТ	126.00	76.68	.00	.00	9661.68	.00	.00	.00
35	РСЦ17-84	СБ1.2 13.22.5-п-3(1400)	ШТ	126.00	78.43	.00	.00	9882.18	.00	.00	.00
36	РСЦ17-84	СБ1.3 10.22.5-п-2.2(1400)	ШТ	108.00	57.19	.00	.00	6176.52	.00	.00	.00
37	РСЦ17-84	СБ1.3 10.22.5-п-3.1(1400)	ШТ	108.00	57.19	.00	.00	6176.52	.00	.00	.00
38	РСЦ17-84	СБ1.4 7/7.22.5-п-2.2(1400)	ШТ	18.00	47.15	.00	.00	848.70	.00	.00	.00
39	РСЦ17-84	СБ1.4 7/7.22.5-п-3.1(1400)	ШТ	18.00	47.15	.00	.00	848.70	.00	.00	.00
40	РСЦ17-84	СБ1.5 4.22.5-п-1(1400)	ШТ	50.00	30.33	.00	.00	1516.50	.00	.00	.00
41	РСЦ17-84	СБ1.5 7.22.5-п-1(1400)	ШТ	126.00	47.14	.00	.00	5939.64	.00	.00	.00
42	РСЦ17-84	СБ2.1 15.11.4-п-1(1400)	ШТ	156.00	36.18	.00	.00	5644.08	.00	.00	.00
43	РСЦ17-84	СБ2.1 15.8.4-п-1(1400)	ШТ	263.00	26.99	.00	.00	7098.37	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ОСНОВНАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
					В Т.Ч. ЗАР, ПЛ.	В Т.Ч. ЗАР, ПЛ.		В Т.Ч. ЗАР, ПЛ.	В Т.Ч. ЗАР, ПЛ.	В Т.Ч. ЗАР, ПЛ.	
44	РСЦ17-84	СБ2,1 18,8,4-п-1(1400)	ШТ	100,00	31,22	.00	.00	3122,00	.00	.00	.00
45	РСЦ17-84	СБ2,2 9,8,4-п-2(1400)	ШТ	98,00	18,49	.00	.00	1812,02	.00	.00	.00
46	РСЦ17-84	СБ3,1 27,4,5-5п-1,1(1400)	ШТ	126,00	28,39	.00	.00	3577,14	.00	.00	.00
47	РСЦ17-84	СБ3,1 27,6,5-5п-1(1400)	ШТ	90,00	38,63	.00	.00	3476,70	.00	.00	.00
48	РСЦ17-84	СБ3,1 30,6,5-5п-1(1400)	ШТ	297,00	43,11	.00	.00	12803,66	.00	.00	.00
49	РСЦ17-84	СБ3,1 33,4,5-5п-1,1(1400)	ШТ	108,00	35,92	.00	.00	3879,36	.00	.00	.00
50	РСЦ17-84	СБ3,1 33,6,5-5п-1(1400)	ШТ	261,00	49,90	.00	.00	13023,89	.00	.00	.00
51	РСЦ17-84	СБ3,5 17,6,5-9п-2(1400)	ШТ	45,00	23,12	.00	.00	1040,40	.00	.00	.00
52	РСЦ17-84	СБ3,5 17,6,5-9п-3(1400)	ШТ	45,00	23,12	.00	.00	1040,40	.00	.00	.00
53	РСЦ17-84	СБ4,2 13,6,5-п-2(1400)	ШТ	18,00	18,91	.00	.00	340,38	.00	.00	.00
54	РСЦ17-84	СБ4,2 13,6,5-п-3(1400)	ШТ	18,00	18,91	.00	.00	340,38	.00	.00	.00
55	РСЦ17-84	СБ4,3 20,6,5-п-2(1400)	ШТ	63,00	27,88	.00	.00	1756,44	.00	.00	.00
56	РСЦ17-84	СБ4,3 20,6,5-п-3(1400)	ШТ	63,00	27,88	.00	.00	1756,44	.00	.00	.00
57	РСЦ17-84	СБ5,1 15,24,5-п-1,1(1400)	ШТ	68,00	95,19	.00	.00	6472,92	.00	.00	.00
58	РСЦ17-84	СБ5,1 18,24,5-п-1,1(1400)	ШТ	12,00	113,05	.00	.00	1356,60	.00	.00	.00
59	РСЦ17-84	СБ5,5 4,24,5-п-1,1(1400)	ШТ	10,00	51,45	.00	.00	514,50	.00	.00	.00
60	РСЦ17-84	СБ5,5 7,24,5-п-1,1(1400)	ШТ	14,00	49,68	.00	.00	695,52	.00	.00	.00
61	РСЦ17-84	СБ5,5 9,24,5-п-1(1400)	ШТ	4,00	60,12	.00	.00	240,48	.00	.00	.00
62	10,10-2/84	СЛ12-28-2	ШТ	18,00	37,37	.00	.00	672,70	.00	.00	.00
63	10,10-4/84	НБ-15,22,5-1Е(1400)	ШТ	54,00	77,58	.00	.00	4189,32	.00	.00	.00
64	10,10-4/84	НБ-18,22,5-5А(1400)	ШТ	90,00	107,24	.00	.00	9651,60	.00	.00	.00
65	10,10-4/84	НБД-5,11,5(1400)	ШТ	198,00	13,58	.00	.00	2688,84	.00	.00	.00

П/П	НН	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-		В ТОМ ЧИСЛЕ:
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
66	10.10-4/84		НБП-12.24.5А(1400)	ШТ	86,00	80.62	.00 .00	6933.32	.00	.00	.00	
67	10.10-4/84		НБПУ-10.24.5Л(1400)	ШТ	12,00	58.26	.00 .00	699.12	.00	.00	.00	
68	10.10-4/84		НБПУ-10.24.5П(1400)	ШТ	12,00	58.26	.00 .00	699.12	.00	.00	.00	
69	10.10-4/84		НБПУ-13.24.5Л(1400)	ШТ	14,00	77.68	.00 .00	1087.52	.00	.00	.00	
70	10.10-4/84		НБПУ-13.24.5П(1400)	ШТ	14,00	77.00	.00 .00	1078.00	.00	.00	.00	
71	10.10-4/84		НБПУ-8.24.5Л(1400)	ШТ	2,00	49.18	.00 .00	98.36	.00	.00	.00	
72	10.10-4/84		НБПУ-8.24.5П(1400)	ШТ	2,00	49.18	.00 .00	98.36	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								3797.75				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ								187398.38				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								203200.44	8470.18	4093.56	4376.6	
											1633.29	
РАЗДЕЛ:		ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ				ВАР. 1						
1	7-127 9-1-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ДО 0.7 Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫС.ЗДАНИЯ ДО 30М		ШТ	6,00	1.50	.46 1.04	9.00	9.00	2.76	6.24	
											2.28	
2	7-445 38-1-1.8	УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССОЯ ДО 0.3Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И В ВЫСОТЕ ЗД ДО 30М		ШТ	60,00	.23	.08 .15	13.80	13.80	4.80	9.00	
											3.60	
3	7-525 42-7-1.8	УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТРЕН СТЕН МАССОЯ ДО 1Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД.ДО 30М		ШТ	127,00	1.55	.66 .89	196.85	196.85	83.82	113.03	
											43.18	
4	7-528 42-8-1.8	УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТР СТЕН МАССОЯ ДО 2.5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗД.ДО 30М		ШТ	796,00	2.77	1.16 1.61	2204.92	2204.92	923.36	1281.56	
											477.60	
5	7-531 42-9-1.8	УСТАНОВКА БЛОКОВ ВНУТРЕННИХ СТЕН МАССОЯ БОЛЕЕ 2.5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТО		ШТ	970,00	3.28	1.32 1.96	3181.60	3181.60	1280.40	1901.20	
											659.60	

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
В ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА ДО 30М											
6	7- 537 42-11-1,8	УСТАНОВКА ПАРАПЕТНЫХ БЛОКОВ МАССОЙ ДО 2,5Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА,ДО 40М	ШТ	90.00	3.12	1.10	1.52	280.80	235.80	99.00	136.80
							.57				51.30
7	7- 575 44-2-1,8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИБ,МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА ДО 30М	ШТ	12.00	4.67	1.45	1.31	56.04	33.12	17.40	15.72
							.48				5.76
8	7- 578 44-3-1,8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩ ДО 15КВМ ПРИ НАИБ,МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	ШТ	22.00	4.97	1.57	1.49	109.34	67.32	34.54	32.78
							.54				11.88
9	7- 687 49-5-1,8	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОН БЛОКОВ МАССОЙ ДО 1Т ПРИ НАИБ,МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗА,ДО 30М	ШТ	440.00	1.73	.69	1.04	761.20	761.20	303.60	457.60
							.40				176.00
10	8- 32Б 5-2	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ ЦЕМ-ИЗВЕСТК МАРКИ 75	КУБМ	101.60	3.36	2.41	.78	341.38	324.10	244.86	79.25
							.23				23.37
11	8- 45Б 5-9	КИРПИЧНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ ТОЛЩ. В 1/2 КИРП, НЕАРМИРОВ. ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М	100КВМ	1.13	75.40	62.00	7.59	85.20	78.64	70.06	8.58
							2.28				2.58
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								7240.12	7106.33	3064.59	4041.7
											1457,14
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
12	ССЦ 2-2	РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.01	21.90	.00	.00	.30	.00	.00	.00
13	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	75.22	24.40	.00	.00	1835.43	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-			
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
14	ССЦ2-13	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.75	КУБМ	25.97	24.30	.00	.00	631.00	.00	.00	.00	
15	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	44.71	68.00	.00	.00	3040.25	.00	.00	.00	
16	ССЦ1-74ТЧ, Т2,2	КЕРАМЗИТОБЕТОН 100,5- 10ММ	КУБМ	.79	32.62	.00	.00	25.84	.00	.00	.00	
17	10.10-2/84	ВБ-12.26.2-1	ШТ	90.00	33.13	.00	.00	2981.27	.00	.00	.00	
18	10.10-2/84	ВБВ9-28-3А	ШТ	396.00	30.25	.00	.00	11980.14	.00	.00	.00	
19	10.10-2/84	ВБЛ21-28-2-1ЛА	ШТ	54.00	66.33	.00	.00	3581.61	.00	.00	.00	
20	10.10-2/84	ВБЛ21-28-2-1ПА	ШТ	54.00	66.33	.00	.00	3581.61	.00	.00	.00	
21	10.10-2/84	ВБЛ27-28-2-4ЛА	ШТ	54.00	69.86	.00	.00	3772.45	.00	.00	.00	
22	10.10-2/84	ВБЛ27-28-2-4ПА	ШТ	54.00	69.86	.00	.00	3772.45	.00	.00	.00	
23	10.10-2/84	ВБ15-26-2-1	ШТ	56.00	42.16	.00	.00	2360.85	.00	.00	.00	
24	10.10-2/84	ВБ15-26-2-1А	ШТ	90.00	41.68	.00	.00	3750.97	.00	.00	.00	
25	10.10-2/84	ВБ15-26-2-2А	ШТ	1.00	41.39	.00	.00	41.39	.00	.00	.00	
26	РСЦ2-84	ВБ15-28-2-1	ШТ	108.00	46.11	.00	.00	4980.25	.00	.00	.00	
27	10.10-2/84	ВБ15-28-2-2А	ШТ	53.00	47.15	.00	.00	2498.76	.00	.00	.00	
28	10.10-2/84	ВБ21-26-2-1	ШТ	36.00	58.68	.00	.00	2112.45	.00	.00	.00	
29	10.10-2/84	ВБ21-26-2-1А	ШТ	18.00	58.68	.00	.00	1056.17	.00	.00	.00	
30	10.10-2/84	ВБ25-26-2-1	ШТ	205.00	70.17	.00	.00	14384.18	.00	.00	.00	
31	10.10-2/84	ВБ25-26-2-1А	ШТ	100.00	70.17	.00	.00	7016.67	.00	.00	.00	
32	10.10-2/84	ВБ27-26-2-5ПА	ШТ	233.00	60.99	.00	.00	14211.56	.00	.00	.00	
33	10.10-2/84	ВБ9-26-2-2Б	ШТ	107.00	24.22	.00	.00	2591.29	.00	.00	.00	
34	10.10-2/84	ВБ9-28-2-1	ШТ	107.00	28.92	.00	.00	3094.05	.00	.00	.00	
35	РСЦ2-84	ВБ442	ШТ	12.00	66.66	.00	.00	799.88	.00	.00	.00	
36	РСЦ2-84	ВБ454	ШТ	12.00	84.86	.00	.00	1018.34	.00	.00	.00	
37	РСЦ2-84.	ВБ460	ШТ	10.00	98.29	.00	.00	982.85	.00	.00	.00	

NN П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
38	10,10-3/84	В01	ШТ	22,00	6.86	.00	.00	150.98	.00	.00	.00	
39	10,10-3/84	В02	ШТ	22,00	6.75	.00	.00	148.52	.00	.00	.00	
40	РСЦ2-84	ВПР15-3-2-Т.	ШТ	127,00	7.76	.00	.00	985.66	.00	.00	.00	
41	10,10-2/84	ВЭ25-28-2-1ЛА	ШТ	45,00	143.38	.00	.00	6452.28	.00	.00	.00	
42	10,10-2/84	ВЭ25-28-2-1ПА	ШТ	9,00	143.38	.00	.00	1290.46	.00	.00	.00	
43	РСЦ2-84	СБВ18,26,2-Т-1	ШТ	37,00	49.42	.00	.00	1828.44	.00	.00	.00	
44	РСЦ2-84	СБВ18,26,2-Т-1.0.0.1	ШТ	18,00	48.32	.00	.00	869.85	.00	.00	.00	
45	РСЦ2-84	СБВ24,26,2-Т-1	ШТ	18,00	66.10	.00	.00	1189.82	.00	.00	.00	
46	РСЦ2-84	СБВ24,26,2-Т-1.0.0.1	ШТ	90,00	65.04	.00	.00	5853.18	.00	.00	.00	
47	РСЦ2-84	СБВ9,26,2-Т-1	ШТ	92,00	24.48	.00	.00	2251.79	.00	.00	.00	
48	РСЦ2-84	СБВ9,26,2-Т-1.0.0.1	ШТ	127,00	23.37	.00	.00	2967.88	.00	.00	.00	
49	РСЦ15-84	1ПР1-12,12,6	ШТ	6,00	.83	.00	.00	5.01	.00	.00	.00	
50	РСЦ15-84	1ПР38-12,12,22У	ШТ	30,00	2.38	.00	.00	71.41	.00	.00	.00	
51	РСЦ15-84	1ПР38-15,12,22У	ШТ	24,00	3.44	.00	.00	82.66	.00	.00	.00	
52	РСЦ15-84	2ПР72-27,38,22У	ШТ	6,00	29.61	.00	.00	177.64	.00	.00	.00	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						5532.81				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						114894.13				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						127667.00	7106.33	3064.59	4041,7	1457,14
	РАЗДЕЛ:	ПЕРЕКРЫТИЯ										
	1	6- 173В 16-1	УСТРОЙСТВО БЕЗБАЛОЧН ПЕРЕКР ТОЛЩ 200ММ ВЫС ДО 6М БЕТОН М-200	КУБМ	64,18	13,00	4,61	.81	834,34	347,86	295,87	51,99
								.24				15,40
	2	7- 460 39-5-1,8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ, ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ, МАССЕ ЭЛЕМ,ДО	ШТ	180,00	2,09	.98	.71	376,20	304,20	176,40	127,80
								.26				46,80

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-			
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
5Т И ВЫС.ЗА.ДО 30М												
3	7- 463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНДЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОЩ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ.МАСШЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗА ДО 30М	ШТ	1566.00	3.09	1.39	1.06	4838.94	3836.70	2176.74	1659.96	
												595.08
4	26- 36 Т8-9	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ НАСУХО ПЛИТАМИ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (1,02КУБМ)	КУБМ	61.74	7.68	6.60	1.08	474.16	474.16	407.48	66.68	
												19.76
5	Ц1-1-Р4- 125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М- 150	КУБМ	63.00	25.60	.00	.00	1612.80	.00	.00	.00	
6	Ц1-2-Р4-10	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАССА А-1	Т	.25	388.00	.00	.00	97.00	.00	.00	.00	
7	Ц1-2-Р4-12	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ПЕРЕКРЫТИЯ КЛАССА А-3	Т	1.46	325.00	.00	.00	474.50	.00	.00	.00	
8	Ц1-2-Р4-43	СЕТКА ИЗ ПРОВОЛОКИ ХОЛОДНОТЯНУТОЙ	Т	.10	392.00	.00	.00	39.20	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								8747.13	4962.91	3056.49	1906.4	
												677.04
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ												
9	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	112.26	24.40	.00	.00	2739.24	.00	.00	.00	
10	ССЦ1-29	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,10- 20ММ	КУБМ	65.14	29.30	.00	.00	1908.68	.00	.00	.00	
11	РСЦ16-84	ПК4-63-10А	ШТ	12.00	56.53	.00	.00	678.31	.00	.00	.00	
12	РСЦ16-84	ПК4-63-12А	ШТ	74.00	68.04	.00	.00	5034.63	.00	.00	.00	
13	РСЦ16-84	ПК4-63-15А	ШТ	50.00	88.01	.00	.00	4400.57	.00	.00	.00	
14	РСЦ16-84	ПК4-63-18А	ШТ	6.00	102.45	.00	.00	614.69	.00	.00	.00	

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
15	РСЦ16-84	ПК6-63-12А	ШТ	512,00	69,64	.00	.00	35653,48	.00	.00	.00	
16	РСЦ16-84	ПК6-63-15А	ШТ	128,00	90,02	.00	.00	11522,09	.00	.00	.00	
17	РСЦ16-84	ПК6-63-18А	ШТ	16,00	104,86	.00	.00	1677,71	.00	.00	.00	
18	РСЦ16-84	ПК8-63-10А	ШТ	42,00	60,51	.00	.00	2541,39	.00	.00	.00	
19	РСЦ16-84	ПК8-63-12А	ШТ	80,00	72,76	.00	.00	5820,77	.00	.00	.00	
20	РСЦ16-84	ПК8-63-15А	ШТ	224,00	93,93	.00	.00	21040,47	.00	.00	.00	
21	РСЦ16-84	ПК8-63-18А	ШТ	32,00	109,56	.00	.00	3505,83	.00	.00	.00	
22	10,10-1/84	ПТЗ1-12А	ШТ	18,00	30,49	.00	.00	548,75	.00	.00	.00	
23	10,10-1/84	ПТЗ1-15А	ШТ	90,00	38,50	.00	.00	3464,99	.00	.00	.00	
24	10,10-1/84	ПТЗ1-15СТА-1	ШТ	18,00	38,67	.00	.00	696,14	.00	.00	.00	
25	РСЦ16-84	ПТЗ6-12А	ШТ	54,00	36,75	.00	.00	1984,39	.00	.00	.00	
26	РСЦ16-84	ПТЗ6-15А	ШТ	102,00	47,60	.00	.00	4855,20	.00	.00	.00	
27	10,10-1/84	ПТ63-15СТА-А	ШТ	90,00	94,10	.00	.00	8468,75	.00	.00	.00	
28	10,10-1/84	ПТ63-15СТА-1	ШТ	198,00	97,66	.00	.00	19336,11	.00	.00	.00	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						4647,92				
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						131844,00				
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						145238,94	4962,91	3056,49	1906,4	677,04
	РАЗДЕЛ:	ЛЕСТНИЦЫ					ВАР. 1					
1	7- 287 17-3	УСТАНОВКА ОПОРНЫХ УГОЛКОВ	Т	.10	293,00	8,18	.00	29,30	.82	.82	.00	
2	7- 502 41-2-1,8	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК МАССОЯ БОЛЕЕ 1Т ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗА ДО 30М	ШТ	114,00	3,32	1,35	1,92	378,48	372,78	153,90	218,88	83,22
							.73					
3	7- 509	УКЛАДКА ЛЕСТНИЧН МАРШЕЙ	ШТ	108,00	4,92	1,41	3,05	531,36	481,68	152,28	329,40	

КД	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
41-5			МАССОЙ ДО 1Т СО СВАРКОЙ				1.12				120.96	
4	7-737 58-3		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ЛЕСТНИЦ С ПОРУЧНЯМИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛ ОРИДА	100М	4.08	823.00	35.70	3.10	3357.84	158.30	145.66	12.65
								1.00				4.08
5	9-46 Т7-1		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	.13	58.00	13.80	32.10	7.54	5.97	1.79	4.17
								11.80				1.53
6	15-614 Т414-8		МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	4.08	55.60	38.40	.03	226.85	156.79	156.67	.12
7	Ц1-2-Р1- 2095		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0.05Т	Т	.13	393.00	.00	.00	51.09	.00	.00	.00
8	Ц1-1-Р1- 157		ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ДЛЯ ПОЛОВ, РЕЛЬЕФНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ ОДНОЦВЕТНЫЕ С КРАСИТЕЛЕМ КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	КВМ	573.40	3.13	.00	.00	1794.74	.00	.00	.00
			ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						6377.19	1176.34	611.12	565.2
												209.79
			МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
9	ССЦ 2-4		РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	2.12	24.40	.00	.00	51.71	.00	.00	.00
10	РСЦ14-84		ЛМ28-12П	ШТ	108.00	40.22	.00	.00	4343.78	.00	.00	.00
11	РСЦ14-84		ЛПР25-18К	ШТ	54.00	46.07	.00	.00	2488.02	.00	.00	.00
12	РСЦ14-84		ЛПР25-18КВ	ШТ	6.00	42.61	.00	.00	255.68	.00	.00	.00
13	РСЦ14-84		ЛПР25-18М	ШТ	30.00	41.62	.00	.00	1248.72	.00	.00	.00
14	10.10-1/84		ЛПР25-18МБ	ШТ	10.00	45.30	.00	.00	453.00	.00	.00	.00

№	НОРМАТИВ- П/П/И	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-			
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
15	10.10-1/84		ЛПР25-18МА	ШТ	5.00	45.30	.00	.00	226.50	.00	.00	.00	
16	РСЦ14-84		ЛПР25-18МЛ	ШТ	6.00	41.62	.00	.00	249.74	.00	.00	.00	
17	10.10-1/84		ЛПР25-18МЛБ	ШТ	2.00	45.30	.00	.00	90.60	.00	.00	.00	
18	10.10-1/84		ЛПР25-18МЛА	ШТ	1.00	45.03	.00	.00	45.03	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ									51.71				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ									9401.05				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									15829.95	1176.34	611.12	565.2	209.79
РАЗДЕЛ: ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ ВАР. 1													
1	7- 644 47-3-1,8		УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИЯ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗАДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫС ЗД ДО 30М	ШТ	18.00	1.14	.45	.69	20.52	20.52	8.10	12.42	4.68
2	7- 647 47-4-1,8		УСТАНОВКА ПЛИТ ЛОДЖИЯ ПЛОЩ ДО 10КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗАДАНИЯХ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ	ШТ	36.00	1.61	.64	.97	57.96	57.96	23.04	34.92	12.60
3	7- 653 47-6-1,8		УСТАНОВКА ПЛИТ БАЛКОНОВ И КОЗЫРЬКОВ ПЛОЩ ДО 5КВМ В КИРПИЧНЫХ И БЛОЧНЫХ ЗАДАНИЯХ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ	ШТ	240.00	6.99	2.81	4.08	1677.60	1653.60	674.40	979.20	376.80
4	7- 733 57-1		УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ИЗ ОТАЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ ПО ГОТОВОМУ ОСНОВАНИЮ ГЛАДКИХ	100М	2.07	79.90	74.00	5.90	165.49	165.49	153.27	12.22	3.73
5	11- 14 ТЗ-1		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	8.32	96.60	33.40	6.94	803.71	335.63	277.89	57.74	17.31
6	11- 15		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ	100КВМ	8.32	55.80	17.30	3.30	464.26	171.39	143.94	27.46	

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
	ТЗ-2	НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ				.99				8.24	
7	11-55 Т8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100	100КВМ	8.32	17.20	9.88	.95	143.10	90.11	82.20	7.90
							.28				2.33
8	11-69 Т11-3	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ ТОЛЩ 20ММ РАСТВ. М-200	100КВМ	8.32	22.90	15.50	1.02	190.53	137.45	128.96	8.49
							.31				2.58
9	11-77 Т11-11	ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ	100КВМ	8.32	9.83	7.86	.08	81.79	66.06	65.40	.67
							.02				.17
10	26-50 Т10-5	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ИЗОЛЯЦИИ ИЗ СЕТКИ НА ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕАНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ	КВМ	831.94	1.30	.06	.00	1081.52	49.92	49.92	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						4686.47	2748.12	1607.10	1141.0
											428.42
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
11	ССЦ 2-2	РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.52	21.90	.00	.00	11.34	.00	.00	.00
12	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	6.94	24.40	.00	.00	169.27	.00	.00	.00
13	ССЦ2-6	РАСТВ.ЦЕМ.200	КУБМ	18.30	28.10	.00	.00	514.34	.00	.00	.00
14	ССЦ2-5	РАСТВ.ЦЕМ.150	КУБМ	16.97	25.90	.00	.00	439.60	.00	.00	.00
15	10.10-1/84	СБ7	ШТ	216.00	2.29	.00	.00	493.59	.00	.00	.00
16	10.10-1/84	СБ9	ШТ	80.00	2.65	.00	.00	212.26	.00	.00	.00
17	10.10-1/84	ПБ27-5Л	ШТ	63.00	35.15	.00	.00	2214.27	.00	.00	.00
18	10.10-1/84	ПБ27-5П	ШТ	63.00	35.15	.00	.00	2214.27	.00	.00	.00
19	РСЦ4-84	ПБ33-5	ШТ	108.00	41.81	.00	.00	4515.66	.00	.00	.00
20	10.10-1/84	ПБ33-5Л	ШТ	3.00	38.36	.00	.00	115.07	.00	.00	.00
21	10.10-1/84	ПБ33-5П	ШТ	3.00	38.36	.00	.00	115.07	.00	.00	.00

17432-17

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, Руб			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, Руб				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			
22	10.10-1/84	Пл27-10Л	ШТ	9.00	28.39	.00	.00	255.51	.00	.00	.00	
23	10.10-1/84	Пл27-10П	ШТ	9.00	28.39	.00	.00	255.51	.00	.00	.00	
24	10.10-1/84	Пл57-10	ШТ	36.00	63.97	.00	.00	2303.09	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								1134.54				
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								12694.27				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								18515.27	2748.12	1607.10	1141.00	428.42
РАЗДЕЛ:		ОГРАЖДЕНИЯ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ			ВАР. 1							
1	9-46 Т7-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	35.03	58.00	13.80	32.10	2031.74	1607.88	483.41	1124.46	413.35
2	15-614 Т414-8	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	7.25	55.60	38.40	.03	403.10	278.62	278.40	.22	
3	Ц1-2-Р1- 2095	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0.05Т	Т	35.03	393.00	.00	.00	13766.78	.00	.00	.00	
4	А15-1 502-5-41	ЗАПОЛНЕНИЕ ЭКРАНОВ АРМОСТЕКЛОМ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЯХ ЛОДЖИЙ И БАЛКОНОВ	100КВМ	7.18	361.10	80.90	2.80	2592.70	600.97	580.86	20.10	7.18
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								18794.31	2487.46	1342.68	1144.70	420.53
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								18794.31	2487.46	1342.68	1144.70	420.53
РАЗДЕЛ:		ШАХТА ЛИФТА			ВАР. 1							
1	7-460	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ	ШТ	6.00	2.09	.98	.71	12.54	10.14	5.88	4.26	

№ П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
	39-5-1.8	ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗД.ДО 30М				.26				1.56
2	7- 681 49-3-1.8	УСТАНОВКА ШАХТ ЛИФТА МАССОЙ ДО 2.5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМЕНТА ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30М	ШТ	6.00	3.30	1.37 1.74	19.80	18.66	8.22	10.44
						.65				3.90
3	7- 684 49-4-1.8	УСТАНОВКА ШАХТ ЛИФТА МАССОЙ БОЛЕЕ 2.5Т ПРИ НАИБ МАССЕ ЭЛЕМ ДО 5Т И ВЫС ЗА ДО 30М	ШТ	54.00	3.59	1.49 1.91	193.86	183.60	80.46	103.14
						.70				37.80
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ					226.20	212.40	94.56	117.8
										43.26
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ								
4	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	1.68	24.40	.00 .00	41.04	.00	.00	.00
5	РСЦ4-84	ПЛЗ2-18.19.2	ШТ	6.00	51.66	.00 .00	309.96	.00	.00	.00
6	РСЦ4-84	ШЛЗ2-28	ШТ	54.00	182.51	.00 .00	9855.54	.00	.00	.00
7	РСЦ4-84	ШЛЗ2-9	ШТ	6.00	66.87	.00 .00	401.22	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ					41.04			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ					10566.71			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					10833.95	212.40	94.56	117.8
										43.26
	РАЗДЕЛ:	ПЕРЕГОРОДКИ				ВАР. 1				
1	7- 629 46-3-1.8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 30	ШТ	902.00	3.56	1.08 .78	3211.12	1677.72	974.16	703.56
						.29				261.58
2	7- 632	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН	ШТ	377.00	4.01	1.33 .97	1511.77	867.10	501.41	365.69

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ					
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-				
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР, ПЛ		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР, ПЛ	
	46-4-1,8	КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИ БОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЙ ДО				.36						135.72	
3	7- 635 46-5-1,8	УСТАНОВКА ГИПСОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 15КВМ ПРИ НАИБМАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗАДАНИЙ ДО 30М	ШТ	395.00	5.16	1.72	1.29	2038.20	1188.95	679.40	509.55		
							.48					189.60	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								6761.09	3733.77	2154.97	1578.8		586.90
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ													
4	ССЦ2-3	РАСТВ.ЦЕМ.75	КУБМ	21,38	23.30	.00	.00	498.13	.00	.00	.00		
5	10.10-2/84	ПГ11	ШТ	1.00	9.60	.00	.00	9.60	.00	.00	.00		
6	10.10-2/84	ПГ13	ШТ	1.00	35.67	.00	.00	35.67	.00	.00	.00		
7	10.10-2/84	ПГ18	ШТ	1.00	8.33	.00	.00	8.33	.00	.00	.00		
8	10.10-2/84	ПГ26	ШТ	89.00	49.90	.00	.00	4441.19	.00	.00	.00		
9	10.10-2/84	ПГ26Б	ШТ	90.00	42.58	.00	.00	3832.48	.00	.00	.00		
10	10.10-2/84	ПГ29А	ШТ	2.00	14.95	.00	.00	29.90	.00	.00	.00		
11	10.10-2/84	ПГ34	ШТ	2.00	16.63	.00	.00	33.27	.00	.00	.00		
12	10.10-2/84	ПГ50	ШТ	18.00	48.12	.00	.00	866.11	.00	.00	.00		
13	10.10-2/84	ПГ51	ШТ	18.00	35.99	.00	.00	647.84	.00	.00	.00		
14	10.10-2/84	ПГ52	ШТ	180.00	40.68	.00	.00	7322.57	.00	.00	.00		
15	10.10-2/84	ПГ53	ШТ	72.00	35.47	.00	.00	2554.19	.00	.00	.00		
16	10.10-2/84	ПГ54	ШТ	89.00	30.10	.00	.00	2678.82	.00	.00	.00		
17	10.10-2/84	ПГ55	ШТ	197.00	22.29	.00	.00	4391.95	.00	.00	.00		

№	НОРМАТИВ- ПОЗИЦИОННЫЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ-	КОЛИ-	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					НИЩА	ЧЕСТВО	ВСЕГО	ВСЕГО	НОРМАТ.	В ТОМ ЧИСЛЕ:	УСЛОВНО-
	ИЗМЕНЕНИЯ				ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	
					ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН	
					НАЯ ПЛАТА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА		
						В Т.Ч.				В Т.Ч.	
						ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.	
18	10.10-2/84	ПГ56	ШТ	18.00	19.01	.00	.00	342.18	.00	.00	.00
19	10.10-2/84	ПГ57А	ШТ	89.00	8.92	.00	.00	794.21	.00	.00	.00
20	10.10-2/84	ПГ58	ШТ	89.00	11.33	.00	.00	1008.17	.00	.00	.00
21	10.10-2/84	ПГ59	ШТ	179.00	16.64	.00	.00	2978.44	.00	.00	.00
22	10.10-2/84	ПГ60	ШТ	90.00	7.57	.00	.00	681.40	.00	.00	.00
23	10.10-2/84	ПГ60А	ШТ	90.00	6.51	.00	.00	585.84	.00	.00	.00
24	10.10-2/84	ПГ61	ШТ	89.00	12.83	.00	.00	1142.01	.00	.00	.00
25	10.10-2/84	ПГ62	ШТ	270.00	3.99	.00	.00	1077.72	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						498.13			
		ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						35461.85			
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						42721.06	3733.77	2154.97	1578.8
											586.90
	РАЗДЕЛ:	ПЕРЕГОРОДКИ ПРИ ВАР.С/У РОССЫПЬЮ				ВАР. 1					
1	7- 623 46-1-1.8	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 6КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 3	ШТ	663.00	3.23	.86	.77	2141.49	1080.69	570.18	510.51
							.29				192.27
2	7- 626 46-2-1.8	УСТАНОВКА ЖЕЛЕЗОБЕТОН КРУПНОПАНЕЛЬНЫХ ПЕРЕГОРОДОК ПЛОЩ ДО 10КВМ ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО	ШТ	197.00	3.59	1.01	.98	707.23	392.03	198.97	193.06
							.36				70.92
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						2848.72	1472.72	769.15	703.5
											263.19
		МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
3	ССС 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	8.33	24.40	.00	.00	203.35	.00	.00	.00

№	НОРМАТИВ- П/П/ИНЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН
						НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.		ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	В Т.Ч.
							ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.
4	10.10-2/84 ПС10		ШТ	197.00	20.86	.00	.00	4109.50	.00	.00	.00
5	10.10-2/84 ПС20		ШТ	90.00	19.92	.00	.00	1792.80	.00	.00	.00
6	10.10-2/84 ПС21		ШТ	197.00	15.97	.00	.00	3146.77	.00	.00	.00
7	10.10-2/84 ПС7		ШТ	179.00	23.96	.00	.00	4288.55	.00	.00	.00
8	10.10-2/84 ПС9А		ШТ	197.00	19.50	.00	.00	3840.68	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								203.35			
ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЙ								17178.29			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								20230.36	1472.72	769.15	703,5
								263.19			
РАЗДЕЛ:		КРЫША			ВАР. 1						
1	7- 460 39-5-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛ. ДО 25КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПРИ НАИБ. МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС.ЗД.ДО 30М	ШТ	2.00	2.09	.98	.71	4.18	3.38	1.96	1.42
											.52
2	7- 463 39-6-1.8	УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЯ ПЛОШ.ДО 10КВМ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПР И НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМ.ДО 5Т И ВЫС ЗА ДО 30М	ШТ	164.00	3.09	1.39	1.06	506.76	401.80	227.96	173.84
							.38				62.32
3	7- 572 44-1-1.8	УСТАНОВКА ВНУТРЕННИХ СТЕН ПАНЕЛЕЙ ПЛОШ ДО 6КВМ ПРИ НАИБ.МАССЕ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5Т И ВЫСОТЕ ЗДАНИЙ ДО 30М	ШТ	24.00	4.28	1.29	1.09	102.72	57.12	30.96	26.16
							.41				9.84
4	8- 326 5-2	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ ЦЕМ-ИЗВЕСТК МАРКИ 75	КУБМ	1.75	3.36	2.41	.78	5.88	5.58	4.22	1.36
							.23				.40
5	12- 153 2-6-1	КРОВЛИ РУДОННЫЕ ИЗ РУБЕРОИДА РМ-350 НА	100КВМ	17.62	319.00	52.40	14.90	5620.77	1185.82	923.29	262.54

№ П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
БИТУМНОЙ МАСТИКЕ С ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ ИЗ ГРАВИЯ					4.50			79.29			
6	12-280 Т8-5	УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ (БРАНМАУЭРОВ, ПАРАПЕТОВ, СВЕСОВ И Т.П.)	100КВМ	1.04	192.00	45.80	.41	199.68	48.06	47.63	.43
							.12				
7	12-283 Т8-8	ОТРАЖДЕНИЕ КРОВЛИ ПЕРИЛАМИ	100М	3.51	107.00	6.20	.38	375.57	23.10	21.76	1.33
							.11				
8	12-289 9-6	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100КВМ	2.76	49.90	10.70	1.30	137.72	33.12	29.53	3.59
							.39				
9	26-33 Т8-6	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЯ СВЕРХУ ПЛИТАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (0.96КУБМ)	КУБМ	17.92	14.00	6.70	1.18	250.88	141.21	120.06	21.15
							.35				
10	Ц1-1-Р4- 125	ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ПОЛУЖЕСТКИЕ И ЖЕСТКИЕ М- 150	КУБМ	17.60	25.60	.00	.00	450.56	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								7654.72	1899.19	1407.37	491.8
								160.23			
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
11	ССЦ 2-4	РАСТВ.ЦЕМ.100	КУБМ	11.24	24.40	.00	.00	274.18	.00	.00	.00
12	ССЦ2-13	РАСТВ.ЦЕМ.-ИЗВ.75	КУБМ	.40	24.30	.00	.00	9.78	.00	.00	.00
13	ССЦ6-1	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ	ТЫС. Ш	.67	68.00	.00	.00	45.70	.00	.00	.00
14	10.10-2/84	ВПШ1	ШТ	12.00	21.33	.00	.00	256.00	.00	.00	.00
15	10.10-2/84	ВПШ2	ШТ	6.00	23.30	.00	.00	139.79	.00	.00	.00
16	10.10-2/84	ВПШ3	ШТ	6.00	27.94	.00	.00	167.61	.00	.00	.00

№	П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.					В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
17	10.10-1/84	КП1		ШТ	86.00	184.71	.00	.00	15884.75	.00	.00	.00
18	10.10-1/84	КП14		ШТ	10.00	83.02	.00	.00	830.19	.00	.00	.00
19	10.10-1/84	КП15		ШТ	2.00	69.03	.00	.00	138.06	.00	.00	.00
20	10.10-1/84	КП2		ШТ	56.00	149.63	.00	.00	8379.07	.00	.00	.00
21	10.10-1/84	КП4-1		ШТ	5.00	182.96	.00	.00	914.77	.00	.00	.00
22	10.10-1/84	КП4-2		ШТ	1.00	182.96	.00	.00	182.96	.00	.00	.00
23	10.10-1/84	КП4-4		ШТ	5.00	204.05	.00	.00	1020.23	.00	.00	.00
24	10.10-1/84	КП4-5		ШТ	1.00	204.05	.00	.00	204.05	.00	.00	.00
			ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						329.65			
			ИТОГО СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ						28117.45			
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						36101.81	1899.19	1407.37	491.81
												160.23
			РАЗДЕЛ:									
			ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ ТИП.ЭТ									
			ВАР. 1									
1	11-3-1	16	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ ИЗ ГИДРОИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	7.27	118.00	33.40	6.94	857.86	293.27	242.82	50.45
								2.08				15.12
2	11-3-1	18	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ИЗОЛА ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	7.27	125.00	33.40	6.94	908.75	293.27	242.82	50.45
								2.08				15.12
3	11-Т8-1	55	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100	100КВМ	16.71	17.20	9.88	.95	287.41	180.97	165.09	15.87
								.28				4.68
4	11-Т8-2	56	НА КАЖДЫЕ 5ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЩЕНКЕ 11-55	100КВМ	53.25	.39	.16	.23	20.77	20.77	8.52	12.25
								.14				7.45
5	26-Т8-6	33	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СВЕРХУ ПЛИТАМИ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ (0.96КУБМ)	КУБМ	340.26	14.00	6.70	1.18	4763.64	2681.25	2279.74	401.51
								.35				119.09

№	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-		В ТОМ ЧИСЛЕ:
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
6	26-70 13-7		ОБЕРТНВАННЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НАСУХО	100КВМ	106.94	24.70	14.40	.49	2641.42	1592.34	1539.94	52.40
7	Ц1-1-Р1- 299		ПЕРГАМЕНТ МАРКИ "А"	КВМ	12298.00	.08	.00	.00	983.84	.00	.00	.00
8	Ц1-1-Р4- 116		ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЖЕСТКИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ	КУБМ	326.65	43.60	.00	.00	14241.93	.00	.00	.00
9	11А-57Б 8-3		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЛЕГКОБЕТОННЫХ ТОЛЩ 20ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75	100КВМ	97.22	22.00	14.50	1.12	2138.84	1518.58	1409.69	108.89
10	11А-58Б 8-4		НА ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩ ЛЕГКОБЕТОННЫХ СТЯЖЕК 10ММ КЕРАМЗИТОБЕТОН М-75	100КВМ	388.88	1.02	.46	.56	396.66	396.66	178.88	217.77
			ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ					.34				62.22
			МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ					.16				272.78
11	ССЦ2-5		РАСТВ.ЦЕМ.150	КУБМ	61.25	25.90	.00	.00	1586.27	.00	.00	.00
12	ССЦ1-73Т. Ч,Т2.2		КЕРАМЗИТОБЕТОН 75,5-10ММ	КУБМ	594.99	31.69	.00	.00	18855.09	.00	.00	.00
			ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ						20441.36			
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						47682.45	6977.09	6067.49	909.51
			РАЗДЕЛ: ПОЛЫ									272.78
1	11-134 Т20-3		ПОКРЫТИЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ М-100	100КВМ	12.29	434.10	61.40	4.60	5335.09	811.14	754.61	56.53
								1.40				17.21
2	11-135 Т20-3		ПОКРЫТИЕ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	100КВМ	7.43	363.10	61.40	4.60	2697.83	490.38	456.20	34.18
								1.40				10.40

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
М-100											
3	11-206 Т28-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ ИЗ ЛИНОЛГУМА ПОЛИВИНИЛХЛОРИ ДНОГО НА ТКАНЬОВОЙ ПОДОСНОВЕ МАРКИ Д	100КВМ	109.14	421.10	43.60	.80	45958.84	4845.81	4758.50	87.31
							.30				32.74
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								53991.75	6147.32	5969.30	178,0
											60,35
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
4	ССЦ 2-4	РАСТВОР ЦЕМ. 100	КУБМ	43,98	24.40	.00	.00	1073.00	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								1073.00			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								55064.75	6147.32	5969,30	178,0
											60,35
РАЗДЕЛ: ВХОДЫ ВАР. 1											
1	8-32Б 5-2	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4М ИЗ КИРПИЧА КЕРАМИЧЕСКОГО НА РАСТВОРЕ ЦЕМ-ИЗВЕСТК МАРКИ 75	КУБМ	33.84	3.36	2.41	.78	113.70	107.95	81.55	26.40
							.23				7.78
2	10-34 6-3	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫМИ ПЛИТАМИ 16 ММ	КВМ	10.64	1.95	.30	.02	20.75	3.40	3.19	.21
							.01				.11
3	11-14 Т3-1	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100КВМ	.05	96.60	33.40	6.94	4.83	2.02	1.67	.35
							2.08				.10
4	11-15 Т3-2	ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУБЕРОИДОМ НА МАСТИКЕ БИТУМНОЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	100КВМ	.05	55.80	17.30	3.30	2.79	1.03	.86	.16
							.99				.05
5	11-55 Т8-1	УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20ММ ИЗ РАСТВОРА МАРКИ 100	100КВМ	.05	17.20	9.88	.95	.86	.54	.49	.05
							.28				.01

К/П/Н	НОРМАТИВ- ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕНЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
6	12-289 9-6	УСТРОЙСТВО ОКЛЕЕЧНОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ РУБЕРОИДОМ В ОДИН СЛОЙ НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ	100КВМ	.46	49.90	10.70	1.30	22.95	5.52	4.92	.60	
							.39				.18	
7	12-291 9-7	НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦ. №28	100КВМ	.46	40.50	7.56	1.02	18.63	3.95	3.48	.47	
							.31				.14	
8	12-299 Т10-1	УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 15ММ	100КВМ	.22	14.80	7.64	.74	3.26	1.84	1.68	.16	
							.22				.05	
9	15-79 109-1	НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ СТЕН	100КВМ	2.86	408.00	65.40	2.00	1166.88	192.76	187.04	5.72	
							.60				1.72	
10	15-298 Т210-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100КВМ	.57	315.00	66.00	5.90	179.55	40.98	37.62	3.36	
							1.77				1.01	
11	15-299 Т210-2	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОТОЛКОВ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100КВМ	.33	323.00	74.00	6.00	106.59	26.40	24.42	1.98	
							1.80				.59	
12	15-304 61-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100КВМ	.57	73.00	13.40	.50	41.61	7.92	7.64	.28	
							.15				.09	
13	15-305 61-2	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ	100КВМ	.33	121.00	24.70	.80	39.93	8.41	8.15	.26	
							.24				.08	
14	26-34 Т8-7	ИЗОЛЯЦИЯ ПОКРЫТИЙ И ПЕРЕКРЫТИЙ СНИЗУ ПЛИТАМИ БИТУМНОЙ МАСТИКЕ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ(0.99КУБМ)	КУБМ	2.09	43.80	15.80	1.31	91.54	35.76	33.02	2.74	
							.39				.82	
15	26-35 8-8	ИЗОЛЯЦИЯ ХОЛОДНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НА БИТУМЕ	КУБМ	5.65	35.50	12.60	1.22	200.57	78.08	71.19	6.89	
							.37				2.09	
16	26-63 11-7	ПОКРЫТИЕ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ	100КВМ	.46	64.40	44.40	1.70	29.62	21.21	20.42	.78	

П/П	НОРМАТИВ- ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
13-2		В КАМЕННЫХ СТЕНАХ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛетаМИ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2КВМ					.07					64.49
3	10-114 22-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПОЛОТНАМИ РАЗДЕЛЬНЫМИ И РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ ПЛОЩ ДО 3М2	КВМ	496.08	4.24	1.34	.33	2103.38	828.45	664.75	163.71	49.61
4	10-155 29-6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	5.06	4.43	4.16	.13	22.42	21.71	21.05	.66	.20
5	Ц1-1-Р1- 406	КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ОДНОСТВОРНЫХ ВЫС ДО 1.5М	ШТ	302.00	1.78	.00	.00	537.56	.00	.00	.00	.00
6	Ц1-1-Р1- 411	КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛ. ДВУСТВОРНЫХ ВЫС ДО 1.5М С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	419.00	4.30	.00	.00	1801.70	.00	.00	.00	.00
7	Ц1-1-Р1- 413	КОМПЛЕКТ СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ ДЛЯ ОКОН С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ТРЕХСТВОРНЫХ ВЫС ДО 1.5М С ФОРТОЧКОЙ	ШТ	100.00	6.26	.00	.00	626.00	.00	.00	.00	.00
8	Ц1-2-Р2-17	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ ПЛОЩ. 0.75, 0.84	КВМ	170.82	22.40	.00	.00	3826.37	.00	.00	.00	.00
9	Ц1-2-Р2-22	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ОДНОСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 1.27, 1.53	КВМ	124.46	23.00	.00	.00	2862.58	.00	.00	.00	.00
10	Ц1-2-Р2-27	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 1.71, 1.93, 2.32	КВМ	281.64	22.60	.00	.00	6365.06	.00	.00	.00	.00
11	Ц1-2-Р2-28	БЛОКИ ОКОННЫЕ РАЗДЕЛЬНЫЕ ДВУХСТВОРНЫЕ С ФОРТОЧКОЙ ПЛОЩ 2.15, 2.59	КВМ	565.45	21.60	.00	.00	12213.71	.00	.00	.00	.00
12	Ц1-2-Р2-29	БЛОКИ ОКОННЫЕ	КВМ	258.00	22.80	.00	.00	5882.39	.00	.00	.00	.00

КН	НОРМАТИВ- ПОЗИЦИОННЫЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-		В ТОМ ЧИСЛЕ:
	ЧИКИ И НИИ ПОЗИ- ЦИЯ				ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Г.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							2046.78	48.83	44.87	3.91	1.32
РАЗДЕЛ:		ДВЕРИ			ВАР. 1						
1	10- 72 Т13-1	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2КВМ	КВМ	25.80	3.01	.93	.30	77.66	31.73	23.99	7.74
							.09				2.32
2	10- 105 Т20-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3КВМ	КВМ	2491.00	1.45	.55	.35	3611.95	2241.90	1370.05	871.85
							.11				274.01
3	10- 105А 20-1Т.ЧЗ.1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ КВМ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩ ДО 3М2 С ПРУЖИНОЙ ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРАМИ	КВМ	57.40	1.66	.73	.38	95.28	63.71	41.90	21.81
							.14				8.04
4	10- 140 26-1	КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРБОК В ПРОЕМАХ НАРУЖНЫХ СТЕН ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 КВМ	КВМ	356.40	1.34	.20	.00	477.58	71.28	71.28	.00
5	10- 155 29-6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	143.89	4.43	4.16	.13	637.43	617.29	598.58	18.71
							.04				5.76
6	Ц1-1-Р1- 312	ПЛАСТИК БУМАЖНОСЛОИСТЫЙ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ ДЕКОРАТИВНЫЙ, ТОЛШ. 1 ММ (ОТБойный ЛИСТ)	КВМ	10.20	3.04	.00	.00	31.01	.00	.00	.00
7	Ц1-1-Р1- 398	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПРУЖИННАЯ ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ	100 ШТ	.20	230.00	.00	.00	46.00	.00	.00	.00
8	Ц1-1-Р1- 446	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗАДАНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ	ШТ	104.00	6.73	.00	.00	699.92	.00	.00	.00
9	Ц1-1-Р1- 447	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗАДАНИЕ ДВУПОЛЬНЫХ	ШТ	20.00	8.94	.00	.00	178.80	.00	.00	.00
10	Ц1-1-Р1- 448	СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В	ШТ	1482.00	2.97	.00	.00	4401.54	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ОСНОВНАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
					В Т.Ч.	В Т.Ч.		В Т.Ч.	В Т.Ч.	В Т.Ч.	
					ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.		ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.	ЗАР.ПЛ.	
ПОМЕЩЕНИЕ ОДНОПОЛЬНЫХ											
11	Ц1-2-Р2ТЧ- 55А	ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ СТРОГАНЫМ ТВЕРДОЛИСТВЕНН ЫХ ПОРОД(БЕЗ ЛАКИРОВКИ) ПЛАСТЕЙ	КВМ	328.04	4.59	.00	.00	1505.70	.00	.00	.00
12	Ц1-2-Р2ТЧ- 55Б	ОБЛИЦОВКА ШПОНОМ СТРОГАНЫМ ТВЕРДОЛИСТВЕНН ЫХ ПОРОД(БЕЗ ЛАКИРОВКИ) КРОМОК	М	754.60	.13	.00	.00	98.10	.00	.00	.00
13	Ц1-2-Р2- 192	ПЕРЕПЛЕТЫ ФРАМУЖНЫЕ ПЛОЩ 0.4-0.6 м2	КВМ	25.80	7.82	.00	.00	201.76	.00	.00	.00
14	Ц1-2-Р2- 217	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.39	КВМ	793.35	15.00	.00	.00	11900.25	.00	.00	.00
15	Ц1-2-Р2- 218	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.59,1, 8	КВМ	1294.20	14.20	.00	.00	18377.64	.00	.00	.00
16	Ц1-2-Р2- 220	БЛОКИ АВЕРНЫЕ С ПОЛОТНАМИ ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ ПЛОЩ 1,59, 1.8	КВМ	314.82	9.46	.00	.00	2978.20	.00	.00	.00
17	Ц1-2-Р2- 239	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ОБИВКОЙ РЕЙКОЙ С НАРУЖН СТОРОНЫ ПЛОЩ 2.06,2.35 КВМ	КВМ	57.40	18.30	.00	.00	1050.42	.00	.00	.00
18	Ц1-2-Р2- 264	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ ТРУДНОВОЗГОРАЕМЫЕ ПЛОЩ. 1,41,1,67,1,85,2,06	КВМ	12.06	28.30	.00	.00	341.30	.00	.00	.00
19	Ц1-2-Р2- 267	БЛОКИ АВЕРНЫЕ СЛУЖЕБНЫЕ УТЕПЛЕННЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ,1,41,1,67,1,85,2,06	КВМ	11.16	24.90	.00	.00	277.88	.00	.00	.00
20	Ц1-2-Р2- 270	ЛЮКИ И АВЕРИ-ЛАЗЫ УТЕПЛЕННЫЕ ПЛОЩ 0,96,1, 25	КВМ	8.46	30.40	.00	.00	257.18	.00	.00	.00
21	Ц1-2-Р2- 322	НАЛИЧНИКИ 74X13ММ	М	12486.00	.20	.00	.00	2497.20	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
22	Ц1-2-Р2- 324	НАЛИЧНИКИ 34X13ММ	М	1903.00	.12	.00	.00	228.36	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								49971.11	3025.91	2105.81	920.1
											290.12
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								49971.11	3025.91	2105.81	920.1
											290.12
РАЗДЕЛ:		ВСТРОЕННАЯ МЕБЕЛЬ			ВАР. 1						
1	10- 150 29-1	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	КВМ	129.70	.81	.35	.14	105.06	63.55	45.39	18.16
							.04				5.19
2	10- 151 29-2	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ ПОЛОК	КВМ	549.60	.90	.64	.05	494.64	379.22	351.74	27.48
							.01				5.50
3	10- 152 29-3	УСТАНОВКА БЛОКОВ АВЕРНЫХ ШКАФНЫХ	10 ШТ	39.30	8.99	3.54	1.53	353.31	199.25	139.12	60.13
							.46				18.08
4	10- 153 29-4	УСТАНОВКА БЛОКОВ АВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ	10 ШТ	80.50	4.81	1.64	.48	387.20	170.66	132.02	38.64
							.14				11.27
5	10- 155 29-6	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	100М	10.60	4.43	4.16	.13	46.96	45.47	44.10	1.38
							.04				.42
6	Ц1-1-Р1- 344	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССОЙ 2,5- 4КГ	КГ	313.00	.47	.00	.00	147.11	.00	.00	.00
7	Ц1-2-Р2- 430	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОАНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.85 0.9	КВМ	118.00	16.80	.00	.00	1982.40	.00	.00	.00
8	Ц1-2-Р2- 431	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОАНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0.6	КВМ	21.60	21.10	.00	.00	455.76	.00	.00	.00
9	Ц1-2-Р2- 434	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ АВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 1.36	КВМ	149.80	16.70	.00	.00	2501.66	.00	.00	.00

17432-17

П/П	НОРМАТИВ- ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
10	Ц1-2-Р2-438	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,1	КВМ	3,60	61.90	.00	.00	222.84	.00	.00	.00
11	Ц1-2-Р2-440	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,15	КВМ	5,40	46.00	.00	.00	248.40	.00	.00	.00
12	Ц1-2-Р2-445	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ОДНОПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,24,0,22,0,25	КВМ	26,75	34.10	.00	.00	912,17	.00	.00	.00
13	Ц1-2-Р2-450	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,26	КВМ	33,48	42.50	.00	.00	1422.90	.00	.00	.00
14	Ц1-2-Р2-452	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,33,0,34,0,32	КВМ	56,96	36.30	.00	.00	2067,65	.00	.00	.00
15	Ц1-2-Р2-454	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ С ФУРНИТУРОЙ ДВУПОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,48,0,5	КВМ	53,60	28.80	.00	.00	1543,68	.00	.00	.00
16	Ц1-2-Р2-468	СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,15,0,17	КВМ	13,50	19.80	.00	.00	267.30	.00	.00	.00
17	Ц1-2-Р2-469	СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,19-0,22	КВМ	3,60	18.60	.00	.00	66.96	.00	.00	.00
18	Ц1-2-Р2-471	СТЕНКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОЩ 0,24-0,34	КВМ	27,00	16.60	.00	.00	448.20	.00	.00	.00
19	Ц1-2-Р2-478	СТЕНКИ БОКОВЫЕ ПЛОЩ 1, 26,1,29	КВМ	44,64	10.20	.00	.00	455,33	.00	.00	.00
20	Ц1-2-Р2-481	СТЕНКИ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПЛОЩ 0,77,0,9	КВМ	85,60	10.20	.00	.00	873.12	.00	.00	.00
21	Ц1-2-Р2-484	ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ПЛОЩ 0,19-0,28	КВМ	134,82	11.10	.00	.00	1496.50	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО
22	Ц1-2-Р2- 485	ПОЛКИ ПЕРЕСТАВНЫЕ ПЛОШ 0,34-0,57	КВМ	101,18	10,70	.00	.00	1082,63	.00	.00	.00
23	Ц1-2-Р2- 489	ПОЛКИ АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПЛОШ 0,35-0,59	КВМ	313,60	10,70	.00	.00	3355,52	.00	.00	.00
24	Ц1-2-Р2- 490	НАЛИЧНИКИ Н1 10X34	М	955,70	.18	.00	.00	172,03	.00	.00	.00
25	Ц1-2-Р2- 491	НАЛИЧНИКИ Н2 10X44	М	104,40	.21	.00	.00	21,92	.00	.00	.00
26	Ц1-2-Р2- 495	БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МБ-1-1	ШТ	428,00	1,45	.00	.00	620,60	.00	.00	.00
27	Ц1-2-Р2- 496	БРУСЬЯ МОНТАЖНЫЕ МБ-2-1	ШТ	72,00	1,56	.00	.00	112,32	.00	.00	.00
28	Ц1-2-Р2- 498	ШТАНГИ ШТ6, ШТ8	ШТ	18,00	.50	.00	.00	9,00	.00	.00	.00
29	Ц1-2-Р2- 500	ШТАНГОДЕРЖАТЕЛИ ША1	ШТ	143,00	.34	.00	.00	48,62	.00	.00	.00
30	Ц1-2-Р2- 502	ПОЛКОДЕРЖАТЕЛИ ПА1, ПА2	ШТ	1786,00	.13	.00	.00	232,18	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								22153,91	858,16	712,38	145,71
											40,46
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								22153,91	858,16	712,38	145,71
											40,46
РАЗДЕЛ:		ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1						
1	15- 256 55-5-11	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ЦЕМЕНТНО- ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100КВМ	.47	65,40	46,40	6,80	30,74	25,00	21,81	3,20
							4,03				1,89
2	15- 295 59-2	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ БЛОКОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК	100КВМ	390,68	21,70	16,50	.87	8477,75	6786,10	6446,21	339,89
							.26				101,58

П/П	НОРМАТИВ- ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
3	15- 296 Т209-3	ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПАНЕЛЬН. ПОТОЛКОВ ПОД ОКРАСКУ	100КВМ	127.29	3.93	3.10	.15	500.25	413.69	394.60	19.09
							.04				5.09
4	15- 297 Т209-4	ОТДЕЛКА ПОТОЛКОВ ИЗ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ	100КВМ	9.25	19.30	18.50	.15	178.52	172.51	171.12	1.39
							.04				.37
5	15- 298 Т210-1	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА СТЕН ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	100КВМ	.57	315.00	66.00	5.90	179.55	40.98	37.62	3.36
							1.77				1.01
6	15- 304 61-1	УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ СТЕН	100КВМ	.57	73.00	13.40	.50	41.61	7.92	7.64	.28
							.15				.09
7	15- 603 161-5	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100КВМ	44.52	12.20	6.82	.02	543.14	304.52	303.63	.89
							.01				.45
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								9951.55	7750.73	7382.61	368.1
											110.48
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
8	ССЦ2-36	РАСТВ.ИЗВ.1:2,5	КУБМ	1.77	22.80	.00	.00	40.29	.00	.00	.00
9	ССЦ2-30	РАСТВ.ОТД.ЦЕМ.-ИЗВ.1:1:6	КУБМ	9.07	23.70	.00	.00	214.99	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								255.28			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								10206.82	7750.73	7382.61	368.1
											110.48
РАЗДЕЛ:		ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ				ВАР. 1					
1	15- 82 Т110-1	ОБЛИЦОВКА СТЕН, ГЛАДКАЯ БЕЗ КАРНИЗОВ И ПЛИНТУСОВ БЕЛЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ГЛАЗУРОВАННЫМИ ПЛИТКАМИ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100КВМ	18.65	422.00	94.70	2.00	7870.29	1803.45	1766.15	37.30
							.60				11.19
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								7870.29	1803.45	1766.15	37.3

П/Г	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.		ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	
						ЗАРАБОТ-	МАШИН		ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	МАШИН	
						НАЯ ПЛАТА		ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА			
						В Т.Ч.			В Т.Ч.			
						ЗАР.ПЛ.			ЗАР.ПЛ.			
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								7870.29	1803.45	1766.15	37.3	11.19
												11.19
РАЗДЕЛ:		МАЛЯРНЫЕ И ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1							
1	15- 502 Т402-2	КЛЕЕВАЯ УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4М	100КВМ	161.93	12.90	6.80	.07	2088.90	1112.46	1101.12	11.34	3.24
							.02					
2	15- 503 Т402-3	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ КЛЕЕВАЯ ОКРАСКА ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ ДО 4 М ПО ШТУКАТУРКЕ	100КВМ	.54	43.80	30.30	.14	23.65	16.44	16.36	.08	.02
							.03					
3	15- 561 Т409-1	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА СТЕН ПО ДЕРЕВУ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	100КВМ	18.62	68.10	31.50	.69	1268.02	599.38	586.53	12.85	3.91
							.21					
4	15- 563 Т409-3	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПОЛОВ ПО ДЕРЕВУ КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	100КВМ	10.91	71.20	27.80	.80	776.79	312.03	303.30	8.73	2.62
							.24					
5	15- 568 Т409-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ	100КВМ	50.04	76.70	27.80	.80	3838.07	1431.14	1391.11	40.03	12.01
							.24					
6	15- 578 409-8-26	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ СТЕН ПО ШТУКАТУРКЕ	100КВМ	18.96	91.20	27.80	.80	1729.15	542.26	527.09	15.17	4.55
							.24					
7	15- 802 Т602-1	ОКЛЕЙКА УЛУЧШЕННЫМИ ГРУНТОВАННЫМИ ОБОЯМИ СТЕН ПО МОНОЛИТНОЙ ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ	100КВМ	258.74	38.20	15.30	.00	9883.86	3958.72	3958.72	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								19608.44	7972.42	7884.23	88.1	26.34
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								19608.44	7972.42	7884.23	88.1	26.34
РАЗДЕЛ:		СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1							

№ П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	ВСЕГО
					В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
5	ССЦ2-30	РАСТВ.ОТД.ЦЕМ.-ИЗВ.1:1:6 КУБМ		3.97	23.70	.00	.00	94.13	.00	.00	.00
								ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ			
								94.13			
								ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			
								980.09 388.39 369.42 18.9			
								7.21			
РАЗДЕЛ:		МУСОРОПРОВОД			ВАР. 1						
1	8- 182 20-1	УСТРОЙСТВО МУСОРОПРОВОДА В ИЗ АСБОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМ 400ММ В ФЭТ ЗААНИЯХ С 5 КЛАПАНАМИ	ШТ	6.00	309.00	36.30	76.70	1854.00	678.00	217.80	460.20
								ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ			
								1854.00 678.00 217.80 460.2			
								120.00			
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ											
2	ССЦ 2-2	РАСТВ.ЦЕМ.50	КУБМ	.72	21.90	.00	.00	15.77	.00	.00	.00
3	ГМС Р7-7 П.150	КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ	ШТ	30.00	14.80	.00	.00	444.00	.00	.00	.00
4	ГМС Р7-7 П.148	МУСОРОСБОРНИК	ШТ	6.00	32.40	.00	.00	194.40	.00	.00	.00
5	Ц1-2-Р1П20 95 ПРИ	ТЕЛЕЖКА МУСОРОСБОРНИКА	ШТ	6.00	20.00	.00	.00	120.00	.00	.00	.00
								ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ			
								774.17			
								ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ			
								2628.17 678.00 217.80 460.2			
								120.00			
РАЗДЕЛ:		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВЕРТ.ТРАНСПОРТ			ВАР. 1						
1	7- 716 52-1	ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГРУЗО- ПАССАЖИРСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ НА ПЕРВЫЕ 9 ЭТ ЖИЛЫХ ОБЩЕСТВ И АДМИНИСТР	КВМ	1935.00	8.34	.00	8.34	16137.90	16137.89	.00	16137.89
								ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ			
								16137.89			
								6172.64			

ИНН П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-			
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
		БЫТОВЫХ ЗАДАНИЯ ПРОМЫШЛ ПРЕДПРИЯТИЯ										
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						16137.90	16137.89	.00	16137.8	6172.64
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						16137.90	16137.89	.00	16137,8	6172.64
		РАЗДЕЛ:										
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ										
		ВАР. 1										
1	10- 8-1	44	ПЕРЕГОРОДКИ ЧИСТЫЕ ЩИТОВЫЕ (ГЛУХИЕ, ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ, С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКой, ФИЛЕНЧАТЫЕ)	КВМ	21.22	1.20	.38	.12	25.46	10.61	8.06	2.55
								.04				.85
2	10- 29-1	150	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК	КВМ	318.50	.81	.35	.14	257.98	156.06	111.47	44.59
								.04				12.74
3	10- 29-2	151	УСТАНОВКА ПО МЕСТУ ШКАФНЫХ ПОЛОК	КВМ	69.30	.90	.64	.05	62.37	47.82	44.35	3.46
								.01				.69
4	10- 29-4	153	УСТАНОВКА БЛОКОВ АВЕРНЫХ АНТРЕСОЛЬНЫХ	10 ШТ	24.80	4.81	1.64	.48	119.29	52.58	40.67	11.90
								.14				3.47
5	15- 1414-8	614	МАСЛ. ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ. КОЛЕРА СТАЛЬН. ПЕРЕПЛЕТОВ, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	.24	55.60	38.40	.03	13.34	9.22	9.22	.01
6	34- 47-1	283	ОПОРЫ СНИЖЕНИЯ АНТЕН ВЫСОТОЙ 1М	ШТ	12.00	8.66	2.33	.00	103.92	27.96	27.96	.00
7	34- 284	284	НА КАЖДЫЙ МЕТР ВЫСОТЫ СВЕРХ 1 ДО 6М ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ N283 АЛЯ ОПОР	М	27.00	6.74	.75	.10	181.98	22.95	20.25	2.70
								.03				.81
8	Ц1-1-Р1- 344	Р1- 344	ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОЦИНКОВАННЫЕ МАССой 2,5- 4КГ	КГ	248.00	.47	.00	.00	116.56	.00	.00	.00
9	Ц1-2-Р2-	Р2-	БЛОКИ АВЕРНЫЕ ГЛУХИЕ	КВМ	3.24	15.00	.00	.00	48.60	.00	.00	.00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на сантехнические работы к типовому проекту II3-8I-3/I.2
на строительство 9-этажного 6-секционного I98-квартирного дома

Сметная стоимость	тыс.руб.	97,69
Показатели по смете:		
стоимость на		
1. I м2 общей площади	руб.	8,51
2. I м2 общей приведенной площади	"	8,29
3. I м2 жилой площади	"	13,92
4. I м3 объема	"	2,1
5. I квартиры	"	493

№ П/П	НОРМАТИВ- ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ:		ОТОПЛЕНИЕ			ВАР. 1							
1	16- Т7-1	35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	122.00	.86	.21	.01	104.92	26.84	25.62	1.22
2	16- Т7-1	36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	152.00	.91	.21	.01	138.32	33.44	31.92	1.52
3	16- Т7-1	37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	40.00	1.03	.21	.01	41.20	8.80	8.40	.40
4	16- 7-1	38	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВО- ОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ММ 32	М	116.00	1.14	.21	.01	132.24	25.52	24.36	1.16
5	16- Т7-1	39	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	118.00	1.29	.21	.01	152.22	25.96	24.78	1.18
6	16- Т7-2	40	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	273.00	1.61	.27	.03	439.53	81.90	73.71	8.19
												2.73
7	16- 8-2	67	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРН- ЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 76Х3, 5ММ	М	82.00	2.21	.47	.05	181.22	42.64	38.54	4.10
												1.64
8	16- 8-3	68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРН- ЫХ ТРУБ ДИАМ.89ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИ- Я	М	31.00	2.62	.53	.07	81.22	18.60	16.43	2.17
												.62
9	16-	118	УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК	ШТ	8.00	24.80	1.71	.26	198.40	15.76	13.68	2.08

№ П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
12-2		3046БР ДИАМ.80ММ					.09				.72
10 16- 12-1	134	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ ДИАМ. ДО 25ММ	ШТ	136.00	1.68	.97	.13	228.48	149.60	131.92	17.68
							.04				5.44
11 16- 22	219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	8.20	3.94	3.73	.00	32.31	30.59	30.59	.00
12 16- Т22	220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	1.13	4.22	3.73	.00	4.77	4.21	4.21	.00
13 П2307-Р1- 21		КРАН ПРОБНОСПУСКНОЙ С ИЗОГНУТЫМ СПУСКОМ 10Б8БК1 ДИАМ.15ММ	ШТ	136.00	1.60	.00	.00	217.60	.00	.00	.00
14 Ц1-3-97		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДИАМЕТРОМ 15ММ ДАВЛЕНИЕМ 16КГС/КВМ	ШТ	54.00	1.20	.00	.00	64.80	.00	.00	.00
15 Ц1-3-98		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДИАМЕТРОМ 20ММ ДАВЛЕНИЕ 16КГС/КВСМ	ШТ	6.00	1.43	.00	.00	8.58	.00	.00	.00
16 Ц1-3-99		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15К418П1 ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА ДАВЛЕНИЕМ 1, 6МПА (16КЧС/СМЧ) ДИАМ 25ММ	ШТ	4.00	1.59	.00	.00	6.36	.00	.00	.00
17 Ц1-3-1014		КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КГ КВСМ) ДИАМ 20ММ	ШТ	62.00	1.32	.00	.00	81.84	.00	.00	.00
18 Ц1-3-1015		КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ	ШТ	2.00	1.96	.00	.00	3.92	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-			
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
ЛАТУННЫЕ 1166БК ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМ 25ММ												
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								2117.92	463.86	424.16	39.7	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								2117.92	463.86	424.16	39.7	
РАЗДЕЛ:					ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			ВАР. 1				
1	16- Т7-3	41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	54.00	1.20	.23	.01	64.80	12.96	12.42	.54
2	16- Т7-3	43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	170.00	1.36	.23	.01	231.20	40.80	39.10	1.70
3	16- 7-3	44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВО- ОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ	М	62.00	1.58	.23	.01	97.96	14.88	14.26	.62
4	16- 16-2	185	УСТАНОВКА КРАНОВ ПОЛИВОЧНЫХ ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	6.00	2.07	.19	.01	12.42	1.20	1.14	.06
5	16- 22	219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2.86	3.94	3.73	.00	11.27	10.67	10.67	.00
6	Ц1-3-78		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 1563Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	12.00	.95	.00	.00	11.40	.00	.00	.00
7	Ц1-3-80		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 1563Р ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА	ШТ	28.00	1.63	.00	.00	45.64	.00	.00	.00

№ П/П	НОРМАТИВ- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ;		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ;		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		
10КГС/КВМ, ДИАМЕТРОМ 25ММ												
8	Ц1-3-81	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КГС КВСМ) ДИАМ 32ММ	ШТ	22,00	2,07	.00	.00	45,54	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								520,23	80,51	77,59	2,9	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								520,23	80,51	77,59	2,9	
РАЗДЕЛ:		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			ВАР. 1							
1	16- Т7-3	41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	57,00	1,20	.23	.01	68,40	13,68	13,11	.57
2	16- Т7-3	43	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	156,00	1,36	.23	.01	212,16	37,44	35,88	1,56
3	16- 7-3	44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВО- ОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ	М	62,00	1,58	.23	.01	97,96	14,88	14,26	.62
4	16- 22	219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2,75	3,94	3,73	.00	10,83	10,26	10,26	.00
5	Ц1-3-78		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	12,00	.95	.00	.00	11,40	.00	.00	.00
6	Ц1-3-117		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15КГ18Р2 ДЛЯ ВОДЫ, ДАВЛЕНИЕМ 1,6МПА (16КГС/СМ.КВ) ДИАМЕТРОМ 25ММ	ШТ	32,00	1,87	.00	.00	59,84	.00	.00	.00
7	Ц1-3-118		ВЕНТИЛЬ ПРОХОДНОЙ МУФТОВЫЙ 15КГ18Р2 ДИАМ.	ШТ	22,00	2,32	.00	.00	51,04	.00	.00	.00

П/П	НН	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ					
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:			
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		
							В Т.Ч. ЗАР, ПЛ.					В Т.Ч. ЗАР, ПЛ.		
32ММ														
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									511.63	76.26	73.51	2.7		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									511.63	76.26	73.51	2.7		
РАЗДЕЛ:			КАНАЛИЗАЦИЯ			ВАР. 1								
1	16-	28	ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЯХ	М	30.00	3.01	.39	.03	90.30	12.60	11.70	.90		
	T4-2		ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ					.01				.30		
2	16-	30	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	54.00	3.21	.45	.02	173.34	25.38	24.30	1.08		
	T5-1		ДИАМ. 50ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ					.01				.54		
3	16-	31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ	М	422.00	4.59	.49	.03	1936.98	219.44	206.78	12.66		
	T5-2		ДИАМ 100ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ					.01				4.22		
4	16-	89	УСТАНОВКА КОМПЕНСАТОРОВ	М	5.00	2.08	.34	.04	10.40	1.90	1.70	.20		
	10-1		П-ОБРЕЗНЫХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ 57ММ					.01				.05		
5	16-	220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ	100М	.05	4.22	3.73	.00	.21	.19	.19	.00		
	T22		ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ											
6	17-	37	УСТАНОВКА ТРАПОВ	ШТ	6.00	14.60	1.14	.03	87.60	7.02	6.84	.18		
	T1-10		ЧУГУННЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ТП-100					.01				.06		
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									2298.83	266.53	251.51	15.0		
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									2298.83	266.53	251.51	15.0		
РАЗДЕЛ:			ВОДОСТОК			ВАР. 1								

№	П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-		В ТОМ ЧИСЛЕ:
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР,ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР,ПЛ.	
1	16- 17-3	41	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	48,00	1,20	.23	.01	57,60	11,52	11,04	.48
2	16- 8-3	68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРН ЫХ ТРУБ ДИАМ.89ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИ Я	М	20,00	2,62	.53	.07	52,40	12,00	10,60	1,40
								.02				.40
3	16- 111-2	102	УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЯ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 80ММ	ШТ	6,00	4,27	.88	.17	25,62	6,30	5,28	1,02
								.05				.30
4	16- 22	219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	.48	3,94	3,73	.00	1,89	1,79	1,79	.00
5	16- 122	220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	.20	4,22	3,73	.00	.84	.75	.75	.00
6	Ц1-3-78		ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	6,00	.95	.00	.00	5,70	.00	.00	.00
			ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						144,06	32,36	29,46	2,9
												.70
			ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						144,06	32,36	29,46	2,9
												.70
			РАЗДЕЛ:									
			ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ									
			ВАР. 1									
1	15- 1414-7	613	ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ БОЛЕЕ 50ММ И Т.П. ЗА 2 РАЗА	100КВМ	2,36	38,60	21,40	.03	91,10	50,57	50,50	.07

№ П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:		НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ:		ОТОПЛЕНИЕ			ВАР. 1							
1	16- Т7-1	35	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	1375.00	.86	.21	.01	1182.50	302.50	288,75	13,75
2	16- Т7-1	36	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	2521.00	.91	.21	.01	2294.11	554.62	529,41	25,21
3	16- Т7-1	37	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	54.00	1.03	.21	.01	55.62	11.88	11,34	.54
4	16- 22	219	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	39.50	3.94	3.73	.00	155.63	147,33	147,33	.00
5	18- Т5-1	109	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ЧУГУННЫХ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ВЫСОТОЙ 582ММ ТИПА М- 140А, М-140А0, М-90, РА-90 (ЭКМ)	КВМ	1254.00	7.66	.25	.06	9605.64	388,74	313,50	75,24
											25,08	
6	18- 5-2	113	КОНВЕКТОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ С КОЖУХОМ И КРЕПЛЕНИЯМИ ВЫСОКИЕ, ТИПА КВ-20-10, КВ-20-12, КВ-20-13	ТЫС.М	66.00	11,00	.22	.03	726.00	16.50	14,52	1,98
											.66	
7	18- 5-4	129	РЕГИСТРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ИЗ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ, НИТКИ 50ММ	М	82.20	2.38	.08	.01	195.64	7.40	6,58	.82
8	18- Т15-5	229	УСТАНОВКА КРАНОВ ВОЗДУШНЫХ РАДИАТОРНЫХ	ШТ	64.00	.49	.08	.00	31.36	5,12	5,12	.00
9	Ц1-3-1034		КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ ДИАМ 15ММ	ШТ	132.00	1.34	.00	.00	176.88	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. В ТОМ ЧИСЛЕ:		
	НН ПОЗИ- ЦИЯ				ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
10	Ц1-3-1035	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДВОЙНОЙ РЕГУЛИРОВКИ ПРОБКОВЫЕ КРАП ЛАТУННЫЕ ДИАМ 20ММ	ШТ	587,00	1,50	.00	.00	880,50	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						15303,87	1434,09	1316,55	117,51
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						15303,87	1434,09	1316,55	117,51
		РАЗДЕЛ: ВЕНТИЛЯЦИЯ					ВАР. 1				
1	20- 408 7-1	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ СТАЛЬНЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ЩЕЛЕВЫХ Р- 200 РАЗМЕРОМ 200Х200ММ	ШТ	790,00	1,63	.84	.05	1287,70	703,10	663,60	39,50
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1287,70	703,10	663,60	39,51
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1287,70	703,10	663,60	39,51
		РАЗДЕЛ: ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ					ВАР. 1				
1	16- 41 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	824,00	1,20	.23	.01	988,80	197,76	189,52	8,24
2	16- 42 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	251,00	1,35	.23	.01	338,85	60,24	57,73	2,51
3	16- 43 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	502,00	1,36	.23	.01	682,72	120,48	115,46	5,02
4	16- 44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВО- ДАНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ	М	251,00	1,58	.23	.01	396,58	60,24	57,73	2,51

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР, ПЛ.	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР, ПЛ.
ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ											
5	16- 219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	18,28	3,94	3,73	.00	72,02	68,18	68,18	.00
6	Ц1-3-78	ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 15БЗР ДЛЯ ВОДЫ ДАВЛЕНИЕМ 1МПА ДИАМ 15ММ	ШТ	594,00	.95	.00	.00	564,30	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								3043,27	506,90	488,62	18,2
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								3043,27	506,90	488,62	18,2
РАЗДЕЛ:		ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ			ВАР. 1						
1	16- 41 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	587,00	1,20	.23	.01	704,40	140,88	135,01	5,87
2	16- 42 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	358,00	1,35	.23	.01	483,30	85,92	82,34	3,58
3	16- 43 Т7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	707,00	1,36	.23	.01	961,52	169,68	162,61	7,07
4	16- 44 7-3	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВО- ДАХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ 32ММ	М	527,00	1,58	.23	.01	832,66	126,48	121,21	5,27
5	16- 219 22	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	21,79	3,94	3,73	.00	85,85	81,28	81,28	.00
6	17- 42	УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТ	ШТ	198,00	3,54	.37	.02	700,92	77,22	73,26	3,96

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-		В ТОМ ЧИСЛЕ:
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН	В Т.Ч, ЗАР,ПЛ,	ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН	В Т.Ч, ЗАР,ПЛ,
		КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ				.01					8.30
3	16- 5-3	32 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОН- НЫХ ТРУБ ДИАМ.150ММ	М	16.00	5.56	.57	.06	88.96	10.08	9.12	.96
							.02				.32
4	16- 17-3	45 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 40ММ	М	26.00	1.79	.23	.01	46.54	6.24	5.98	.26
5	16- 7-4	46 ПРОКЛАДКА ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. 50 ММ	М	243.00	2.21	.29	.03	537.03	77.76	70.47	7.29
							.01				2.43
6	16- 22	219 ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50ММ	100М	2.69	3.94	3.73	.00	10.60	10.03	10.03	.00
7	17- 1-1	2 УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ПРЯМОБОРТНЫХ ЭМАЛИРОВАННЫХ ЧУГУННЫХ БЕЗ СМЕСИТЕЛЯ В4-1700 (НА 1 КОМПЛЕКТ)	ШТ	198.00	52.60	1.84	.31	10414.80	425.70	364.32	61.38
							.09				17.82
8	17- 11-4	15 УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ПОЛУКРУГЛ. БЕЗ СПИНКИ 550X420X150 ФАЯНСОВ.,, ФАРФОРОВЫХ И ПОЛУФАРФОРО ВЫХ С КРАНОМ	ШТ	198.00	15.50	1.06	.06	3069.00	221.76	209.88	11.88
							.02				3.96
9	17- 13-3	52 УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ ОБЩИХ ДЛЯ ВАНН И УМЫВАЛЬНИКОВ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ СМ-ВУ-ШЛ	ШТ	198.00	11.90	.51	.01	2356.20	102.96	100.98	1.98
10	17- 4-1	57 УСТАНОВКА УНИТАЗОВ ФАЯНС, ФАРФ, ПОЛУФАРФ, ТАРЕЛЬЧАТЫХ С ЦЕЛЬН ПОЛОЧК СО СМЫВНЫМ БОЧКОМ С ВЕРХНИМ ПУСКОМ ПРИСОЕД Тп-КВ К УНИ	ШТ	198.00	23.20	1.49	.13	4593.60	320.76	295.02	25.74
							.04				7.92
11	17- 83	УСТРОЙСТВО МОЕК КРУПНЫХ	ШТ	198.00	28.90	1.14	.05	5722.20	235.62	225.72	9.90

№ П/П	НОРМАТИВ- ИСТОЧНИКИ И ПОЗИЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.					В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
6-1		ЭМАЛИРОВАННЫХ БЕЗ СПИНКИ НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ СО СМЕСИТЕЛЕМ НА КРОНШТЕЙНАХ МЧ-1-Б				.02					3.96	
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						33216.61	2218.51	2058.22	160.2	
												52.71
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						33216.61	2218.51	2058.22	160.2	52.71
	РАЗДЕЛ:	ВОДОСТОК					ВАР. 1					
1	16- Т5-2	31	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ 100ММ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ПО СТЕНАМ ЗДАНИЯ И В КАНАЛАХ	М	108.00	4.59	.49	.03	495.72	56.16	52.92	3.24
								.01				1.08
2	16- 8-3	68	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАР- НЫХ ТРУБ ДИАМ. 89ММ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕ- НИЯ	М	6.00	2.62	.53	.07	15.72	3.60	3.18	.42
								.02				.12
3	16- 8-4	71	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАР- НЫХ ТРУБ ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ	М	3.00	5.08	.74	.09	15.24	2.49	2.22	.27
								.03				.09
4	16- Т17-1	188	УСТАНОВКА ВОРОНКИ ВОДОСТОЧНОЙ ДИАМЕТРОМ 100ММ БЕЗ ЕЕ СТОИМОСТИ	ШТ	6.00	2.28	1.69	.45	13.68	12.84	10.14	2.70
								.14				.84
5	16- Т22	220	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100ММ	100М	.09	4.22	3.73	.00	.38	.34	.34	.00
6	22- 1-1	1	ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100ММ С СОЕДИНЕНИЕМ НА АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТАХ ИЗ ТРУБ ВТ-6	М	150.00	1.67	.19	.01	250.50	30.00	28.50	1.50

№	НОРМАТИВ- П/П НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
7	П240708- Р1- 1	ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ В-1 ДИАМЕТРОМ 100ММ	ШТ	8,00	12,32	.00	.00	98,56	.00	.00	.00
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						889,80	105,43	97,30	8,1
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						889,80	105,43	97,30	8,1
											2,13
											2,13
		РАЗДЕЛ:									
		ГАЗОСНАБЖЕНИЕ									
							ВАР. 1				
1	16- 7-6	49 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 15ММ	М	235,00	1,03	.21	.02	242,05	54,05	49,35	4,70
											2,35
2	16- 7-6	50 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 20ММ	М	440,00	1,03	.21	.02	453,20	101,20	92,40	8,80
											4,40
3	16- 7-6	51 ПРОКЛАДКА НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 25ММ	М	185,00	1,09	.21	.02	201,65	42,55	38,85	3,70
											1,85
4	16- 7-6	52 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. 32 ММ	М	50,00	1,20	.21	.02	60,00	11,50	10,50	1,00
											.50
5	16- 7-7	54 ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВО- ДОВ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДЛЯ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 50ММ	М	65,00	1,68	.26	.03	109,20	18,85	16,90	1,95
											.65
6	19- Т1-1	1 УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ БЫТОВЫХ ДВУХКОНФОРОЧНЫХ ПЛИТ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ	ШТ	1,00	1,50	.54	.14	1,50	.68	.54	.14
											.04
7	19- Т1-2	2 УСТАНОВКА ГАЗОВЫХ БЫТОВЫХ ЧЕТЫРЕХКОНФОРОЧ- НЫХ ПЛИТ БЕЗ ИХ СТОИМОСТИ	ШТ	197,00	1,66	.66	.18	327,02	165,48	130,02	35,46
											9,85
8	19- 12-1	73 ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	М	975,00	.29	.25	.00	282,75	243,75	243,75	.00

№ ПУ/ИСТОЧНИКИ И № ПОЗИЦИЯ	НОРМАТИВ- РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИНИЦА ИЗМЕНЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
				ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. В ТОМ ЧИСЛЕ:			
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		УСЛОВНО-ЧИСТАЯ ПРОДУКЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
9 24-301 101-1	УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЬНОГО ВВОДА В ЗДАНИЕ ГАЗОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 50ММ	ШТ	6,00	38,80	5,99	2,93	232,80	53,52	35,94	17,58	
											5,28
10 Ц1-3-1013	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КГ КВСМ) ДИАМ 15ММ	ШТ	198,00	,92	,00	,00	182,16	,00	,00	,00	
11 Ц1-3-1014	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1МПА (10КГ КВСМ) ДИАМ 20ММ	ШТ	2,00	1,32	,00	,00	2,64	,00	,00	,00	
12 Ц1-3-1015	КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б66К ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА ДИАМ 25ММ	ШТ	20,00	1,96	,00	,00	39,20	,00	,00	,00	
13 Ц1-3-1406	ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ, ОСНОВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, С ДУХОВЫМ ШКАФОМ, ДВУХГОРЕЛОЧНЫЕ	ШТ	1,00	34,50	,00	,00	34,50	,00	,00	,00	
14 Ц1-3-1413	ПЛИТЫ ГАЗОВЫЕ БЫТОВЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ ЧЕТЫРЕХГОРЕЛОЧНЫ Е ПГ4 (МОД. 1421) С ДУХОВЫМ ШКАФОМ	ШТ	197,00	44,70	,00	,00	8805,90	,00	,00	,00	
	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						10974,57	691,58	618,25	73,3	
											24,92
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						10974,57	691,58	618,25	73,3	
											24,92
РАЗДЕЛ:	ИЗОЛЯЦИОННЫЕ И ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	ВАР. 1									
1 15- 613	ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С	100КВМ	4,64	38,60	21,40	,03	179,10	99,44	99,30	,14	

17432-17

П/П	НORMАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НORMАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
8	ССЦ1-31	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 300,10- 20ММ	КУБМ	23,90	33,30	.00	.00	795,84	.00	.00	.00	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								795,84				
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								2019,79	593,25	349,53	243,7	6,26

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на электроосвещение и устройства связи к типовому проекту ИЗ-81-3/1.2
на строительство 9-этажного 6-секционного 198-квартирного дома

Сметная стоимость	тыс.руб.	38,92
Показатели по смете:		
стоимость на		
1. I м2 общей площади	руб.	3,39
2. I м2 общей приведенной площади	"	3,30
3. I м2 жилой площади	"	5,55
4. I м3 объема	"	0,84
5. I квартиры	"	196

КН	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-		В ТОМ ЧИСЛЕ:
							ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН
							В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		
ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
РАЗДЕЛ:			ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1						
1	1-	960 Т80-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2М БЕЗ КРЕПЛЕНИЯ С ОТКОСАМИ ПОД ФУНДАМЕНТЫ И ТРУБОПРОВОДЫ ГЛУБ	100КУБ М	.12	74.50	74.50	.00	8.94	8.94	8.94	.00
2	1-	968 Т81-2	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТОМ 2 ГРУППЫ	100КУБ М	.12	46.00	46.00	.00	5.52	5.52	5.52	.00
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ									14.46	14.46	14.46	.00
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ									14.46	14.46	14.46	.00
РАЗДЕЛ:			ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ			ВАР. 1						
1	21-	49 5-1	ПРОКЛАДКА МАГИСТРАЛЕЙ В ТРУБАХ	100М	14.70	66.70	32.70	.00	980.49	480.69	480.69	.00
2	21-	55 Т8-1	ПРОКАЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕ ЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ В ПОДВАЛАХ, ЧЕРДАКАХ; ПРОВОДА	ШТ	63.00	2.24	.58	.00	141.12	36.54	36.54	.00
3	21-	104 18-2	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКР. ИЛИ ПЕРЕГОРОД	100М	.20	6.60	5.40	.00	1.32	1.08	1.08	.00
4	21-	115 23-3	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧ	100Т	.02	33.60	20.80	.00	.67	.42	.42	.00
5	Ц1-1-Р3-	130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32/3, 2ММ МАРКИ БСТ2КП- БСТ4КП	М	15.00	.32	.00	.00	4.80	.00	.00	.00
6	Ц1-5-Р2-	166	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 2, 5КВ.ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	1.30	22.80	.00	.00	29.64	.00	.00	.00
7	Ц1-5-Р2-		ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ	ТЫС.М	1.70	29.50	.00	.00	50.15	.00	.00	.00

№ П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И НОМ ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
167		4КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В									
8	Ц1-5-Р2- 168	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 6 КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	.50	39.20	.00	.00	19.60	.00	.00	.00
9	Ц1-5-Р2- 169	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 10КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	.22	65.60	.00	.00	14.43	.00	.00	.00
10	Ц1-5-Р2- 170	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 16КВ ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	.90	98.20	.00	.00	88.38	.00	.00	.00
11	Ц1-5-Р2- 171	ПРОВОДА С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧЕНИЕМ 25КВММ	ТЫС.М	.18	138.00	.00	.00	24.84	.00	.00	.00
12	Ц1-5-Р2- 172	ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ 35КВММ	ТЫС.М	.65	187.00	.00	.00	121.55	.00	.00	.00
13	Ц1-5-Р2- 489	ПРОВОД МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 05ММ	ТЫС.М	.02	13.40	.00	.00	.27	.00	.00	.00
14	Ц1-5-Р3-41	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ТИПА ППР-100 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ	ШТ	61.00	5.57	.00	.00	339.77	.00	.00	.00
15	Ц1-5-Р3-48	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ СО ВЗРЫВООПАСН ОЙ СРЕДОЙ С ОТРАЖАТЕЛЕМ ТИПА ВЗГ-200АМ	ШТ	2.00	22.80	.00	.00	45.60	.00	.00	.00
16	Ц1-5-Р3- 265	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ТИПА Б220-230-60ВТ	10 ШТ	6.00	1.03	.00	.00	6.18	.00	.00	.00
17	Ц1-5-Р3- 276	ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ НА НАПР 220В МОЩН 100ВТ	10ШТ	.70	1.08	.00	.00	.76	.00	.00	.00
18	Ц1-5-Р6-82	КОРОБКА ПРОТЯЖНАЯ ТИПА "У-996-УЗ"	ШТ	8.00	1.63	.00	.00	13.04	.00	.00	.00
19	Ц1-5-Р6- 240	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	6.00	14.20	.00	.00	85.20	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЭКСПЛ. ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЭКСПЛ. ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	МАШИН	МАШИН
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ											
РАЗДЕЛ: ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТ-ЛЫ ВАР. 1											
1	21- Т3-1	25 МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ШТ 1 КВАРТИРЕ КИРПИЧНЫХ ДОМОВ С ОБЫЧНОЙ САНКАБИНОЙ РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЭТОМ ДОМЕ С 1 КОМН В В КВАРТИРЕ		1,00	19,00	9,02	.14	19,00	9,16	9,02	.14
											.09
2	21- Т3-2	26 МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ШТ 2-КОМНАТНЫХ КВАРТИРАХ КИРПИЧНЫХ ДОМОВ ДО 9 ЭТАЖЕЙ С САМУЗЛАМИ РОССЫПЬЮ		89,00	24,40	11,10	.20	2171,60	1005,70	987,90	17,80
											.09
3	21- Т3-3	27 МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ШТ 3-КОМНАТНЫХ КВАРТИРАХ КИРПИЧНЫХ ДОМОВ ДО 9 ЭТАЖЕЙ С САМУЗЛАМИ РОССЫПЬЮ		90,00	29,00	13,20	.20	2610,00	1206,00	1188,00	18,00
											.09
4	21- Т3-4	28 МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В ШТ 3-КОМНАТНЫХ КВАРТИРАХ КИРПИЧНЫХ ДОМОВ ДО 9 ЭТАЖЕЙ С САМУЗЛОМИ РОССЫПЬЮ		18,00	35,00	16,20	.20	630,00	295,20	291,60	3,60
											.09
5	21- 5-1	49 ПРОКЛАДКА МАГИСТРАЛЕЙ В ТРУБАХ	100М	2,65	66,70	32,70	.00	176,75	86,65	86,65	.00
6	21- Т6-1	51 МОНТАЖ СТОЯКОВ В ГОТОВЫХ ШТ КАНАЛАХ ДОМОВ ДО 9 ЭТАЖЕЙ (НА СТОЯК-ЭТАЖ)		104,00	3,77	2,37	.14	392,08	261,04	246,48	14,56
											.09
7	21- Т8-1	55 ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕ ШТ ЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ВИНИПЛАСТОВЫХ ТРУБАХ В ПОДВАЛАХ, ЧЕРДАКАХ; ПРОВОДА		67,00	2,24	.58	.00	150,08	38,86	38,86	.00
8	21- Т8-2	56 ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕ ШТ ЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПУСТОТАХ ПЛИТ И ПОДВАЛАХ, ЧЕРДАКАХ, ТЕХНИЧЕСКИХ И СЛУЖ. ПОМЕЩЕНИЯХ, НА 1 СВ. -ТОЧКУ		200,00	1,46	.99	.00	292,00	198,00	198,00	.00

№	НОРМАТИВ- ПОЗИЦИОННЫЕ ИСТО-	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
9	21-57 Т8-3	ПРОКЛАДКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ- НЫХ СЕТЕЙ В ПОДВАЛАХ И НА ЧЕРДАКАХ; ПРОВОДА В СТАЛЬНЫХ ТРУБАХ	ШТ	69.00	2.40	1.24	.00	165.60	85.56	85.56	.00
10	21-59 Т9-1	МОНТАЖ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ ЛЕСТН. КЛЕТОК, КАРМАНОВ, МУСОРОКАМЕР, ШАХТ ЛИФТОВ, НА 1 СВ.-ТОЧКУ (ПАНЕЛЬН. ЗАДАНИЯ	ШТ	256.00	2.36	1.07	.23	604.16	332.80	273.92	58.88
							.16				40.96
11	21-104 18-2	ПРОКЛАДКА ПРОВОДОВ В ПУСТОТАХ ПЕРЕКР. ИЛИ ПЕРЕГОРОД	100М	1.10	6.60	5.40	.00	7.26	5.94	5.94	.00
12	21-114 23-2	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	6.63	13.30	10.60	.00	88.18	70.28	70.28	.00
13	21-115 23-3	УСТАНОВКА ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ГЕРМЕТИЧЕСКИХ И ПОЛУГЕРМЕТИЧ	100Т	.34	33.60	20.80	.00	11.42	7.07	7.07	.00
14	21-118	УСТАНОВКА ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКИ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	1.98	11.30	.00	.00	22.37	.00	.00	.00
15	21-119 23-7	УСТАНОВКА ШТЕПЕЛЬНЫХ РОЗЕТОК УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	17.60	12.90	10.60	.00	227.04	186.56	186.56	.00
16	21-121	УСТАНОВКА БЛОКОВ В ГОТОВОЕ ГНЕЗДО, КОЛ-ВО УСТАНОВЛЕННЫХ АППАРАТОВ ДО 3	100ШТ	.01	23.00	17.70	.00	.23	.18	.18	.00
17	21-122	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДО 4 ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ИЛИ РАЗЕТОК В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА	100ШТ	2.00	27.30	20.90	.00	54.60	41.80	41.80	.00
18	Ц1-1-Р3- 130	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 32/3, 2ММ МАРКИ БСТ2КП- БСТ4КП	М	235.00	.32	.00	.00	75.20	.00	.00	.00
19	Ц1-1-Р3-	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ	М	30.00	.52	.00	.00	15.60	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ		
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
	135	ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ДИАМ. 48ММ								
20	Ц1-5-Р2- 166	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 2, 5КВ.ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	2.84	22.80	.00	.00	64.75	.00	.00
21	Ц1-5-Р2- 167	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 4КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	8.25	29.50	.00	.00	243.38	.00	.00
22	Ц1-5-Р2- 169	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 10КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	.20	65.60	.00	.00	13.12	.00	.00
23	Ц1-5-Р2- 170	ПРОВОД МАРКИ АПВ СЕЧ 16КВ ММ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 380В	ТЫС.М	1.30	98.20	.00	.00	127.66	.00	.00
24	Ц1-5-Р2- 202	ПРОВОД МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 2Х2,5КВМ	ТЫС.М	14.80	40.70	.00	.00	602.36	.00	.00
25	Ц1-5-Р2- 205	ПРОВОД МАРКИ АППВС С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧЕНИЕМ 3Х2,5КВММ	ТЫС.М	5.30	58.90	.00	.00	312.17	.00	.00
26	Ц1-5-Р2- 489	ПРОВОД МАРКИ ТРП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 05ММ	ТЫС.М	.01	13.40	.00	.00	.13	.00	.00
27	Ц1-5-Р3-33	СВЕТИЛЬНИКИ ПОДВЕСНЫЕ ТИПА НСП01-100Д5	ШТ	456.00	3.62	.00	.00	1650.72	.00	.00
28	Ц1-5-Р3-38	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ППА-100- 03УЗ(ПГТ-100)	ШТ	32.00	5.14	.00	.00	164.48	.00	.00
29	Ц1-5-Р3-41	СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ТИПА ППР-100 БЕЗ ОТРАЖАТЕЛЯ	ШТ	37.00	5.57	.00	.00	206.09	.00	.00
30	Ц1-5-Р3- 228	УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВХОД" СУП-М-У2(СТВ-01)	ШТ	1.00	2.86	.00	.00	2.86	.00	.00
31	Ц1-5-Р3- 258	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ТИПА Б220-230-40ВТ	10 ШТ	4.00	1.00	.00	.00	4.00	.00	.00
32	Ц1-5-Р3- 265	ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ТИПА Б220-230-60ВТ	10 ШТ	28.00	1.03	.00	.00	28.84	.00	.00

П/П	НН	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
33	Ц1-5-Р3-283		ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ ДИСПИРАЛЬНЫЕ ТИПА БК 220-230-150	10ШТ	.70	2.56	.00	.00	1.79	.00	.00	.00
34	Ц1-5-Р4-29		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТИПА ПВ-2- 1056М1Б	ШТ	4.00	2.25	.00	.00	9.00	.00	.00	.00
35	Ц1-5-Р4-150		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТИПА А-700	ШТ	200.00	.46	.00	.00	92.00	.00	.00	.00
36	Ц1-5-Р4-151		ВИЛКА К ШТЕПСЕЛЬНОЙ РОЗЕТКЕ А-700	ШТ	200.00	.41	.00	.00	82.00	.00	.00	.00
37	Ц1-5-Р4-217		ЗВОНОК БЕЗЫСКРОВЫЙ С МЕЛОДИЧНЫМ БОЕМ НА НАПРЯЖЕНИЕ 127-220В	ШТ	198.00	4.63	.00	.00	916.74	.00	.00	.00
38	П2405-Р1-99		ЗАЖИМ ЛЮСТРОВОЙ КЛ-2.5	ТЫС. Ш Т	2.12	25.90	.00	.00	54.91	.00	.00	.00
39	П2405-Р1-465		КРЮК У-625	ТЫС. Ш Т	1.12	58.40	.00	.00	65.41	.00	.00	.00
40	П2405-Р1-750		РОЗЕТКА ПОТОЛОЧНАЯ РП	ТЫС. Ш Т	1.12	42.20	.00	.00	47.26	.00	.00	.00
41	П150401-75		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ Т. 0-46-01- 6/220	ШТ	34.00	.35	.00	.00	11.90	.00	.00	.00
42	П0503-Р8-119Г		ТРУБЫ ИЗ НЕПЛАСТИФИЦИРОВ АННОГО ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА, ДИАМ. 10ММ	ТЫС.М	2.10	107.60	.00	.00	225.96	.00	.00	.00
43	П1517-Р2-398		ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ2301 НА 3 СМЕТЧИКА	ШТ	18.00	130.20	.00	.00	2343.60	.00	.00	.00
44	П1517-Р2-401		ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ЭТАЖНЫЙ ЩЭ2401 НА 4 СЧЕТЧИКА	ШТ	36.00	161.40	.00	.00	5810.40	.00	.00	.00
45	П1504-Р4-233		ПУСКАТЕЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТН ЫЕ СЕРИИ ПМЕ-221	ШТ	1.00	6.70	.00	.00	6.70	.00	.00	.00
46	П1504-Р1-1		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСК ИЯ ТИПА АВ-0,1-2,5-220(АВ-2А)	ШТ	48.00	.56	.00	.00	26.88	.00	.00	.00

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-		
					ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.			ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.	
					ЗАРАБОТ-	МАШИН			ЗАРАБОТ-	МАШИН	
					НАЯ ПЛАТА	НА			НАЯ ПЛАТА	НА	
					В Т.Ч.				В Т.Ч.		
					ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.		
47	П1504-Р1-99	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ С РАСЦЕПИТЕЛЕМ 3-ПОЛЮСНЫЙ НА 100А	ШТ	6.00	12.40	.00	.00	74.40	.00	.00	.00
48	П1504-Р17-75	БЛОК ИЗ 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТКИ, ЗАКЛАДНОЙ КОРОБКИ И ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКИ	ШТ	1.00	.87	.00	.00	.87	.00	.00	.00
49	П1504-Р17-76	БЛОК ИЗ 3Х ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОДНОЙ РОЗЕТКИ ЗАКЛАДНОЙ КОРОБКИ ДЕКОРАТИВНОЙ КРЫШКИ	ШТ	200.00	.97	.00	.00	194.00	.00	.00	.00
50	Ц8-10-591	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	2.63	37.30	29.80	.04	98.10	78.48	78.37	.11
											.03
51	Ц8-1-522	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ИЛИ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ В МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКЕ НА СТЕНЕ С КОЛИЧЕСТВОМ ЗАЖИМОВ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДО 9 НА Т	ШТ	4.00	2.60	1.26	.07	10.40	5.32	5.04	.28
											.04
52	Ц8-1-525	АВТОМАТ 1-, 2-, 3-Х ПОЛЮСНЫЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 25А	ШТ	48.00	2.02	.90	.05	96.96	45.60	43.20	2.40
											.48
53	Ц8-1-604	БРА С ОДНОЙ ЛАМПОЙ	100ШТ	4.56	92.40	34.20	24.50	421.34	267.67	155.95	111.72
											35.20
54	Ц8-2-402	ПРОВОД МАРКИ ППВ, АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	101.00	12.70	7.55	3.71	1282.70	1137.26	762.55	374.71
											119.18
55	Ц8-3-525	АППАРАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХ-ПОЛЮСНЫЙ НА СТЕНКЕ ИЛИ КОЛОНКЕ НА ТОК ДО 100А	ШТ	6.00	3.66	1.55	.07	21.96	9.72	9.30	.42
											.06
56	Ц8-5-522	АППАРАТ ДО 25А ШТЕПЕЛЬНЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ С КОНТАКТАМИ ДО	ШТ	200.00	2.32	1.02	.05	464.00	214.00	204.00	10.00
											2.00

Код	Нормативные источники и позиция	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	В том числе:		Всего	В том числе:		
					Основная заработная плата	Экспл. машин	Итого	Нормат. условно-чистая	Экспл. машин	Итого	
					в т.ч. зар.пл.	в т.ч. зар.пл.		в т.ч. зар.пл.	в т.ч. зар.пл.		
4 ЦЕПЕЙ СЕТЕЙ СИЛОВЫХ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ, КО											
57	Ц8-5-531	ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ НА ТОК ДО 1000А	ШТ	1.00	4.93	2.05	.11	4.93	2.16	2.05	.11
							.02				.02
58	Ц8-5-612	ШИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТОВОЙ С АВТОМАТАМИ ДО 8 ГРУПП В ГОТОВОМ НИШЕ	100ШТ	.54	345.00	164.00	6.00	186.30	91.80	88.56	3.24
							2.50				1.35
59	П150408-Р2-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА С-1-18-6/250	ТЫС.ШТ	.66	254.88	.00	.00	168.99	.00	.00	.00
60	П150408-Р2-23	ПАТРОН НАСТЕННЫЙ ТИПА Е270П-04	ТЫС.ШТ	.20	186.10	.00	.00	37.22	.00	.00	.00
61	П150408-Р2-24	ПАТРОН ПОДВЕСНОЙ Т. Е27 Н12-П-09	ТЫС.ШТ	.11	136.33	.00	.00	15.27	.00	.00	.00
62	П1504-Р9-57	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТИПА В11	ШТ	263.00	1.03	.00	.00	270.89	.00	.00	.00
63	СКЦЭ-84-Р1-19	СТОИМОСТЬ И УСТАНОВКА ВВОДНОЙ ПАНЕЛИ ВРУ-1-12	ШТ	1.00	159.00	11.40	.98	159.00	12.38	11.40	.98
64	СКЦЭ-84-Р1-32	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ПАНЕЛЬ ВРУ1-42-СТОИМОСТЬ И УСТАНОВКА	ШТ	1.00	141.00	10.30	.98	141.00	11.28	10.30	.98
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								24476.50	5706.45	5088.52	617.9
											226.50
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								24476.50	5706.45	5088.52	617.9
											226.50
РАЗДЕЛ: ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ ВАР. 1											
1	Ц1-5-Р1-2526	КАБЕЛЬ СВЯЗИ С ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ МАРКИ ТПП ДИАМЕТРОМ ЖИЛЫ 0.4ММ С ЧИСЛОМ ПАР 10	ТЫС.М	.09	158.00	.00	.00	14.22	.00	.00	.00
2	Ц1-5-Р1-	КАБЕЛЬ СВЯЗИ С	ТЫС.М	.05	231.00	.00	.00	11.55	.00	.00	.00

Код	Норматив- П/П/И/ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	Наименование работ и затрат	Единица изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы, руб			Общая стоимость, руб			
					Всего	В том числе:		Всего	Нормат. условно- чистая продук- ция	В том числе:	
					Основная заработ- ная плата	Экспл. машин			Основная заработ- ная плата	Экспл. машин	
					в т.ч. зар.пл.			в т.ч. зар.пл.			
2527		Полиэтиленовая изоляцией марки ТПП диам. жилы 0, 4мм с числом пар 20									
3	Ц10-1-960	Прокладка кабеля массой 1м до 1кг в подземной канализации	тыс.м	.14	137.00	74.20	32.00	19.18	14.87	10.39	4.48
							9.66				1.35
4	Ц10-1-970	Комплекс измерений постоянным током парных кабелей до и после включения в оконечные устройства пар	100шт	.30	9.14	8.61	.00	2.74	2.58	2.58	.00
5	Ц10-10-972	Коробка распределительная настенная	шт	12.00	4.01	1.62	.55	48.12	26.04	19.44	6.60
							.18				2.16
Итого стоимость работ								95.81	43.49	32.41	11.00
											3.51
Всего по разделу								95.81	43.49	32.41	11.00
											3.51
РАЗДЕЛ: РАДИОФИКАЦИЯ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ					ВАР. 1						
1	34-641 124-1	Установка для радиотрансляционных сетей 1 стойки одинарной на напряжение до 240В	шт	6.00	14.20	4.34	.20	85.20	27.24	26.04	1.20
2	Ц1-5-Р2- 491	Провод марки ПВЖ диам 1, 8квмм	тыс.м	.48	25.90	.00	.00	12.43	.00	.00	.00
3	Ц1-5-Р2- 495	Провод марки ПТПЖ с числом жил и диам 2х1, 2квмм	тыс.м	5.30	22.90	.00	.00	121.37	.00	.00	.00
4	П150401-54	Розетка штепсельная типа РШ-Ц-2-С-08-6/220	шт	530.00	.23	.00	.00	121.90	.00	.00	.00
5	П290220- Р1-251	Трансформатор стоечный типа ТПГ-10	шт	6.00	4.09	.00	.00	24.54	.00	.00	.00
6	Ц8-1-402	Провод марки ППВ, АППВ при открытой провке	100м	4.80	16.50	8.07	5.15	79.20	63.46	38.74	24.72

ИН П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО-		
					ОСНОВНАЯ	ЭКСПЛ.			ЧИСТАЯ	ОСНОВНАЯ	
					ЗАРАБОТ-	МАШИН			ПРОДУК-	ЗАРАБОТ-	
					НАЯ ПЛАТА	НА			ЦИЯ	НАЯ ПЛАТА	
					В Т.Ч.				В Т.Ч.		
					ЗАР.ПЛ.				ЗАР.ПЛ.		
						1.63					7.82
7	Ц8-2-402	ПРОВОД МАРКИ ППВ, АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	53.00	12.70	7.55	3.71	673.10	596.78	400.15	196.63
											62.54
						1.18					
8	Ц8-7-591	РОЗЕТКА ШТЕПЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ	100ШТ	5.30	20.80	12.50	.02	110.24	66.36	66.25	.11
											.05
						.01					
9	Ц10-1-605	КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	216.00	.58	.46	.00	125.28	99.36	99.36	.00
10	Ц10-5-397	ТРАНСФОРМАТОР АБОНЕНТСКИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 25 ВТ НА СТОЛБЕ ИЛИ ТРУБОСТОЙКЕ	ШТ	6.00	1.49	1.24	.00	8.94	7.44	7.44	.00
11	Ц10-18-972	ВВОД АБОНЕНТСКИЙ ИЛИ ГРУППОВОЙ С УСТАНОВКОЙ КОРОБОК ИЛИ АЗУ-1 СО СТОЛБА ИЛИ СТОЙКИ НА СТЕНУ	ШТ	6.00	3.17	1.53	.41	19.02	11.64	9.18	2.46
											.78
						.13					
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						1381.22	872.27	647.16	225.1
											71.20
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ						1381.22	872.27	647.16	225.1
											71.20
	РАЗДЕЛ:	ТЕЛЕВИДЕНИЕ, МОНТАЖ И МАТЕРИАЛЫ									
1	Ц1-5-Р1- 2772	КАБЕЛЬ МАРКИ РК-75-9-12	ТЫС.М	.24	342.00	.00	.00	82.08	.00	.00	.00
2	П150401-92	УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ Т.УАР- 6.1	ШТ	54.00	1.34	.00	.00	72.36	.00	.00	.00
3	П1601-Р2- 395	УСИЛИТЕЛЬ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ТИПА УТТО-2(УТО)	ШТ	6.00	64.90	.00	.00	389.40	.00	.00	.00
4	П1601-Р2-	АНТЕННА С МАЧТОЙ ТИПА	ШТ	6.00	10.10	.00	.00	60.60	.00	.00	.00

№ П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И №№ ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ:	
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
484		АТГК									
5	Ц8-2-402	ПРОВОД МАРКИ ППВ, АППВ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100М	2,40	12,70	7,55	3,71	30,48	27,02	18,12	8,90
							1,18				2,83
6	Ц10-1-604	ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТА ОСТАНОВКИ АНТЕННЫ С ИЗМЕР. ВЕЛИЧИНЫ И КАЧЕСТВА СИГНАЛА, ТРАССЫ, КАБЕЛЯ, КОРОБОК, ФИЛЬТРА, СЛОЖЕНИЯ, УСИЛИТЕЛЕ	ШТ	6,00	10,10	2,35	7,70	60,60	60,30	14,10	46,20
							2,72				16,32
7	Ц10-1-605	КОРОБКА РАЗВЕТВИТЕЛЬНАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ, УРАВНИТЕЛЬНАЯ, РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ ИЛИ ФИЛЬТРОВ СЛОЖЕНИЯ	ШТ	54,00	,58	,46	,00	31,32	24,84	24,84	,00
8	Ц10-2-605	УСИЛИТЕЛЬ АНТЕННЫЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ИЛИ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО	ШТ	18,00	2,26	1,31	,00	40,68	23,58	23,58	,00
9	Ц10-3-605	РАЗДЕЛКА И ВКЛЮЧЕНИЕ АБОНЕНТСКОГО КАБЕЛЯ В РАСПРЕДЕЛ КОРОБКУ И АБОНЕНТСКИЙ ТЕЛЕВИЗОР, КАБЕЛЕЙ	ШТ	108,00	,18	,14	,00	19,44	15,12	15,12	,00
10	Ц10-5-604	АНТЕННА КОЛЛЕКТИВНАЯ ДЛЯ ПРИЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ИЛИ УКВ ЧМ ВЕШАНИЯ НА АНТЕН ОПОРЕ ВЫС ДО 8,6 С 1 ЯРУСОМ НА БЕТ ИЛИ МЕТАЛ КР	ШТ	6,00	16,60	8,49	5,60	99,60	84,54	50,94	33,60
							2,01				12,06
11	Ц10-17-606	СДАЧА РАБОТ С КОНТРОЛЬНЫМИ ИЗМЕРЕНИЯМИ ДЛЯ ОДНОГО КАНАЛА ИЗМЕРЕНИЯ	ШТ	6,00	12,20	12,00	,00	73,20	72,00	72,00	,00
12	Ц10-22-943	ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТР. ПРОЧН. ИЗОЛЯЦИИ 4Х-ТРУБОЧ	ШТ	6,00	18,20	4,10	14,00	109,20	108,60	24,60	84,00
							3,59				21,54
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								1068,96	416,00	243,30	172,7

П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
					ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- ЧАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.		УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
											52.75
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					1068.96	416.00	243.30	172.7	52.75
	РАЗДЕЛ:	КАНАЛИЗАЦИЯ СВЯЗИ									
						ВАР. 1					
1	П0503-Р8- 124Г	ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ НАР ДИАМ 25ММ СРЕДНЕГО ТИПА	ТЫС.М	.03	333.60	.00	.00	10.01	.00	.00	.00
2	Ц8-1-409	ЗАТЯГИВАНИЕ ПЕРВОГО ПРОВОДА ОДНОЖИЛЬНОГО ИЛИ МНОГОЖИЛЬНОГО В ОБЩЕЙ ПЛЕТКЕ СЕЧ. ДО 2.5 КВММ В ТРУБЫ ИЛИ МЕТАЛЛОРУКАВ А	100М	25.00	4.88	2.36	2.33	122.00	117.25	59.00	58.25
										.71	17.75
3	Ц8-2-417	ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО КОНСТРУКЦИЯМ С НЕПОДВИЖНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ВНУТРЕННИМ ДИАМ ДО 32ММ	100М	.30	49.80	17.80	19.20	14.94	11.10	5.34	5.76
										6.07	1.82
4	Ц10-13-972	ЗАЩИТА КАБЕЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ЖЕЛОБАМИ ПО БЕТОННОЙ СТЕНЕ	М	3.50	.87	.19	.06	3.04	.87	.66	.21
										.02	.07
		ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ						149.99	129.22	65.00	64.2
											19.64
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					149.99	129.22	65.00	64.2	19.64
	РАЗДЕЛ:	ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
						ВАР. 1					
1	Ц8-1-471	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50X50X5ММ	10ШТ	.60	19.30	4.60	.70	11.58	3.18	2.76	.42
										.10	.06
2	Ц8-2-472	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬН ИЗ ПОЛОВОЯ СТАЛИ СЕЧЕН 160КВММ	100М	.48	27.00	6.80	.90	12.96	3.70	3.26	.43
3	Ц8-8-472	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ	100М	2.50	51.80	14.90	1.60	129.50	41.25	37.25	4.00

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на лифт грузоподъемностью 320 кг к типовому проекту
II3-8I-3/I.2 на строительство 9-этажного 6-секционного 198-квартирного
дома

Сметная стоимость	тыс.руб.	48,66
в том числе:		
1. монтажные работы	-"-	15,48
2. оборудование	-"-	33,18

ИН	НОРМАТИВ- П/П	ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ			
						ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН	В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
			РАЗДЕЛ:									
			ЛИФТЫ, МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			ВАР. 1									
1	Ц1-1-Р3-	2	ТРУБА СТАЛЬНАЯ НЕОЦИНКОВАННАЯ ДИАМ УСЛОВНОГО ПРОХОДА 20ММ	М	45.00	.30	.00	.00	13.50	.00	.00	.00
2	Ц1-5-Р2- 228		ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ 2Х5КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В	ТЫС.М	3.09	28.40	.00	.00	87.84	.00	.00	.00
3	Ц1-5-Р2- 230		ПРОВОД С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ АПВ СЕЧ 6 КВММ	ТЫС.М	.04	45.60	.00	.00	1.82	.00	.00	.00
4	Ц1-5-Р2- 242		ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ МАРКИ ПВ 1 СЕЧ 1.5КВММ	ТЫС.М	.42	38.10	.00	.00	16.08	.00	.00	.00
5	Ц1-5-Р2- 369		ПРОВОД С МЕДНОЙ ЖИЛОЙ В НЕГОРЮЧЕЙ РЕЗИНОВОЙ ОБОЛОЧКЕ МАРКИ ПРН СЕЧ 1.5КВММ	ТЫС.М	.10	47.80	.00	.00	4.78	.00	.00	.00
6	Ц1-5-Р3- 137		СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ С РАССЕИВАТ. ИЗ СИЛИКАТНОГО СТЕКЛА ЦИЛИНДРИЧ. И КОНУСНОЙ ФОРМЫ ТИПА НБ006Х100/Р2	ШТ	6.00	1.91	.00	.00	11.46	.00	.00	.00
7	П1509-Т5, 1-416		ПРОВОД МАРКИ ПВЗ СЕЧ 0. 75КВММ НА НАПРЯЖЕНИЕ 660В	ТЫС.М	.03	23.99	.00	.00	.62	.00	.00	.00
8	П1509-Т4, 20-41		КАБЕЛЬ ГИБКИЙ ПОДВЕСНОЙ МАРКИ "КПРЛЭ" С ЧИСЛОМ ЖИЛ 6	ТЫС.М	.05	747.10	.00	.00	37.35	.00	.00	.00
9	П1509-Т4, 20-43		КАБЕЛЬ ГИБКИЙ ПОДВЕСНОЙ МАРКИ "КПРЛЭ" С ЧИСЛОМ ЖИЛ 18	ТЫС.М	.08	1209.80	.00	.00	91.94	.00	.00	.00
10	Ц3-1-560		МОНТАЖ ЛИФТА ПАССАЖИРСКО ГО С ВЕРХНИМ МАШИНЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, РАЗДВИЖНЫМИ АВТОМАТ, ДВЕРЯМИ ГРУЗОПОДЪЕМН. 320 КГ НА 9	ШТ	1.00	744.00	487.00	186.00	744.00	673.00	487.00	186.00
								65.40				65.40

№ П/П	НОРМАТИВ- НЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И № ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ВСЕГО	НОРМАТ. УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	ЭКСПЛ. МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.
ОСТАНОВОК											
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ							1009.41	673.00	487.00	186.00	65.40
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ							1009.41	673.00	487.00	186.00	65.40
РАЗДЕЛ:		ЛИФТЫ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1						
1	6-73 8-2	ПОДЛИВКА ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ТОЛШ 20ММ ИЗ БЕТОНА ИЛИ РАСТВОРА	100КВМ	.18	40.40	25.30	.90	7.27	4.72	4.55	.16
							.27				.05
2	6-74 8-3	ДОБАВЛЯЕТСЯ НА КАЖДЫЕ 10ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К РАСЦЕНКЕ 6-73	100КВМ	.54	10.20	7.50	.30	5.51	4.21	4.05	.16
							.09				.05
3	7-285 17-1	УСТАНОВКА СТЫКОВЫХ НАКЛАДОК	Т	.24	362.00	92.00	8.00	86.88	24.00	22.08	1.92
							2.40				.58
4	8-194 22-6	ВНУТРЕННИЕ ЛЕСА ТРУБЧАТЫЕ П-И ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 6М	100КВМ	.03	71.10	41.00	.69	2.13	1.25	1.23	.02
							.21				.01
5	8-195 22-7	НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 4М ВЫСОТЫ ПОМЕЩЕНИЙ ДОБАВЛЯТЬ К РАСЦЕНКЕ 8-194	100КВМ	.13	44.40	29.20	.34	5.77	3.84	3.80	.04
							.10				.01
6	9-46 Т7-1	МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ	Т	.13	58.00	13.80	32.10	7.54	5.97	1.79	4.17
							11.80				1.53
7	10-32 Т6-1	ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН СТРОГАННЫМИ ДОСКАМИ	КВМ	1.50	2.14	.22	.03	3.21	.37	.33	.04
							.01				.01
8	20-697 18-2	УСТАНОВКА ПОДСТАВОК (РАМ) ПОД ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МАССОЙ ДО 100КГ	100КГ	.12	36.10	3.50	.25	4.33	.45	.42	.03
							.08				.01
9	Ц1-2-Р1-	МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	Т	.13	393.00	.00	.00	51.09	.00	.00	.00

КД	НОРМАТИВ- ПОЗИЦИИ И НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
				ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	В ТОМ ЧИСЛЕ: ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ, МАШИН В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
2095	КОНСТРУКЦИИ ИЗ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ ПРОФИЛЕЙ, ВЕСОМ ДО 0.05Т									
	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ					173.74	44.81	38.25	6.5	2.25
	МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ									
10	ССЦ1-5Т4, Т2-1	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ 200,5-10ММ КУБМ	.92	30.49	.00	.00	27.99	.00	.00	.00
	ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ					27.99				
	ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ					201.73	44.81	38.25	6.5	2.25
	РАЗДЕЛ:	ЛИФТЫ, ЗАЗЕМЛЕНИЕ								
1	Ц8-10-472	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ МЕАНОГО ИЗОЛИРОВАННОГО ПРОВОДА СЕЧ 25КВММ ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	.35	38.40	17.30	.10	13.44	6.09	6.05	.03
										.01
2	Ц8-11-472	ПЕРЕМЫЧКА ЗАЗЕМЛЯЮЩАЯ ТРАССОВАЯ ДИАМ ДО 9,2ММ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ	10ШТ 1.50	2.40	1.50	.20	3.60	2.55	2.25	.30
										.02
3	П0608-Т1- 18	МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛААННЫХ И КГ АНКЕРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И ВЫПУСКОВ АРМАТУРЫ	21.00	.17	.00	.00	3.57	.00	.00	.00
4	Ц8-1-471	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ 50Х50Х5ММ	10ШТ .60	19.30	4.60	.70	11.58	3.18	2.76	.42
										.06
5	Ц8-2-472	ЗАЗЕМЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬН ИЗ ПОЛОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕН 160КВММ	100М .06	27.00	6.80	.90	1.62	.46	.41	.05
	ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ					33.81	12.28	11.47	.8	

КН	НОРМАТИВ- П/П/ИНЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ПОЗИ- ЦИИ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ					
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ. В ТОМ ЧИСЛЕ:				
						ОСНОВНАЯ ЭКСПЛ. ЗАРАБОТ- МАШИН НАЯ ПЛАТА			УСЛОВНО- ЧИСТАЯ ОСНОВНАЯ ЭКСПЛ. ПРОДУК- ЗАРАБОТ- МАШИН ЦИЯ НАЯ ПЛАТА				
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.			В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.				
													.09
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								33.81	12.28	11.47			.8
													.09
РАЗДЕЛ:		ЛИФТЫ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ			ВАР. 1								
1	15- 277 Т206-1	ШТУКАТУРКА ПЛОСКИХ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	100КВМ	.12	115.00	107.00	8.00	13.80	13.80	12.84		.96	
							2.28					.27	
2	15- 294 Т209-1	ОТДЕЛКА ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ	100КВМ	1.65	6.27	5.30	.18	10.35	9.04	8.74		.30	
							.05					.08	
3	15- 509 Т403-2	ОКРАСКА ВОДНЫМ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫСОТОЙ ДО 4М ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100КВМ	1.65	3.13	2.40	.05	5.16	4.04	3.96		.08	
							.02					.03	
4	15- 614 Т414-8	МАСЛ.ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛ.КОЛЕРА СТАЛЬН, ПЕРЕПЛЕТОВ, САНПРИБОРОВ, ТРУБ ДО 50ММ ЗА 2 РАЗА	100КВМ	1.22	55.60	38.40	.03	67.83	46.88	46.85		.04	
5	15- 635 165-4-29, 30	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЗА 2 РАЗА	100КВМ	.33	35.70	9.60	.00	11.78	3.17	3.17		.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								108.92	76.94	75.56		1.3	
												.39	
МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ													
6	ССЦ2-36	РАСТВ.ИЗВ.1:2,5	КУБМ	.52	22.80	.00	.00	11.76	.00	.00		.00	
7	ССЦ2-30	РАСТВ.ОТД.ЦЕМ.-ИЗВ.1:1:6	КУБМ	.14	23.70	.00	.00	3.41	.00	.00		.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ								15.18					

КН	НОРМАТИВ- ПУ/П/ИНЫЕ ИСТО- ЧНИКИ И ИЛИ ПОЗИ- ЦИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ	ЕДИ- НИЦА ИЗМЕ- РЕНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, РУБ			ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, РУБ				
					ВСЕГО	В ТОМ ЧИСЛЕ:		ВСЕГО	НОРМАТ, УСЛОВНО-	В ТОМ ЧИСЛЕ:		
						ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ		ЧИСТАЯ ПРОДУК- ЦИЯ	ОСНОВНАЯ ЗАРАБОТ- НАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИИ	
						В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.					В Т.Ч. ЗАР.ПЛ.	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								124.10	76.94	75.56	1.3	
.39												
РАЗДЕЛ:		ЛИФТЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ			ВАР. 1							
1	9- 95 12-2	МОНТАЖ ПРОГОНОВ, БАЛОК, РИГЕЛЕЙ ПРИ ВЫСОТЕ ЗАДАНИЯ ДО 40 М	М	1.51	35.20	9.53	19.50	53.15	43.84	14.39	29.44	
							6.67				10.07	
2	Ц1-2-Р1- 2101	РАЗЛИЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ Т АВУТАВРОВ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫ МИ ГРДНЯМИ ПОЛОК МАССОЙ 0,1-0,5Т		1.51	311.00	.00	.00	469.61	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								522.76	43.84	14.39	29.44	
10.07												
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								522.76	43.84	14.39	29.44	
10.07												
РАЗДЕЛ:		ЛИФТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ			ВАР. 1							
1	П1906-Р15- 1	ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ 320 КГ НА 9 ОСТАНОВОК СО СКОРОСТЬЮ 0,71 М/СЕК	ШТ	1.00	5533.00	.00	.00	5533.00	.00	.00	.00	
ИТОГО СТОИМОСТЬ РАБОТ								5533.00	.00	.00	.00	
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ								5533.00	.00	.00	.00	

ВЕДОМОСТЬ
потребности в производственных ресурсах

№№ п/п	Ресурсы	Един. измер.	Количество
I	Общестроительные работы		
	Подземная часть		
	Затраты труда	чел.-ч.	6114
	Зароботная плата	руб.	3341
	Строительные машины	"	3795
	Надземная часть		
II	Затраты труда	чел.-ч.	94277
	Зароботная плата	руб.	53264
	Строительные машины	"	35981
	Сантехнические работы		
III	Затраты труда	чел.-ч.	13783
	Зароботная плата	руб.	8456
	Строительные машины	"	756
IV	Электромонтажные работы		
	Затраты труда	чел.-ч.	12462
	Зароботная плата	руб.	6664
V	Строительные работы	"	1097
	Лифты		
	Затраты труда	чел.-ч.	6246
VI	Зароботная плата	руб.	3762
	Строительные машины	"	1344

СВОДКА ЗАТРАТ ТРУДА В ЧЕЛ. ДНЯХ
ПО СЕРИИ ИЗ-81-3/1.2

№№ пп	Наименование разделов	Количество затрат труда в чел. днях	№№ пп	Наименование разделов	Количество затрат труда в чел. -днях
1	2	3	1	2	3
А. Подземная часть					
I	Земляные работы	57,0	4	Гипсобетонные перегородки	1516,46
2	Фундаменты ленточные	237,92	5	Керамзитобетонные перегородки	792,59
3	Цокольные панели т.500 мм	133,0	6	Перекрытия	635,97
4	Внутренние стеновые блоки и перемычки	134,87	7	Балконные плиты при т.500 мм	345,93
5	Перекрытие	97,37	8	Лестницы	209,08
6	Балконы и лоджии	12,02	9	Изделия лифта из блоков	88,5
7	Лестницы и входы	42,36	10	Перемычки	4,57
8	Шахта лифтов из блоков	1,43	11	Крыша	1535,63
9	О к н а	2,99	12	Отраждения балконов при стенах 40,50,60 см	277,3
10	Полы подвала	93,09	13	Оформление входов	196,11
11	Подготовка под прлы I этажа вар. I	1326,16	14	Окна с разделными переплетами	454,04
12	Внутренняя отделка	3,74	15	Подоконные доски при всех толщинах	121,9
	Итого:	2141,6	16	Двери	674,58
Б. Надземная часть					
I	Наружные стены т.500 мм	1741,4	17	Подготовка под полы 2-9 эт. вар. I	1111,08
2	Парапетные плиты для стен толщ.500 мм	20,36	18	Покрытие полов при санузлах россыпью	350,0
3	Внутренние стены	817,8	19	Штукатурные работы	695,51
			20	Облицовочные работы	628,96

1	2	3
21	Малярные и обойные работы	3306,08
22	Стекольные работы	6,96
23	Наружная отделка	442,73
24	Разные работы	467,7
25	Дополнительный вертикальный транспорт	349,93
26	Мусоропровод	74,78
	Итого:	16865,9
	Итого по общестроительным работам:	
	Сантехнические работы	
	Подземная часть	
I	Отопление	74,54
2	Холодное водоснабжение	20,43
3	Горячее водоснабжение	19,35
4	Канализация	72,22
5	Водосток	7,1
6	Строительные работы	117,4
	Итого:	311
	Надземная часть	
I	Отопление	258,32
2	Строительные работы	208,22
3	Вентиляция	96,06
4	Холодное водоснабжение	128,66

1	2	3
5	Горячее водоснабжение	175,13
6	Канализация	761,97
7	Водосток	31,8
8	Газоснабжение	177,8
9	Строительные работы	296,55
	Итого:	2135
	Всего по сантехническим работам:	2446
	Электромонтажные работы	
I	Строит. работы, связанные с электроработами	6,8
2	Электроосвещение (подземная часть)	226,3
3	Электроизделия	70,8
4	Монтажные работы	1112,2
5	Сети телефонизации	12,7
6	Сети радиотрансляции	217,51
7	СКПТ	59,8
8	Канализация устройств связи	24,8
9	Заземление	17,4
	Итого электромонтажные работы	1748
	Лифты	240
	Итого по смете	23441,5

Ведомость потребности в затратах труда,
материалах и полуфабрикатах для строительства

I	2	3	4	I	3	3	4
№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Показатели	№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Показатели
1	Затраты труда	ч/дн	23441,5	19	Мастика для уплотнения стыков	т	-
2	Битум и мастика битумная	т	106,32	20	Олифа	кг	3543,77
3	Болты разные	кг	212,65	21	Пакля, прядь льняная, пеньковая	кг	-
4	Гвозди разные	кг	224,45	22	Песок	м3	181,75
5	Гипс	т	4,74	23	Плитки облицовочные	м2	2150,0
6	Гравий и щебень	м3	204,45	24	Плитки покрытия пола керамические-	м2	2030,77
7	Замазка стекольная	кг	1618,3	25	Плиты минераловатные	м3	502,14
8	Кирпич	т.шт.	95,93	26	Поручни пластмассовые	м	408,0
9	Клей малярный	кг	247,87	27	Прокладка оконная	кг	-
10	Краски и шпаклевки тертые	кг	3898,38	28	Прокладка уплотнительная	м	12326,0
11	Краски сухие	кг	-	29	Сталь кровельная листовая	т	-
12	Краски, грунтовки перхлорвиниловые	кг	200,79	30	Стекло оконное	м2	76,19
13	Кронштейн	кг	1146,86	31	Стекло жидкое	кг	-
14	Лаки разные	кг	47,44	32	Трубы асбестоцементные	м	-
15	Лес пиленный	м3	2,37	33	Утеплители сыпучие	м3	-
16	Мастика для герметизации стыков	т	2,35	34	Цемент марки 300	т	2,37
17	Мел молотый	т	7,06	35	Рубероид	м2	9488,12
18	Обои разные	м2	29237,62	36	Линолеум	м2	11241,42

1	2	3	4
37	Паркетная доска	м2	11241,42
38	Плиты оснований полов легкобетонные-	м2	-
39	Плитка типа "Кабанчик"	м2	-
40	Плиты древесноволокнистые	м2	-
	Полуфабрикаты		
	Бетон тяжелый		
41	марки 50	м3	-
42	марки 75	м3	-
43	марки 100	м3	-
44	марки 150	м3	-
	Бетон легкий		
45	марки 50	м3	-
46	марки 75	м3	-
47	марки 100	м3	53,92
	Растворы кладочные цементные		
48	марки 25	м3	-
49	марки 50	м3	0,72
50	марки 75	м3	0,29
51	марки 100	м3	134,18
	Растворы кладочные цементно-известковые		
52	марки 10	м3	-

1	2	3	4
53	марки 25	м3	56,18
54	марки 50	м3	-
	Растворы отделочные цементные		
55	состава 1:3	м3	-
56	состава 1:2	м3	-
57	состава 1:4	м3	-
	Растворы отделочные цементно-известковые		
58	состава 1:1;6	м3	5,71
59	состава 1:1:3	м3	-
60	Плнтуса деревянные	м	11460,75
61	Глина	м3	-
62	Лес круглый	м3	-
63	Сетка металлическая	м2	93,69
64	Арматура А-1	м3	0,31
65	Бетон тяжелый М-200	м3	86,59
66	Раствор цементный	м3	22,89
67	Раствор известковый 1:2,5	м3	5,42
68	Асфальтобетонная смесь	м3	-
69	Керамзитобетон М-100	м3	-
70	Древплита	м2	-
71	Водонепроницаемая бумага	м2	-
72	Арматура А-3	м3	2,11
73	Арматура В-1	м3	0,11
74	Керамзитобетон М-75	м3	667,99
75	Стекло армированное	м2	405,29

СОДЕРЖАНИЕ СМЕТЫ

17432-17

№№ пп	Наименование разделов	Краткая характеристика проектного решения	№№ стр.	№№ пп	Наименование разделов	Краткая характеристика проектного решения	№№ стр.
1	2	3	4	1	2	3	4
	Пояснительная записка и технико-экономические показатели		2	I2	Разные работы	окна	27
	Объектная смета		3		Б. Надземная часть		
	Сводка стоимости строи- тельно-монтажных работ		4	I3	Наружные стены	легкобетонные блоки, тол- щиной 500 мм, парапетные плиты	29
	I. Общестроительные работы			I4	Внутренние стены	бетонные блоки, перемычки чердака	33
	A. Подземная часть			I5	Перекрытия	многопустотные панели	36
I	Земляные работы	для ленточных фундамен- тов	II	I6	Лестницы	сборные железобетонные марши и площадки	38
2	Ленточные фундаменты	сборные железобетонные блоки	I2	I7	Лоджии и балконы	сборные железобетонные консольные плиты при тол- щине наружных стен 500 мм	40
3	Наружные стены	толщиной 500 мм	I4	I8	Ограждения лоджий и балконов	ограждение металлическое с экраном из армостекла при толщине стен 500 мм	42
4	Внутренние стены	сборные железобетонные перемычки и блоки стен, перемычки чердака	I6	I9	Шахта лифта	из блоков	42
5	Перекрытия	многопустотные панели	I8	20	Перегородки	межкомнатные	43
6	Лестницы	сборные железобетонные	20	21	Перегородки при сануз- лах россыпью	санузловые	45
7	Лоджии и балконы	сборные плиты лоджий, консольные плиты балко- нов	23	22	Крыша	крыша и кровля четырех- слойная рубероидная	46
8	Шахты лифтов	железобетонные блоки	24	23	Подготовка под полы типового этажа	при санузлах россыпью под линолеумные полы	48
9	Подготовка под полы I-го этажа	при санузлах россыпью линолеумные полы	25	24	Полы	линолеумные полы при санузлах россыпью	49
10	Полы	полы подвала	26	25	Входы	Оформление входов	50
II	Малярные работы	-	27				

17422-17

I			II				
1	2	3	1	2	3		
26	Окна и балконные двери	раздельные переплеты	52	45	Вентиляция	-	75
27	Подоконные доски	-	54	46	Холодное водоснабжение	-	75
28	Двери	при санузлах россыпью	55	47	Горячее водоснабжение	-	76
29	Встроенная мебель	-	57	48	Канализация	-	77
30	Штукатурные работы	-	59	49	Водосток	-	79
31	Облицовочные работы	-	60	50	Газоснабжение	-	80
32	Малярные и обойные работы	-	6I	5I	Отделочные работы	изоляция и масляная окраска трубопроводов	8I
33	Стекольные работы	-	6I	52	Общестроительные работы	-	82
34	Наружная отделка	-	62	III. Электротехнические работы			
35	Мусоропровод	-	63	Подземная часть			
36	Дополнительный вертикальный транспорт	-	63	53	Общестроительные работы, связанные с эл. работами	-	85
37	Разные работы	-	64	54	Электроосвещение - монтаж и материалы	-	85
П. Сантехнические работы				Надземная часть			
38	Отопление	отопление с кранами двойной регулировки	67	55	Электроосвещение - монтаж и материалы	-	88
39	Холодное водоснабжение	-	69	56	Телефонизация	-	93
40	Горячее водоснабжение	-	70	57	Радиофикация	-	94
4I	Канализация	-	7I	58	Телевидение	-	95
42	Водосток	-	7I	59	Канализация устройств связи	-	97
43	Отделочные работы	изоляция и масляная окраска трубопроводов	72	60	Заземление	-	97
Надземная часть				6I	Лифты	-	99
44	Отопление	отопление с кранами двойной регулировки, отопительные приборы - радиаторы М-140	74	62	Ведомость потребности в производственных ресурсах	-	105
				63	Содержание сметы	-	110
				64	Ведомость потребности в материалах	-	108